

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES  
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDOPARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL-MUNICIPAL (FISM-2016)	ACTA No.	TUX-FISM-011-2016
-------	---	----------	-------------------

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS A LOS 27 DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ A TRAVES DE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES LOS C. ING. ERWIN RABAZA SUAREZ, ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULÁ Y ING. ROGER GONZALEZ SANCHEZ; EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE; Y POR EL CONTRATISTA ; REPRESENTADA POR EL C.ARQ.JUAN MANUEL GONZALEZ SUAREZ Y C. ARQ.MARIA GUADALUPE AGUILAR ESCOBAR , EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO Y SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 102 Y 103 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ A TRAVES DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES EN ADELANTE "EL CONTRATANTE" Y EL CONTRATISTA , REPRESENTADA POR EL C.ARQ.JUAN MANUEL GONZALEZ SUAREZ, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO, EN ADELANTE, "EL CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACION SE MENCIONAN:

**I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA**

OBRA Y/O PROYECTO:

CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO. EN : AV. MARGARITAS Y 25 MTS. DE LA CALLE TRINITARIA ENTRE CALLE RIO ACHIOTE Y TRINITARIA

LOCALIDAD:

COLONIA: NUEVA ESTRELLA; EN TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS

MUNICIPIO: TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS

CON FECHA 27 DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016, LA CONTRATISTA COMUNICO MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS , POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 102 Y 103 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS CON FECHA 27 DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016 VERIFICO , LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO CON BASE A LOS ARTICULOS 102 Y 103 DE LA CITADA LEY A LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS,-----

**II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO**

CONTRATISTA Y/O EMPRESA:	C.ARQ.JUAN MANUEL GONZALEZ SUAREZ	TELEFONO:	613-78-23
DOMICILIO FISCAL:	20. OTE. NORTE No.505, FRACC. LOS SANTOS		
No. DE REGISTRO DEL RCM:	TGC051028BH5		
No. DE CONTRATO: TUX-FISM-011-2016	FECHA:	29 DE AGOSTO DE 2016	PLAZO:
			30 DIAS NATURALES
	FECHA INICIO	29 DE AGOSTO DE 2016	FECHA TERMINACION
			27 DE SEPTIEMBRE DE 2016
	MONTO (CON IVA)	\$881,668.90	
	MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA)	\$440,834.45	FECHA
			29 DE AGOSTO DE 2016

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDOPARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL-MUNICIPAL (FISM-2016)	ACTA No.	TUX-FISM-011-2016
-------	---	----------	-------------------

AMPLIACIONES:

MONTO:

No. DE CONVENIO

INCREMENTO (CON IVA)

MONTO TOTAL (CON IVA)

FECHA:

PLAZO:

FECHAS	REAL		SEGÚN ANTIPO
	INICIO	29 DE AGOSTO DE 2016	29 DE AGOSTO DE 2016
TERMINACIÓN	27 DE SEPTIEMBRE DE 2016	27 DE SEPTIEMBRE DE 2016	

CONVENIO POR INDEFINICION DE PROYECTO:

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No.

INCREMENTO

(DIAS NATURALES)

0 DIAS NAT.

INICIO

TERMINACION

PLAZO TOTAL

AJUSTE DE

COSTOS:

MONTO (CON IVA)

FECHA

AVISO DE INICIO DE OBRA:

29 DE AGOSTO DE 2016

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL DIA 29 DE AGOSTO DE 2016 Y LA FECHA DE TERMINACION REAL ES EL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2016

III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

	NÚMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA	
FIANZAS	ANTICIPO	5389-26697-5	\$440,834.45	29 DE AGOSTO DE 2016	AFIANZADORA INSURGENTES S.A DE C.V. GRUPO FINANCIERO ASERTA
	CUMPLIMIENTO	5389-26698-6	\$88,166.89	29 DE AGOSTO DE 2016	AFIANZADORA INSURGENTES S.A DE C.V. GRUPO FINANCIERO ASERTA
	VICIOS OCULTOS	5389-26668-5	\$88,166.89	27 DE SEPTIEMBRE DE 2016	AFIANZADORA INSURGENTES S.A DE C.V. GRUPO FINANCIERO ASERTA

SANCIONES. (CAUSAS Y SU IMPORTE)

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES  
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDOPARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL-MUNICIPAL (FISM-2016)	ACTA No.	TUX-FISM-011-2016
-------	---	----------	-------------------

IV.- TRABAJOS EJECUTADOS DESCRIPCION GENERAL DE LA OBRA:  
(DRENAJE, COLECTOR), SUMINISTRO E INSTALACION DE 180.95 M. DE TUBERIA DE P.V.C. SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 200 MM. (8") DE DIAM. SERIE 25, (DESCARGAS DOMICILIARIAS).-SUMINISTRO E INSTALACION DE 299.7 M. DE TUBERIA DE P.V.C. SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 160 MM. (6") DE DIAM, 37 PZA DE SUMINISTRO E INSTALACION DE SILLETA DE P.V.C. SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 200 MM. (8") DE DIAMETRO CON SALIDA DE 150 MM. (6") DE DIAMETRO, 37 PZA DE SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE P.V.C. SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 45 G. X 150 MM. (6") DE DIAMETRO, 37 PZA DE REGISTRO DE 0.6m x 0.4m. DE MEDIDAS INTERIORES Y 1.00M. DE PROFUNDIDAD, A BASE DE MUROS DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 13 CMS. DE ESPESOR, 7 PZA DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCALES PARA POZO DE VISITA PESADO CIEGO DE 60 CMS. DIAM. 2 PZA DE POZO DE VISITA DE: 1.5M. DE PROFUNDIDAD, PARA TUBO DE 15-30CM DE DIÁMETRO, CON BASE CIRCULAR DE 0.9 M. DE DIÁMETRO INTERIOR. CONSTRUIDO A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO CON DIMENSIONES DE 5.5X13X28 CM. ASENTADO CON MEZCLA DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:3, SOBRE CAMA DE 0.3 M. DE ESPESOR, A BASE DE PIEDRA BRAZA, ASENTADA CON MORTERO DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:3. APLANADO ACABADO PULIDO EN EL INTERIOR A BASE DE MORTERO DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:5. ACOSTILLADO CON PIEDRA BRAZA Y CON TABIQUE ROJO RECOCIDO ASENTADOS CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3. INCLUYE: TRAZO EN EL AREA PARA EL DESPLANTE DE LA PLANTILLA. AFINE NIVELACION Y COMPACTACION CON COMPACTADOR MANUAL DEL FONDO DEL POZO. PLANTILLA DE CONCRETO F'c=100 Kg/Cm2. DE 6cm DE ESPESOR, 3 PZA POZO DE VISITA DE: 2M. DE PROFUNDIDAD, PARA TUBO DE 15-30CM DE DIÁMETRO, CON BASE CIRCULAR DE 0.9 M. DE DIÁMETRO INTERIOR. CONSTRUIDO A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO CON DIMENSIONES DE 5.5X13X28 CM. ASENTADO CON MEZCLA DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:3, SOBRE CAMA DE 0.3 M. DE ESPESOR, A BASE DE PIEDRA BRAZA, ASENTADA CON MORTERO DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:3. APLANADO ACABADO PULIDO EN EL INTERIOR A BASE DE MORTERO DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:5. ACOSTILLADO CON PIEDRA BRAZA Y CON TABIQUE ROJO RECOCIDO ASENTADOS CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3. INCLUYE: TRAZO EN EL AREA PARA EL DESPLANTE DE LA PLANTILLA. AFINE NIVELACION Y COMPACTACION CON COMPACTADOR MANUAL DEL FONDO DEL POZO. PLANTILLA DE CONCRETO

OBRA

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
(UNICA)	29 DE AGOSTO DE 2016	27 DE SEPTIEMBRE DE 2016	27-sep-16	\$ 760,059.40	\$ 121,609.50	\$ 881,668.90	\$ 440,834.45
TOTALES : \$				\$ 760,059.40	\$ 121,609.50	\$ 881,668.90	\$ 440,834.45

AJUSTE DE COSTOS

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
TOTALES : \$							

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE OBRA DE \$ 0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.)

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDOPARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL-MUNICIPAL (FISM-2016)	ACTA No.	TUX-FISM-011-2016
-------	---	----------	-------------------

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 103 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIERREZ"

C. ING. ERWIN BABAZA SUAREZ  
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

C.ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULÁ  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES

C.ING.ROGER GONZALEZ SANCHEZ  
SUPERVISOR DE OBRA

POR "LA CONTRATISTA"

TLAPILOL-LAN GRUPO CONSTRUCTOR S.A DE C.V.

C.ARQ.JUAN MANUEL GONZALEZ SUAREZ  
ADMINISTRADOR UNICO

C.ARQ.MARIA GUADALUPE AGUILAR ESCOBAR  
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION