



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
DEPARTAMENTO DE EDIFICACIÓN



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

Table with 3 columns: FONDO, 60% FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2016) Y 50% RAMO 15, ACTA No, TUX-FISM-RAMO15-032-2016

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS A LOS 16 DÍAS DEL MES DE AGOSTO DE 2016 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ A TRAVES DE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES LOS C.ING. ERWIN RABASA GUÁREZ, ARQ. GABRIEL ALEJANDRO RUÍZ RINCÓN Y ARQ. GUSTAVO ÁLVAREZ HERNÁNDEZ ; EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE EDIFICACIÓN Y RESIDENTE DE OBRA RESPECTIVAMENTE; Y POR EL CONTRATISTA CONSTRUCCION Y DIVERSOS TRASA S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C. ENOC DE JESUS SANTOS GONZALEZ, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA, ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 64 PÁRRAFO PRIMERO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ A TRAVES DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EN ADELANTE "EL CONTRATANTE" Y EL CONTRATISTA CONSTRUCCION Y DIVERSOS TRASA S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C. ENOC DE JESUS SANTOS GONZALEZ, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO, ING. ENOC DE JESUS SANTOS GONZALEZ SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN, EN ADELANTE, "EL CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACION SE MENCIONAN:

I.- NOMBRE Y UBICACION DE LA OBRA

OBRA Y/O PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA AGEB No. 0710100312552

LOCALIDAD: EN TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS

MUNICIPIO: TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS

CON FECHA 16 DE AGOSTO DE 2016 LA CONTRATISTA COMUNICO MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 64 PARRAFO PRIMERO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS VERIFICO CON FECHA 16 DE AGOSTO DE 2016 LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE SE PROCEDE CON BASE A LOS ARTICULOS 54, PARRAFO PRIMERO DE LA CITADA LEY, A LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

Table with contract details: CONTRATISTA Y/O EMPRESA (CONSTRUCCION Y DIVERSOS TRASA S.A. DE C.V.), TELEFONO (8611472889), MONTO (CON IVA) (\$ 51,864,900.04), MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA) (\$ 4732,450.27), FECHA (18/08/2016)

Handwritten signatures in blue ink, including a large signature on the right and several others below it.



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

DEPARTAMENTO DE EDIFICACIÓN



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	80% FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2016) Y 20% RAMO 15	ACTA No.	TUX-FISM-RAMO/15-032-2016
-------	--	----------	---------------------------

AMPLIACIONES:

MONTO

No. DE CONVENIO

INCREMENTO (CON IVA)

MONTO TOTAL (CON IVA)

FECHA:

PLAZO:

FECHAS	REAL		SEGUN ANTIPO
	INICIO	18 DE JULIO DE 2016
TERMINACIÓN	16 DE AGOSTO DE 2016	

CONVENIO POR MODIFICACION DE PROYECTO:
CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No.

INCREMENTO (DIAS

NATURALES)

AJUSTE DE

COSTOS:

MONTO (CON IVA)

0 DIAS NAT.

INICIO

TERMINACION

PLAZO TOTAL

FECHA

AVISO DE INICIO DE OBRA:

18 DE JULIO DE 2016

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL DIA 18 DE JULIO DE 2016 Y LA FECHA DE TERMINACION REAL ES EL 16 DE AGOSTO DE 2016

III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

FIANZAS	TIPO	NUMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA
	ANTIPO	16A20633	\$ 732,450.27	18 DE JULIO DE 2016	DORAMA
	CUMPLIMIENTO	16A20636	\$ 146,490.05	15 DE JULIO DE 2016	DORAMA
	VICIOS OCULTOS	17A02919	\$ 146,490.05	16 DE AGOSTO DE 2016	DORAMA

SANCIONES (CAUSAS Y SU IMPORTE)

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS



GOBIERNO MUNICIPAL
2015 - 2018

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
DEPARTAMENTO DE EDIFICACIÓN



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	50% FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2016) Y 50% RAMO 18	ACTA No.	TUX-FISM-RAMO18-002-2018
IV.- TRABAJOS EJECUTADOS		DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA:	
<p>CONSTRUCCIÓN DE 34 CUARTOS DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIERREZ, A LOS SIGUIENTES BENEFICIARIOS; María Elena Pérez García, BALVINA MONDRAGON LOPEZ, Martha Elva Herrera de Paz, AMPARO Mendoza Lazos, Julia Cruz Cruz, María Mariela Pérez Guillén, Clara Consuegra Pérez Ofelia Toledo Carrillo, ADELINA CASTRO PEREZ, JORGELINA ESPERANZA PEÑA JIMENEZ, Lucine de Paz Chandamid, Martha Patricia Nandayapa Hernández, Juana Cruz Reyes, Ana María Alvarado Ramirez, Lorena Martínez Muñoz, SANDRA LUZ VILLATORO CRUZ, Martha Diaz López, MARTHA MONTEB JONAPA, Claudé Inés Barrios Medina, Guadalupe Cabrera Ramírez, CLAUDIA CORDOVA GUTIERREZ, JUANA MARIA CHAME CHANDOUJI, CRISOFORA MARGARITA SALAS RODRIGUEZ, Miriam Mirave Sifuentes Calderón, AURORA GONZÁLEZ CONDE, MARLENE ALFONSO LOPEZ, MARTHA CIGARROA CASTILLO, SARA RODRIGUEZ MERCHAN, ALDION ELERIA PEREZ, RUBICELA RODRIGUEZ MERCHAN, RUFINA PEREZ ANGLILO, ADAMINTA ESPINOZA FIGUEROA, HERMELINDA PEREZ DIAZ, ROSA YDALIA LOPEZ CASTELLANOS. QUE CONSISTO EN: TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO NATURAL CON MANGUERA, ESTABLECIENDO REFERENCIAS EXCAVACION CON PICO Y PALA PARA DESPLANTAR ZAPATAS AISLADAS DE CIMENTACION, CONSTRUCCION DE ZAPATA AISLADA DE 85 X 85 X 15 CENTÍMETROS CON CONCRETO ARMADO CON ACERO DE REFUERZO DE 3/8" DE DIÁMETRO, RELLENO DE CEPA EN ÁREA DE ZAPATAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, INCLUYE: APISONADO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, DALA DESPLANTE DE 0.15 X 0.20 M. A BASE DE ESTRUCTURA ELECTROSOLDADA 15 X 20-4 ARMADA CON 4 VARILLAS CORRUGADAS DE GRADO 80 DE 1/4" DE DIAMETRO, CON ESTRIBOS LIBOS DE GRADO 50 CON SECCION 10.1 X 15 CM CON LINA SEPARACION A CADA 15.8 CM, ELECTROSOLDADOS DE Fy= 6000 KG/CM2, CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA DE Fc= 200 KG/CM2, MURO DE BLOCK MAGIZO DE LA REGION CON MEDIDAS DE 0.15 X 0.20 X 0.40 M, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCION 1:4 DE MAXIMO DE 10 MM DE ESPESOR, CASTILLOS DE 0.15 X 0.15 M, A BASE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA DE Fc= 200 KG/CM2, T.M.A. DE 3/4", CON ESTRUCTURA ELECTROSOLDADA 15 X 15-4, GRADO 80 DE 1/4" DE DIAMETRO, CADENA DE CERRAMIENTO DE 0.15 X 0.20 M, DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA DE Fc= 200 KG/CM2, T.M.A. DE 3/4" ARMADO CON ESTRUCTURA ELECTROSOLDADA DE 15 X 20-4 GRADO 80 DE 1/4" DE DIAMETRO, LOSA DE CONCRETO HIDRAULICO Fc= 200 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR ACABADO APARENTE, ARMADA CON VARILLAS DE 3/8" SEGUN PROYECTO, ACARREO, HABILITADO, Y ARMADO DEL ACERO DE REFUERZO, APLANADO EN MUROS A PLUMBO Y REGLA CON ALTURA MAXIMA DE 3.00 METROS, ACABADO PULIDO FINO CON MORTERO CEMENTO ARENA EN PROPORCION 1:4 DE 1.5 CMS, MAXIMO DE ESPESOR, CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA, DE RESISTENCIA Fc= 150 KG/CM2 DE 9 CM DE ESPESOR, ACABADO PULIDO CON LLANA METALICA, INSTALACION ELECTRICA EN CUARTO ADICIONAL, COMPRENDE EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE LA LAMPARA INCANDESCENTE (FOCO) EN MURO, UN APAGADOR SENCILLO, DOS CONTACTOS SENCILLOS, RAMALEO CON POLIDUCTO NARANJA DE 1/2" DE DIAMETRO, CABLEADO CON ALAMIRE DE COBRE CAL. 12 AWG AISLADO CON CAMISA THW ANTIFLAMA, PINTURA EN MURO INTERIORES Y EXTERIORES EN ALTURA DE HASTA TRES METROS, EN COLORES BASICOS PARA SUPERFICIES NUEVAS SOBRE APLANADO PULIDO FINO, COMPRENDE LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE, APLICADOR DE BELLADOR VINILICO CLASICO, Y PINTURA DE ACUERDO A LO INDICADO EN LAS FICHAS TECNICAS DE LOS FABRICANTES, IMPERMEABILIZACION EN AZOTEA CON EMULSION ELASTOMERICA CON RESINAS ACRILICAS, BASE AGUA, CON COLOR ANTIRREFLEJANTE COLOR TERRACOTA, COMPRENDE LA LIMPIEZA DE LA LOSA, SELLADO DE FISURAS; HUMEDECIDO Y COLOCACION DE IMPERMEABILIZANTE A DOS MANOS, DE ACUERDO A LA FICHA TECNICA DEL FABRICANTE, SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE HERRERIA A BASE DE ANGULO CON MEDIDA DE 1" X 1" X 1/8" CON UNA ALTURA DE 2.10 M. X 0.90 M. DE ANCHO, TABLERO DE LAMINA CALIBRE 26, PASADOR A BASE DE REDONDO DE 1/2" EN INTERIOR Y EXTERIOR DE LA PUERTA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE HERRERIA CON DIMENSIONES DE 1.00 M. DE ALTO X 1.00 M. DE LARGO, A BASE ANGULO DE 1" DE 1/8" DE ESPESOR CON UNA HOJA ABATIBLE, CON VIDRIO DE 5 MM DE ACUERDO AL PROYECTO, INCLUYE: EMBOQUILLADO EN VANO DE VENTANA, COLOCACION DE VENTANA CON PLIAS Y TAQUETES, MARCO, CONTRAMARCO DE VENTANA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA CON MEDIDAS DE 15 CMS. DE LARGO POR 20 CMS. DE ALTO, ELABORADO A BASE DE PLACA METALICA PLANA DE ACERO INOXIDABLE CAL. 26, COLOR PLATEADA CON FOTOGRAFADO EN TINTA, CONFORME AL ANEXO PROPORCIONA POR LA "SEDATU".</p>			

OBRA							
No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
01-N (UNO-NORMAL)	18 DE JULIO DE 2018	31 DE JULIO DE 2018	31 DE JULIO DE 2018	\$ 875,115.07	\$ 136,080.41	\$ 1,012,195.48	\$500,408.74
02-PN (DOS-PRINCIPAL)	01 DE AGOSTO DE 2018	18 DE AGOSTO DE 2018	18 DE AGOSTO DE 2018	\$ 386,730.22	\$ 62,358.54	\$ 449,088.76	\$220,043.33
TOTALES: \$				\$ 1,261,845.29	\$ 202,055.25	\$ 1,464,900.54	\$ 720,452.07

AJUSTE DE COSTOS							
No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
TOTALES: \$							

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE OBRA DE \$0. (CERO PESOS 00/100 M.N.)

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS



GOBIERNO MUNICIPAL
2011 2018

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
DEPARTAMENTO DE EDIFICACIÓN



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	50% FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2018) Y 50% RAMO 15	ACTA No	TUX-FISM-RAMO15-002-2018
-------	--	---------	--------------------------

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 68 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIERREZ"

ING. ERWIN RABASA SUÁREZ
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

ARQ. GABRIEL ALEJANDRO RUIZ RINCÓN

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE EDIFICACIÓN

ARQ. GUSTAVO ALVAREZ HERNÁNDEZ
RESIDENTE DE OBRA

POR "LA CONTRATISTA"

CONSTRUCCION Y DIVERSOS TRASA S.A. DE C.V.
C. ENOC DE JESUS SANTOS GONZALEZ
ADMINISTRADOR ÚNICO