



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
DEPARTAMENTO DE EDIFICACION



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	90% FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2016) Y 10% RAMO 15	ACTA No. TUX-FISM-RAMO15-024-2016
-------	--	-----------------------------------

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS A LOS 16 DÍAS DEL MES DE AGOSTO DE 2016 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ A TRAVES DE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES LOS C. ING. ERWIN RABAZA SUAREZ, ARQ. GABRIEL ALEJANDRO RUIZ RINCON Y EL ARQ. GUSTAVO ALVAREZ HERNANDEZ, EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE EDIFICACION Y RESIDENTE DE OBRA RESPECTIVAMENTE, Y POR EL CONTRATISTA : REPRESENTADA POR EL ING. ESAO GOMEZ LOPEZ, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 64 Y 66 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ A TRAVES DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS EN ADELANTE "EL CONTRATANTE" Y EL CONTRATISTA, REPRESENTADA POR EL C. ING. ESAO GOMEZ LOPEZ, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO, EN ADELANTE, "EL CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACION SE MENCIONAN.

I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA

OBRA Y/O PROYECTO:

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA AGEF No. 07101000/2016

LOCALIDAD:

TUXTLA GUTIERREZ

MUNICIPIO: TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS

CON FECHA 16 DE AGOSTO DE 2016, LA CONTRATISTA COMUNICO MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 64 Y 66 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS CON FECHA 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2016 VERIFICO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO CON BASE A LOS ARTICULOS 64, PARRAFO PRIMERO DE LA CITADA LEY A LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA Y/O EMPRESA:	CONSTRUCTORA Y ACABADOS EN LOS ALTOS MARTOM S.A DE C.V.		TELEFONO:	(987) 67 87 68	
DOMICILIO FISCAL:	CALLE EJERCITO NACIONAL # 80, BARRIO GUADALUPE, SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, C.P. 29230				
No. DE REGISTRO DEL RFCM:					
No. DE CONTRATO:	TUX-FISM-RAMO15-024-2016	FECHA:	18 DE JULIO DE 2016	PLAZO:	30 DIAS NATURALES
		FECHA INICIO:	18 DE JULIO DE 2016	FECHA TERMINACION:	16 DE AGOSTO DE 2016
		MONTO (CON IVA)	\$861,706.20		
		MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA)	\$430,853.10	FECHA:	18 DE JULIO DE 2016

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
DEPARTAMENTO DE EDIFICACION



FONDO	50% FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FSM 2016) Y 50% RAMO 15	ACTA N.º TUX-FISM-RAMO15-024-2016
--------------	---	--

AMPLIACIONES:			
MONTO:			
N.º DE CONVENIO:			
INCREMENTO (CON IVA):			
PLAZO:			
FECHAS:	INICIO	TERMINACION	
	18 DE JULIO DE 2016	16 DE AGOSTO DE 2016	
	18-jul-16	16-ago-16	
	SEGUN ANTICIPO		

CONVENIO POR MODIFICACION DE TIEMPO N.º:	
INCREMENTO NATURALES:	
ADJUSTE DE COSTOS:	
MONTO (CON IVA):	
DIAS:	
0 DIAS NAT:	
INICIO:	
TERMINACION:	
PLAZO TOTAL:	
FECHA:	
AVISO DE INICIO DE OBRA:	

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL DIA 18 DE JULIO DE 2016 Y LA FECHA DE TERMINACION REAL ES EL 16 DE AGOSTO DE 2016.

III. DOCUMENTOS ADICIONALES

NUMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA

FIANZAS

SANIONES (CAUSAS Y SU IMPORTE)

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

DEPARTAMENTO DE EDIFICACION

ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

GOBIERNO MUNICIPAL

2015 2018



FONDO	50% FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FSM 2015) Y 50% RAMO 15	ACTA No. TUX-FISM-FLA015-004-2015
-------	---	-----------------------------------

IV.- TRABAJOS EJECUTADOS

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA

SE CONSTRUYERON 20 CUARTOS DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS, A LAS SIGUIENTES BENEFICIARIAS: ANA LUIZA RAMÍREZ PÉREZ, LAURA GOMEZ LOPEZ, ADELIA MEGOHAN HERNANDEZ, ANGELINA MONTUVA GONZALEZ, JOSEFINA GONZALEZ GOMEZ, MICHAELA ASTUDILLO LOPEZ, OLGA LIDIA PÉREZ ZAMBRANO, LUCILA SANCHEZ ALVAREZ, MARIA DEL SOCORRO JIMENEZ GONZALEZ, MAXIMILIANA DEL CARMEN SANCHEZ HERNANDEZ, IRISNE RODRIGUEZ RODRIGUEZ, BERZABETH MARTINEZ BARTOLOMÉ, GLORIA RAMÍREZ ESCOBAR, GUILTERMINA DOMÍNGUEZ HERNANDEZ, PETRONA PÉREZ GOMEZ, LUCILA HERNANDEZ SOLÍS, MARIA MARGARITA SARAYOS HERNANDEZ, MARIA DE LOURDES HERNANDEZ MENDOZA, NOMEHÍ HEBERLYA LOPEZ, DULCE ESTRELLA SANTIZ NEAL, QUE CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE 20 CUARTOS DORMITORIO DE 15.8 CM DE CONCRETO ARMADO DE ACERO DE REFUERZO DE 3/8" DE DIÁMETRO CON F'c=200 KG/CM2, DUNA DEBILITANTE DE 0.15 X 0.20 M. A BASE DE ESTRUCTURA ELECTROSOLDADA 15 X 20.4 ARMADA CON 4 VARILLAS CORRUADAS DE GRADO 60 DE 1/4" DE DIÁMETRO, CON ESTIBOS LISOS DE GRADO 50 CON SECCIÓN 10.1 X 15 CM CON UNA SEPARACIÓN A CADA 15.8 CM ELECTROSOLDADOS, DE F'c= 6000 KG/CM2, CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA DE F'c= 200 KG/CM2, MURO DE BLOCK MACIZO DE LA REGIÓN CON MEDIDAS DE 0.15 X 0.20 X 0.40 M. JUNTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:4 DE MÁXIMO DE 10 MM DE ESPESOR, CASTILLOS DE 0.15 X 0.15 M. A BASE CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA DE F'c= 200 KG/CM2, T.M.A. DE 3/4", CON ESTRUCTURA ELECTROSOLDADA 15 X 15.4, GRADO 60 DE 1/4" DE DIÁMETRO, CON ESTIBOS LISOS DE GRADO 50 CON SECCIÓN 10.1 X 10.1 CM CON UNA SEPARACIÓN A CADA 15.8 CM, DE F'c= 6000 KG/CM2, CADENA DE CERRAMIENTO DE 0.15 X 0.20 M. DE CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA DE F'c= 200 KG/CM2, T.M.A. DE 3/4" ARMADO CON ESTRUCTURA ELECTROSOLDADA DE 15 X 20.4 GRADO 60 DE 1/4" DE DIÁMETRO, CON ESTIBOS LISOS DE GRADO 50 CON SECCIÓN 10.1 X 15 CM CON UNA SEPARACIÓN A CADA 15.8 CM ELECTROSOLDADOS, DE F'c= 6000 KG/CM2, LOSA DE CONCRETO HIDRÁULICO F'c= 200 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR ACABADO APARENTE, ARMADA CON VARILLAS DE 3/8", APUNTAO EN MUROS A PLANO Y REGLA CON ALTURA MÁXIMA DE 2.00 METROS, ACABADO PULIDO FINO CON MORTERO CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN 1:4 DE 1.5 CM2, CONSTRUCCIÓN DE PISO FRÍEME DE CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA, DE RESISTENCIA F'c= 180 KG/CM2 DE 8 CM DE ESPESOR, ACABADO PULIDO CON LANA METÁLICA, INSTALACION ELECTRICA EN CUARTO ADICIONAL, COMPRENDE EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE LA LAMPARA INCANDESCENTE (POCO) EN MURO, UN APAGADOR MURO INTERIORES Y EXTERIORES EN ALTURA DE HASTA TRES METROS, EN COLORES BASICOS PARA SUPERFICIES NUEVAS SOBRE APUNTAO PULIDO FINO, COMPRENDE LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE, APUNDO DE SELLADOR VÍNICICO CLÁSICO, IMPERMEABILIZACION EN AZOTEA CON EMULSION ELASTOMERICA CON RESINAS ACRILICAS, BASE AGUA, CON COLOR ANTIREFLEJANTE COLOR TERRACOTA, COMPRENDE LA LIMPIEZA DE LA LOSA, SELLADO DE FISURAS, HUMEDECIDO Y COLOCACION Y COLOCACION DE IMPERMEABILIZANTE A DOS MANOS, COLOCACION DE VENTANA DE HERBERIA CON DIMENSIONES DE 1.00 M DE ALTO X 1.00 M DE LARGO, A BASE ANGULO DE 1" DE 1/8" DE ESPESOR, CON UNA HOLA ABATIBLE, CON VIERO DE 5 MM SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE HERBERIA A BASE DE ANGULO CON MEDIDA DE 1" X 1" X 1/8" CON UNA ALTURA DE 2.10 M X 0.90 M DE ANCHO, TABLERO DE LAMINA CALIBRE 20, PASADOR A BASE DE REDONDO DE 1/2" EN INTERIOR Y EXTERIOR DE LA PUERTA, COLOCACION DE PLACA CON MEDIDAS DE 15 CM2 DE LARGO POR 20 CM2 DE ALTO, ELABORADO A BASE DE PLACA METALICA PLANA DE ACERO INOXIDABLE CAL. 26, COLOR PLATADA CON FOTOGRAFADO EN TINTA, CONFORME AL MUESTRO PROPORCIONA POR LA "SECRETARÍA

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA AGEB. 071010012016

No	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	IVA	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
01 N (UNO NORMAL)	18 DE JULIO DE 2016	31 DE JULIO DE 2016	31 DE JULIO DE 2016	\$ 679,030.56	\$ 108,644.88	\$ 787,675.44	\$ 359,837.72
02 F (DOS FINQUITO)	01 DE AGOSTO DE 2016	16 DE AGOSTO DE 2016	16 DE AGOSTO DE 2016	\$ 63,819.82	\$ 10,211.14	\$ 74,030.96	\$ 37,015.38
TOTALES				\$ 742,850.38	\$ 118,856.02	\$ 861,706.40	\$ 396,853.10

AJUSTE DE COSTOS

No	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	IVA	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
TOTALES				\$	\$	\$	\$

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE OBRAS DE \$0 (CERO PESOS)
 CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE OBRAS DE \$0 (CERO PESOS)



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
DEPARTAMENTO DE EDIFICACION



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	30% FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2016) Y 50% RAMO 15	ACTA No: TUX-FISM-RAM015-024-2018
-------	--	-----------------------------------

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 66 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI. PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIERREZ"

C. ING. ERWIN RABAZA SUAREZ
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

ARQ. GABRIEL ALEJANDRO RUIZ RINCON
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE EDIFICACION

ARQ. GUSTAVO ALVAREZ HERNANDEZ
SUPERVISOR DE OBRA

POR "LA CONTRATISTA"

CONSTRUCTORA Y ACABADOS EN LOS ALTOS MARTGOM S.A DE C.V"
C. ING. ESAO GOMEZ LOPEZ
ADMINISTRADOR UNICO