



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL-MUNICIPAL (FISM-2016)	ACTA No.	TUX-FISM-010-2016
-------	--	----------	-------------------

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS A LOS 20 DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2016 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ A TRAVES DE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES LOS C. ING. ERWIN RABAZA SUAREZ, ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULÁ Y ING. VIDAL BALAM VILLAFUERTE; EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE; Y POR EL CONTRATISTA CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA HERAGO S.A DE C.V; REPRESENTADA POR EL ING. DARINEL HERNANDEZ ZUÑIGA, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 102 Y 103 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ A TRAVES DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS EN ADELANTE "EL CONTRATANTE" Y EL CONTRATISTA CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA HERAGO S.A DE C.V; REPRESENTADA POR EL ING. DARINEL HERNANDEZ ZUÑIGA, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO, EN ADELANTE, "EL CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACION SE MENCIONAN:

I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA

OBRA Y/O PROYECTO:
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION, AV. NOGAL PONIENTE ENTRE CALLE ABEDUL NORTE Y PRIMAVERA SUR, AVENIDA NOGAL PONIENTE ENTRE CALLE SABINO Y OLIVO NORTE.

LOCALIDAD: COLONIA PATRIA NUEVA, TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS MUNICIPIO: TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS

CON FECHA 12 DE OCTUBRE DE 2016, LA CONTRATISTA COMUNICO MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 102 Y 103 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS CON FECHA 17 DEL MES DE OCTUBRE DE 2016 VERIFICO, LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO CON BASE A LOS ARTICULOS 102 Y 103 DE LA CITADA LEY A LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.-----

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA Y/O EMPRESA: CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA HERAGO S.A DE C.V. TELEFONO: (961) 61 6 6440
DOMICILIO FISCAL: AV. CAOBA NO. 915 ALTOS, COLONIA ALBANIA BAJA
No. DE REGISTRO DEL RCM: 949
No. DE CONTRATO: TUX-FISM-010-2016 FECHA: 29 DE AGOSTO DE 2016 PLAZO: 45 DIAS NATURALES
FECHA INICIO 29 DE AGOSTO DE 2016 FECHA TERMINACION 12 DE OCTUBRE DE 2016
MONTO (CON IVA) \$1,609,138.35
MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA) \$804,569.18 FECHA 18 DE SEPTIEMBRE





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL-MUNICIPAL (FISM-2016)	ACTA No.	TUX-FISM-010-2016
-------	--	----------	-------------------

AMPLIACIONES:

MONTO:

No. DE CONVENIO _____
 INCREMENTO (CON IVA) _____ MONTO TOTAL (CON IVA) _____ FECHA: _____

PLAZO:

FECHAS	REAL		SEGÚN ANTICIPO
	INICIO	29 DE AGOSTO DE 2016	
TERMINACIÓN	12 DE OCTUBRE DE 2016		

CONVENIO POR INDEFINICION DE PROYECTO: _____
 CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No. _____

INCREMENTO (DIAS NATURALES) _____ INICIO _____ TERMINACION _____ PLAZO TOTAL _____
 AJUSTE DE COSTOS: _____
 MONTO (CON IVA) _____ FECHA _____



AVISO DE INICIO DE OBRA: _____ 29 DE AGOSTO DE 2016

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL DIA 29 DE AGOSTO DE 2016 Y LA FECHA DE TERMINACION REAL ES EL 12 DE OCTUBRE DE 2016

III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

FIANZAS	NÚMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA
ANTICIPO	6562-00394-5	\$804,569.18	29 DE AGOSTO DE 2016	AFIANZADORA INSURGENTES, S.A DE C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA
CUMPLIMIENTO	6562-00395-4	\$160,913.84	29 DE AGOSTO DE 2016	AFIANZADORA INSURGENTES, S.A DE C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA
VICIOS OCULTOS	6562-00404-1	\$160,913.84	20 DE OCTUBRE DE 2016	AFIANZADORA INSURGENTES, S.A DE C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA

SANCIONES. (CAUSAS Y SU IMPORTE) _____

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS



SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL-MUNICIPAL (FISM-2016)	ACTA No. TUX-FISM-010-2016
IV.- TRABAJOS EJECUTADOS		DESCRIPCION GENERAL DE LA OBRA:
COLOCACION DE 1,060.36 M2 DE CONCRETO PREMEZCLADO MR=45 KG/CM2. 274.68 ML DE CONCRETO FC= 150KG/CM2 EN GUARNICIONES CON SECCION DE 15X20X40 CM., 287.57 M2 DE COLOCACION DE PISO DE CONCRETO FC=150 KG/CM2. 50.50 M2 DE MURO DE 14 CM. DE ESPESOR DE TABIQUE ROJO COMUN.		

OBRA

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
01-N	29 DE AGOSTO DE 2016	27 DE SEPTIEMBRE DE 2016	28 DE SEPTIEMBRE DE 2016	\$ 1,192,705.02	\$ 190,832.80	\$ 1,383,537.82	\$ 691,768.91
02-F	28 DE SEPTIEMBRE DE 2016	12 DE OCTUBRE DE 2016	13 DE OCTUBRE DE 2016	\$ 194,483.22	\$ 31,117.31	\$ 225,600.53	\$ 112,800.27

TOTALES : \$	\$ 1,387,188.24	\$ 221,950.11	\$ 1,609,138.35	\$ 804,569.18
--------------	-----------------	---------------	-----------------	---------------

AJUSTE DE COSTOS

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					

TOTALES : \$				
--------------	--	--	--	--

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO A FAVOR DE LA CONTRATANTE DE \$0,00 (CERO PESOS 00/100 M.N. IVA INCL.)

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)

[Handwritten signature]



GOBIERNO MUNICIPAL
2015 2018

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL-MUNICIPAL (FISM-2016)	ACTA No.	TUX-FISM-010-2016
-------	--	----------	-------------------

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 103 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIERREZ"

C. ING. ERWIN RABAZA SUAREZ
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULÁ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES

ING. VIDAL BALAM VILLAFUERTE
SUPERVISOR DE OBRA

POR "LA CONTRATISTA"

CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA HERAGO S.A DE C.V.

ING. DARINEL HERNANDEZ ZUNIGA
ADMINISTRADOR UNICO

