

61

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES  
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDOPARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL-MUNICIPAL (FISM-2016)	ACTA No.	TUX-FISM-009-2016
-------	---	----------	-------------------

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS A LOS 27 DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ A TRAVES DE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES LOS C. ING. ERWIN RABAZA SUAREZ, ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULÁ Y ING. ROGER GONZALEZ SANCHEZ; EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE; Y POR EL CONTRATISTA ; REPRESENTADA POR EL C. JORGE ANTONIO JONAPA GUTIÉRREZ, EN SU CARACTER DE PERSONA FISICA, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA:

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 102 Y 103 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ A TRAVES DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES EN ADELANTE "EL CONTRATANTE" Y EL CONTRATISTA , REPRESENTADA POR EL C. JORGE ANTONIO JONAPA GUTIÉRREZ, EN SU CARACTER DE PERSONA FISICA, EN ADELANTE, "EL CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACION SE MENCIONAN:

I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA

OBRA Y/O PROYECTO:

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN, AV. MARGARITAS Y 25 MTS. DE CALLE TRINITARIA, ENTRE CALLE RIO ACHIOTE Y TRINITARIA

LOCALIDAD:

COLONIA: NUEVA ESTRELLA; EN TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS

MUNICIPIO: TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS

CON FECHA 27 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016, LA CONTRATISTA COMUNICO MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS , POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 102 Y 103 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS CON FECHA 27 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016 DE VERIFICO , LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO CON BASE A LOS ARTICULOS 102 Y 103 DE LA CITADA LEY A LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.-----

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA Y/O EMPRESA:  
DOMICILIO FISCAL:

C. JORGE ANTONIO JONAPA GUTIÉRREZ

TELÉFONO:

7a. AV. SUR PONIENTE S/N., COL. CENTRO, BERRIOZABAL, CHIAPAS. C.P.: 29130

No. DE REGISTRO DEL RCM:

JOGJ 800324 NH1

No. DE CONTRATO: TUX-FISM-009-2016

FECHA:	29 DE AGOSTO DE 2016	PLAZO:	45 DIAS NATURALES
--------	----------------------	--------	-------------------

FECHA INICIO	29 DE AGOSTO DE 2016	FECHA TERMINACION	12 DE OCTUBRE DE 2016
--------------	----------------------	-------------------	-----------------------

MONTO (CON IVA)	\$1,793,930.43
-----------------	----------------

MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA)	\$896,965.22	FECHA	29 DE AGOSTO DE 2016
------------------------------	--------------	-------	----------------------

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES  
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDOPARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL-MUNICIPAL (FISM-2016)	ACTA No.	TUX-FISM-009-2016
-------	---	----------	-------------------

AMPLIACIONES:

MONTO:

No. DE CONVENIO

INCREMENTO (CON IVA)

MONTO TOTAL (CON IVA)

FECHA:

PLAZO:

FECHAS	REAL		SEGÚN ANTICIPO
	INICIO	29 DE AGOSTO DE 2016	29 DE AGOSTO DE 2016
TERMINACIÓN	27 DE SEPTIEMBRE DE 2016	27 DE SEPTIEMBRE DE 2016	

CONVENIO POR INDEFINICION DE PROYECTO:

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No.

INCREMENTO (DIAS

NATURALES)

AJUSTE DE

COSTOS:

MONTO (CON IVA)

0 DIAS NAT.

INICIO

TERMINACION

PLAZO TOTAL

FECHA

AVISO DE INICIO DE OBRA:

29 DE AGOSTO DE 2016

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL DÍA 29 DE AGOSTO DE 2016 Y LA FECHA DE TERMINACION REAL ES EL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2016

III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

FIANZAS

	NÚMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA
ANTICIPO	3471-03048-0	\$896,965.22	29 DE AGOSTO DE 2016	AFIANZADORA ASERTA, SA DE CV, GRUPO FINANCIERO ASERTA
CUMPLIMIENTO	3471-03049-1	\$179,393.04	29 DE AGOSTO DE 2016	AFIANZADORA ASERTA, SA DE CV, GRUPO FINANCIERO ASERTA
VICIOS OCULTOS	3471-03596-0	\$179,393.04	12 DE OCTUBRE DE 2016	AFIANZADORA ASERTA, SA DE CV, GRUPO FINANCIERO ASERTA

SANCIONES. (CAUSAS Y SU IMPORTE)

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES  
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDOPARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL-MUNICIPAL (FISM-2016)	ACTA No.	TUX-FISM-009-2016
-------	---	----------	-------------------

**IV.- TRABAJOS EJECUTADOS** DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA:  
351.70 M DE CONCRETO F<sub>c</sub>=150KG/CM2 EN GUARNICIONES CON SECCIÓN DE 15 X 20 X 40 CMS. CON CEMENTO NORMAL, 351.70 ML DE APLICACION DE PINTURA TERMOPLASTICA EN GUARNICIONES DE CONCRETO CON UN DESARROLLO DE 30 CMS, 184.61 M3 DE SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO EN CALLES EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ; MR=45 KG/CM2 T.M.A. 3/4", CON RESISTENCIA A 7 DIAS, 1230.70 M2 DE COLOCACION DE CONCRETO PREMEZCLADO EN PAVIMENTO DE 15 CMS. DE ESPESOR; INCLUYE: CIMBRA METALICA, TENDIDO CON REGLA VIBRATORIA, DESCIMBRADO, CORTES CON CORTADORA DE DISCO DE DIAMANTE A 1/3 DEL ESPESOR DE LA LOSA, TRANSVERSALES A CADA 2.5 MTS., CORTES LONGITUDINALES DE 2.0 A 3.5 MTS. COMO MAXIMO (LA RELACION LARGO/ANCHO DE LAS LOSAS DEBE ESTAR ENTRE 0.71 Y 1.40), SELLOS CON CINTA BACKER-ROD DE 3/8" Y SELLADOR AUTONIVELANTE, ACABADO RAYADO CON PEINE METALICO DE 3/4", BARRAS DE AMARRE DE 60 CMS, 1 PZA DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LETRERO DE 2.44 X 3.66 MTS. A BASE DE ESTRUCTURA DE PTR. DE 1 1/2" X 1 1/2" ANGULO DE 1 1/2" X 1/8", LAMINA NEGRA LISA CALIBRE 20 Y POLIN MONTEN DE 4" X 2", ANCLADO A BASES DE CONCRETO SIMPLE DE F<sub>c</sub>= 200 KG/CM2. DE 0.30X0.30X0.60 MTS. ROTULADO CON COLORES INDICADOS, 511.9815 M2 DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO DE CONCRETO F<sub>c</sub>=150 KG/CM2 DE 10 CMS. DE ESPESOR ACABADO PULIDO O RAYADO CON BROCHA DE PELO, LOSAS 3.06 X 2.00 METROS, JUNTAS FRIAS ACABADOS CON VOLTEADOR Y REVOLVEDORA.

OBRA

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
(UNICA)	29 DE AGOSTO DE 2016	12 DE OCTUBRE DE 2016	27-sep-16	\$ 1,546,491.75	\$ 247,438.68	\$ 1,793,930.43	\$ 896,965.22
TOTALES : \$				\$ 1,546,491.75	\$ 247,438.68	\$ 1,793,930.43	\$ 896,965.22

AJUSTE DE COSTOS

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
TOTALES : \$							

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE OBRA DE \$ 0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.)

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES  
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDOPARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL-MUNICIPAL (FISM-2016)	ACTA No.	TUX-FISM-008-2016
-------	---	----------	-------------------

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 103 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON.

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIERREZ"

C. ING. ERWIN RABAZA SUAREZ  
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

C.ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULÁ  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES

C.ING. ROGER GONZALEZ SANCHEZ  
SUPERVISOR DE OBRA

POR "LA CONTRATISTA"

JORGE ANTONIO JONAPA GUTIERREZ  
PERSONA FISICA

C.ARQ.MARIA GUADALUPE AGUILAR ESCOBAR  
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION