

67-2016



ACTA DE RECEPCION DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAERSTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2016)	ACTA No.	TUX-FISM-019-2016
-------	---	----------	-------------------

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS AL 01 DE NOVIEMBRE DE 2016 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES, POR EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ A TRAVES DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA LOS C. ING. ING. ERWIN RABAZA SUAREZ, C. ING. OSCAR VILLASIS COUTIÑO; EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, SUPERVISOR DE OBRA RESPECTIVAMENTE; Y POR EL CONTRATISTA CONSTRUCTORA 5H IN SOLIDUM, S.A. DE C.V.; REPRESENTADA POR LA ING. REYNA XOCHITL ALMANZA PEÑALOZA, EN SU CARACTER DE GERENTE GENERAL PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA : ACTA DE RECEPCION QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 102 Y 103, DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ A TRAVES DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EN ADELANTE " EL CONTRATANTE", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACION SE MENCIONAN: CONSTRUCTORA 5H IN SOLIDUM, S.A. DE C.V. REPRESENTADA POR LA ING. REYNA XOCHITL ALMANZA PEÑALOZA, EN SU CARACTER DE GERENTE GENERAL EN ADELANTE, " EL CONTRATISTA" DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACION SE MENCIONAN:

I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA

OBRA Y/O PROYECTO:

OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LAS AGEB No. 0710100012374, 0710100012389, 071010001186A, 071010001211A, 0710100010626, 0710100011111, 0710100010630, 0710100011022, 0710100011094, 0710100011770, 0710100011978, 0710100011982, 071010001058A, 0710100012552, 0710100012590, 0710100012800, 0710100012849, 0710100012834, 0710100012622 EN TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS

LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ MUNICIPIO: TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.

CON FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2016, LA CONTRATISTA COMUNICO MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 102 Y 103 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS VERIFICO, LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO CON BASE A LOS ARTICULOS 102 Y 103 DE LA CITADA LEY A LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA Y/O EMPRESA: CONSTRUCTORA 5H IN SOLIDUM S.A. DE C.V. TELEFONO: 60-2-08-22

DOMICILIO FISCAL: AVENIDA VIOLETA No. 285, FRACCIONAMIENTO MONTE REAL

No. DE REGISTRO DEL RCM:

No. DE CONTRATO: TUX-FISM-019-2016 FECHA: 05 DE NOVIEMBRE DE 2016 PLAZO: 30 DIAS NATURALES

FECHA INICIO 05 DE SEPTIEMBRE DE 2016 FECHA TERMINACION 04 DE OCTUBRE DE 2016

MONTO (CON IVA) \$914,400.00

MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA) \$457,200.00 FECHA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2016





ACTA DE RECEPCION DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAERSTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2016)	ACTA No.	TUX-FISM-019-2016
-------	---	----------	-------------------

AMPLIACIONES:

MONTO:

No. DE CONVENIO

INCREMENTO (CON IVA)

MONTO TOTAL (CON IVA)

FECHA:

PLAZO:

FECHAS	REAL		SEGÚN ANTICIPO
	INICIO	05 DE SEPTIEMBRE DE 2016	03 DE OCTUBRE DE 2016
TERMINACIÓN	04 DE OCTUBRE DE 2016	01 DE NOVIEMBRE DE 2016	

CONVENIO POR DIFERIMIENTO DE ANTICIPO No.

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No.

INCREMENTO (DIAS

03 DE
OCTUBRE DE
2016

01 DE NOVIEMBRE
DE 2016

PLAZO TOTAL

30 DIAS NATURALES

NATURALES)

AJUSTE DE

COSTOS:

MONTO (CON IVA)

FECHA

AVISO DE INICIO DE OBRA:



03 DE OCTUBRE DE 2016

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y LA FECHA DE TERMINACION REAL ES EL 01 DE NOVIEMBRE DE 2016

III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

FIANZAS	NÚMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA
ANTICIPO	2026742	\$457,200.00	03-dic-15	SOFIMEX
CUMPLIMIENTO	2026745	\$91,440.00	03-dic-15	SOFIMEX
VICIOS OCULTOS	2065999	\$91,440.00	01-nov-16	SOFIMEX

SANCIONES. (CAUSAS Y SU IMPORTE)





ACTA DE RECEPCION DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAERSTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2016)	ACTA No.	TUX-FISM-019-2016
-------	---	----------	-------------------

IV.- TRABAJOS EJECUTADOS	DESCRIPCION GENERAL DE LA OBRA:
CONSTRUCCION DE 3,048.0081 M2 PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA DE RESISTENCIA F'C=150 KG/CM2 DE 10 CMS. DE ESPESOR, ACABO PULIDO CON LLANA METALICA, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 CON FY=5000 KG/CM2 . INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE , ARENA LIMPIA, GRAVA DE LA REGION , T.M.A. 3/4", EXCAVACION HASTA 20 CM DE PROFUNDIDAD,NIVELACION, RELLENO CON MATERIAL MEJORADO , COMPACTACION, CIMBRADO, DECIMBRADO, COLADO, CURADO; ASI COMO EL ACARREO DE TODOS LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE LA EJECUCION DE LA OBRA, HERRAMIENTA MENOR, MAQUINARIA Y EQUIPO, MANO DE OBRA, UNA PRUEBA DE LABORATORIO CADA 500 M2 DE PISO, RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	

OBRA


No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
01-N (UNO - NORMAL)	03-oct-16	15-oct-16	15-oct-16	\$ 431,080.75	\$ 68,972.92	\$ 500,053.67	\$250,026.84
02-N (DOS - NORMAL)	16-oct-16	22-oct-16	22-oct-16	\$ 321,475.60	\$ 51,436.10	\$ 372,911.70	\$186,455.85
03-F (TRES - FINIQUITO)	23-oct-16	01-nov-16	01-nov-16	\$ 35,719.51	\$ 5,715.12	\$ 41,434.63	\$20,717.31
TOTALES : \$				\$ 788,275.86	\$ 126,124.14	\$ 914,400.00	\$457,200.00

AJUSTE DE COSTOS

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
TOTALES : \$							

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE OBRA DE \$0.00 (CERO PESOS 00/10 M.N.)

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)





ACTA DE RECEPCION DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2016)	ACTA No.	TUX-FISM-019-2016
-------	--	----------	-------------------

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 104 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR EL AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIERREZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE EDIFICACION

G. ARO. GABRIEL ALEJANDRO RUIZ RINCON

SUPERVISOR DE OBRA

C. ING. OSCAR VILLASIS COUTINO

DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

C. ING. ERWIN RABAZA SUAREZ

CONTRATISTA

ING. REYNA XOCHITL ALMANZA PEÑALOZA
GERENTE GENERAL
CONSTRUCTORA 5H IN SOLIDUM S.A. DE C.V.

