

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS



SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
DEPARTAMENTO DE EDIFICACIÓN

ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM-2016)	ACTA No.	TUX-FISM-017-2016.
-------	--	----------	--------------------

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS A LOS 27 DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2016 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ A TRAVES DE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES LOS C. ING. ERWIN RABAZA SUAREZ, ING. OSCAR VILLASIS COUTIÑO Y ING. MARIA DE LOURDES MOGUEL GRAJALEZ; EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE; Y POR EL CONTRATISTA C. MARIA DE LOURDES MOGUEL GRAJALEZ, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO Y REPRESENTANTE TECNICO, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 102, DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ A TRAVES DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EN ADELANTE "EL CONTRATANTE" Y EL CONTRATISTA C. ING. ING. MARIA DE LOURDES MOGUEL GRAJALEZ EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO Y REPRESENTANTE TECNICO, EN ADELANTE, "EL CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACION SE MENCIONAN:

I.- NOMBRE Y UBICACION DE LA OBRA

OBRA Y/O PROYECTO:
CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA AGEB NO.
0710100012459,0710100012336,0710100012317,0710100012232,0710100012228,0710100012181,0710100012177,0710100012872,0710100012321,0710100011982,0710100011978

LOCALIDAD:	TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.	MUN TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS
------------	----------------------------	-------------------------------

CON FECHA 27 DE OCTUBRE DE 2016, LA CONTRATISTA COMUNICO MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 102 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS CON FECHA 27 DEL MES DE OCTUBRE DE 2016 VERIFICO, LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO CON BASE AL ARTICULO 103 DE LA CITADA LEY A LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.-----

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA Y/O EMPRESA:	ING. MARIA DE LOURDES MOGUEL GRAJALES	TELEFONO:	961-61-101-75
DOMICILIO FISCAL:	ANDADOR 5 MAZA 5 NO. 14, COL. INFONAVIT GRIJALVA		
No. DE REGISTRO DEL RCM:	-		
No. DE CONTRATO:	TUX-FISM-017-2016.	FECHA:	05 DE SEPTIEMBRE DE PLAZO: 30 DIAS NATURALES
	FECHA INICI	05 DE SEPTIEMBRE DE	FECHA TERMINACION 04 DE OCTUBRE DE 2016
	MONTO (CON IVA)	\$1,008,000.00	
	MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA)	\$504,000.00	FECHA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

[Handwritten signatures and stamps]

Stamp: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS. OPERADO 1 FISM 2016



ACTA DE RECEPCION DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2016)	ACTA No.	TUX-FISM-017-2016
-------	--	----------	-------------------

AMPLIACIONES:

MONTO:

No. DE CONVENIO

INCREMENTO (CON IVA)

MONTO TOTAL (CON IVA)

FECHA:

PLAZO:

FECHAS	REAL		SEGÚN ANTICIPO
	INICIO	28 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	28 DE SEPTIEMBRE DEL 2016
TERMINACIÓN	27 DE OCTUBRE DEL 2016	27 DE OCTUBRE DEL 2016	

CONVENIO POR DIFERIMIENTO DE ANTICIPO No.

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No:

INCREMENTO (DIAS

NATURALES)

AJUSTE DE

COSTOS:

MONTO (CON IVA)

INICIO

TERMINACION

PLAZO TOTAL

FECHA

AVISO DE INICIO DE OBRA:

28 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 Y LA FECHA DE TERMINACION REAL ES EL 27 DE OCTUBRE EL 2016

III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

FIANZAS	NÚMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA
ANTICIPO	3451-01186-2	\$504,000.00	05-sep-16	ASERTA
CUMPLIMIENTO	3451-01186-9	\$100,800.00	05-sep-16	ASERTA
VICIOS OCULTOS	3451-01186-9	\$100,800.00	27-oct-16	ASERTA

SANCIONES. (CAUSAS Y SU IMPORTE)





ACTA DE RECEPCION DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2016)	ACTA No.	TUX-FISM-017-2016
-------	--	----------	-------------------

IV.- TRABAJOS EJECUTADOS	DESCRIPCION GENERAL DE LA OBRA:
CONSTRUCCION DE 3,360.0090 M2 DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA DE RESISTENCIA F'C=150 KG/CM2 DE 10 CMS DE ESPESOR, ACABADO PULIDO CON LLANA METALICA, REFORZADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 CON F'Y=500 KG/CM2. INCLUYE PREPARACION DE LA SUPERFICIE, ARENA LIMPIA, GRAVA DE LA REGION, T.M.A. 3/4", EXCAVACION HASTA 20 CM. DE PROFUNDIDAD, NIVELACION, RELLENO CON MATERIAL MEJORADO, COMPACTACION, CIMBRADO, DESCIMBRADO, COLADO, CURADO; ASI COMO EL ACARREO DE TODOS LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE LA EJECUCION DE LA OBRA, HERRAMIENTA MENOR, MAQUINARIA Y EQUIPO, MANO DE OBRA, UNA PRUEBA DE LABORATORIO POR CADA 500 M2 DE PISO, RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	

OBRA

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
01 NORMAL	28-sep-16	12-oct-16	12-oct-16	\$ 471,562.54	\$ 75,450.01	\$ 547,012.55	\$273,506.28
02-N (DOS NORMAL)	13-oct-16	20-oct-16	20-oct-16	\$ 362,233.52	\$ 57,957.36	\$ 420,190.88	\$210,095.44
03 FINIQUITO	21-oct-16	27-oct-16	27-oct-16	\$ 35,169.46	\$ 5,627.11	\$ 40,796.57	\$20,398.28
TOTALES : \$				\$ 868,965.52	\$ 139,034.48	\$ 1,008,000.00	\$504,000.00

AJUSTE DE COSTOS

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
TOTALES : \$							

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE OBRA DE \$0.00 (CERO PESOS 00/10 M.N.)

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS



SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
DEPARTAMENTO DE EDIFICACIÓN

ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM-2016)	ACTA No. TUX-FISM-017-2016.
-------	--	-----------------------------

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE AL ARTICULO 104 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

vi.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIERREZ"

ING. ERWIN RABAZA SUAREZ
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

ARQ. GABRIEL ALEJANDRO RUIZ RINCON
JEFE DE DEPARTAMENTO DE EDIFICACION

ING. OSCAR VILLASIS COUYÑO
SUPERVISOR DE OBRA

POR "LA CONTRATISTA"

ING. MARIA DE LOURDES MOGUEL GRAJALES
ADMINISTRADOR UNICO

