



GOBIERNO MUNICIPAL
2015 2018

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
DEPARTAMENTO DE EDIFICACION




ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2016)	ACTA No.	TUX-FISM-020-2016
-------	---	----------	-------------------

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS A LOS 25 DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2016 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ A TRAVES DE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES LOS C. ING. ERWIN RABAZA SUAREZ, ARQ. GABRIEL ALEJANDRO RUIZ RINCON E ING. MARTIN HERNANDEZ MOLINA; EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE EDIFICACION Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE; Y POR EL CONTRATISTA CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA HABITAT, S.A. DE C.V.; REPRESENTADA POR LA C. SILVIA ELIZABETH BECERRA REYES, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 102 Y 103 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ A TRAVES DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, EN ADELANTE "EL CONTRATANTE" Y EL CONTRATISTA CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA HABITAT, S.A. DE C.V.; REPRESENTADA POR LA C. SILVIA ELIZABETH BECERRA REYES, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO, EN ADELANTE, "EL CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACION SE ENUNCIAN:



I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA

OBRA Y/O PROYECTO:

CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LAS AGEB No. 0710100012213, 0710100012196, 0710100012868, 0710100012853, 0710100012849, 0710100012209, 0710100012196, 0710100012181, 0710100012177, 0710100011319, 0710100011215, 0710100011179, 0710100011130, 0710100011111, 0710100011107, 0710100011094, 0710100011075, 0710100011060, 0710100011037, 0710100011022, 0710100011003, 0710100010950, 0710100010698, 0710100010630, 0710100010626, 0710100010611, 0710100010607, 0710100012887, 0710100011253.

LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ.

MUNICIPIO: TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS

CON FECHA 25 DE OCTUBRE DE 2016, LA CONTRATISTA COMUNICO MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 102 Y 103 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS CON FECHA 25 DEL MES DE OCTUBRE DE 2016 VERIFICO, LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO CON BASE A LOS ARTICULOS 102 Y 103 DE LA CITADA LEY A LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.-----

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA Y/O EMPRESA:	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA HABITAT, S.A. DE C.V.	TELEFONO:	(961) 147 2530
DOMICILIO FISCAL:	AVENIDA FLOR DE MENTA No. 405, FRACCIONAMIENTO MONTE AZUL, EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.		
No. DE REGISTRO DEL RCM:			
No. DE CONTRATO:	TUX-FISM-020-2016	FECHA:	05 DE SEPTIEMBRE DE 2016
		PLAZO:	30 DIAS
		FECHA INICIO	05 DE SEPTIEMBRE DE 2016
		FECHA TERMINACION	04 DE OCTUBRE DE 2016
	MONTO (CON IVA)		\$1,332,000.00
	MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA)		\$666,000.00
		FECHA	16 DE SEPTIEMBRE DE 2016

AMPLIACIONES:

MONTO:

No. DE CONVENIO

INCREMENTO (CON IVA)

-	MONTO TOTAL (CON IVA)	-	FECHA:	-
---	-----------------------	---	--------	---



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS

**SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
DEPARTAMENTO DE EDIFICACION**



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2016)	ACTA No.	TUX-FISM-020-2016
-------	---	----------	-------------------

PLAZO: -

FECHAS	REAL		SEGÚN ANTICIPO
	INICIO	05 DE SEPTIEMBRE DE 2016	26 DE SEPTIEMBRE DE 2016
	TERMINACIÓN	04 DE OCTUBRE DE 2016	25 DE OCTUBRE DE 2016

CONVENIO POR INDEFINICION DE PROYECTO: _____
CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No. _____

INCREMENTO (DIAS NATURALES) _____ 0 DIAS NAT. INICIO _____ TERMINACION _____ PLAZO TOTAL _____

AJUSTE DE COSTOS:
MONTO (CON IVA) _____

_____ FECHA _____

AVISO DE INICIO DE OBRA: _____ 26 DE SEPTIEMBRE DE 2016

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2016 Y LA FECHA DE TERMINACION REAL ES EL 25 DE OCTUBRE DE 2016.

III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

FIANZAS	NÚMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA
ANTICIPO	3481-23118-5	\$666,000.00	05 de Septiembre de 2016	AFIANZADORA ASERTA, S.A DE C.V.
CUMPLIMIENTO	3481-23119-4	\$133,200.00	05 de Septiembre de 2016	AFIANZADORA ASERTA, S.A DE C.V.
VICIOS OCULTOS	2100754	\$133,200.00	25 de Octubre de 2016	AFIANZADORA SOFIMEX, S.A.

SANCIONES. (CAUSAS Y SU IMPORTE) _____

IV.- TRABAJOS EJECUTADOS

DESCRIPCION GENERAL DE LA OBRA:

CONSTRUCCION DE 4,440.0118 M2. DE PISO FIRME EN LAS AGEB No. 0710100012213, 0710100012868, 0710100012853, 0710100012849, 0710100012209, 0710100012196, 0710100012181, 0710100012177, 0710100011319, 0710100011215, 0710100011179, 0710100011130, 0710100011111, 0710100011107, 0710100011094, 0710100011075, 0710100011060, 0710100011037, 0710100011022, 0710100011003, 0710100010950, 0710100010698, 0710100010630, 0710100010626, 0710100010611, 0710100010607, 0710100012887 Y 0710100011253, A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA DE RESISTENCIA F'C=150 KG/CM2 DE 10 CMS. DE ESPESOR, CABADO PULIDO CON LLANA METALICA, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10 10 CON F'Y=5000 KG/CM2.





AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS

**SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
DEPARTAMENTO DE EDIFICACION**



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2016)	ACTA No.	TUX-FISM-020-2016
OBRA			

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
01-N (UNO NORMAL)	26 DE SEPTIEMBRE DE 2016	08 DE OCTUBRE DE 2016	08 DE OCTUBRE DE 2016	\$ 547,652.73	\$ 87,624.44	\$ 635,277.17	\$ 317,638.59
02-N (DOS NORMAL)	09 DE OCTUBRE DE 2016	23 DE OCTUBRE DE 2016	23 DE OCTUBRE DE 2016	\$ 458,877.41	\$ 73,420.39	\$ 532,297.80	\$ 266,148.90
03-FIN (TRES FINIQUITO)	09 DE OCTUBRE DE 2016	23 DE OCTUBRE DE 2016	23 DE OCTUBRE DE 2016	\$ 141,745.72	\$ 22,679.31	\$ 164,425.03	\$ 82,212.51
TOTALES : \$				\$ 1,148,275.86	\$ 183,724.14	\$ 1,332,000.00	\$ 666,000.00

AJUSTE DE COSTOS

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
TOTALES : \$							

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE OBRA DE \$ 0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.)

EN RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 103 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.



GOBIERNO MUNICIPAL
2015 2018

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
DEPARTAMENTO DE EDIFICACION



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2016)	ACTA No.	TUX-FISM-020-2016
-------	---	----------	-------------------

I.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GÜTIERREZ"

C. ING. ERWIN RABAZA SUAREZ
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

ARQ. GABRIEL ALEJANDRO RUIZ RINCON
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE EDIFICACION

ING. MARTIN HERNANDEZ MOLINA
SUPERVISOR DE OBRA

POR "LA CONTRATISTA"
CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA HABITAT, S.A. DE C.V.

SILVIA ELIZABETH BECERRA REYES
ADMINISTRADOR UNICO

