



GOBIERNO MUNICIPAL
2015 2016

86

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2016)	ACTA No.	TUX-FISM-029-2016
-------	--	----------	-------------------

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS A LOS 2 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2016 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ A TRAVES DE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES LOS C. ING. ERWIN RABAZA SUAREZ, ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULÁ E ING. CARLOS GUSTAVO AGUILAR VELASCO; EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE; Y POR EL CONTRATISTA, REPRESENTADA POR EL LIC. JOSE MANUEL LORANCA TARNO, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 102 Y 103 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ A TRAVES DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS EN ADELANTE "EL CONTRATANTE" Y EL CONTRATISTA, REPRESENTADA POR EL C. LIC. JOSE MANUEL LORANCA TARNO, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO DE LA EMPRESA GRUPO CONSTRUCTOR Y ARRENDADOR MEENT DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., EN ADELANTE, "EL CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACION SE MENCIONAN:

I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA

OBRA Y/O PROYECTO:

REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, BOULEVARD MAYA ENTRE AV. TUCÁN Y AV. LACANJÁ, EN COLONIA LA IDEAL EN TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS

LOCALIDAD:

COL. LA IDEAL

MUNICIPIO: TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS

CON FECHA 02 DE DICIEMBRE DE 2016, LA CONTRATISTA COMUNICO MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 102 Y 103 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS CON FECHA 02 DE DICIEMBRE DE 2016 VERIFICO, LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO CON BASE A LOS ARTICULOS 102 Y 103 DE LA CITADA LEY A LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.-----

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA Y/O EMPRESA:

GRUPO CONSTRUCTOR Y ARRENDADOR MEENT DE CHIAPAS, S.A. DE C.V.

TELEFONO:

(961) 65 60037

DOMICILIO FISCAL:

CALZADA EMILIANO ZAPATA NO. 1862, COL. LOMA BONITA TERÁN, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS, C.P. 29050

No. DE REGISTRO DEL RCM:

ATGSM-0002032-84

No. DE CONTRATO:

TUX-FISM-029-2016

FECHA:

03 DE NOVIEMBRE DE 2016

PLAZO:

30 DIAS NATURALES

FECHA INICIO

03 DE NOVIEMBRE DE 2016

FECHA

02 DE DICIEMBRE DE 2016

MONTO (CON IVA)

\$468,239.13

MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA)

\$234,119.57

FECHA

07-nov-16



GOBIERNO MUNICIPAL
2015 2016

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2016)	ACTA No.	TUX-FISM-029-2016
-------	--	----------	-------------------

AMPLIACIONES:

MONTO:

No. DE CONVENIO

INCREMENTO (CON IVA)	MONTO TOTAL (CON IVA)	FECHA:
----------------------	-----------------------	--------

PLAZO:

FECHAS	REAL		SEGÚN ANTIPO
	INICIO	03 DE NOVIEMBRE DE 2016	03 DE NOVIEMBRE DE 2016
TERMINACIÓN	02 DE DICIEMBRE DE 2016	02 DE DICIEMBRE DE 2016	

CONVENIO POR INDEFINICION DE PROYECTO:

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No.

INCREMENTO (DIAS NATURALES)	0 DIAS NAT.	INICIO	TERMINACION	PLAZO TOTAL
AJUSTE DE COSTOS:				
MONTO (CON IVA)				FECHA

AVISO DE INICIO DE OBRA: 03 DE NOVIEMBRE DE 2016

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y LA FECHA DE TERMINACION REAL ES EL 02 DE DICIEMBRE DE 2016

III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

FIANZAS	NÚMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA
ANTIPO	2040173	\$234,119.57	03-nov-16	SOFIMEX, S.A.
CUMPLIMIENTO	2040177	\$46,823.91	03-nov-16	SOFIMEX, S.A.
VICIOS OCULTOS	2050590	\$46,823.91	02-dic-16	SOFIMEX, S.A.

SANCIONES. (CAUSAS Y SU IMPORTE)



GOBIERNO MUNICIPAL
2015 2016

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2016)	ACTA No.	TUX-FISM-029-2016
-------	--	----------	-------------------

IV.- TRABAJOS EJECUTADOS DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA:
 83.37 M3 DE EXCAVACION CON EQUIPO MANUAL Y MECANICO, 269.45 M3 DE RELLENO DE EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS, 361.27 M3 DE ACARREOS DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION EN 1ER KM. Y KMS; SUBSECUENTES, 289.00 M DE SUMINISTRO, INSTALACION, JUNTEO Y PRUEBA DE TUBERIA P.V.C., CON CAMPANA DE 100 MM. (4") DE DIAMETRO RD-26, 42.00 M DE SUMINISTRO, INSTALACION, JUNTEO Y PRUEBA DE TUBERIA P.V.C., CON CAMPANA DE 200 MM. (8") DE DIAMETRO C-10, 6 PZAS DE VALVULA DE SECCIONAMIENTO TIPO COMPUERTA DE Fo. Fo. V/F CON BRIDA DE 75 MM. (3") DE DIAMETRO, 6 PZAS DE VALVULA DE SECCIONAMIENTO TIPO COMPUERTA DE Fo. Fo. V/F CON BRIDA DE 100 MM. (4") DE DIAMETRO, 144.00 KG DE SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE Fo.Fo. 2" A 3" DE DIAMETRO, 394.00 KG DE SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE Fo.Fo. DE 4" A 12" DE DIAMETRO, 31 PZAS DE SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES PARA TOMA DOMICILIARIA, 8 PZAS DE CAJA PARA OPERACION DE VALVULAS, ETC.

V.- ESTIMACIONES

OBRA							
No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
01-NORMAL	3 de noviembre de 2016	30 de noviembre de 2016	30-nov-16	\$384,225.86	\$61,476.14	\$445,702.00	\$ 222,851.00
02-FINIQUITO	1 de diciembre de 2016	2 de diciembre de 2016	02-dic-16	\$19,428.56	\$3,108.57	\$22,537.13	\$ 11,268.57
TOTALES : \$				\$403,654.42	\$64,584.71	\$468,239.13	\$234,119.57

AJUSTE DE COSTOS

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
TOTALES : \$							

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE OBRA DE \$ 0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.)

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)



GOBIERNO MUNICIPAL
2015 2016

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2016)	ACTA No. TUX-FISM-029-2016
-------	--	----------------------------

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 103 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON


POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIERREZ"

POR "LA CONTRATISTA"


GRUPO CONSTRUCTOR Y ARRENDADOR MEENT DE CHIAPAS, S.A. DE C.V.




C. ING. ERWIN RABAZA SUAREZ
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA



LIC. JOSE MANUEL LORANCA TARNO
ADMINISTRADOR UNICO



ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULÁ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES



ING. CARLOS GUSTAVO AGUILAR VELASCO
SUPERVISOR DE OBRA