



GOBIERNO MUNICIPAL  
2015 2018

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2016)	ACTA No.	TUX-FISM-047-2016
-------	--	----------	-------------------

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS A LOS 28 DÍAS DEL MES DE FEBRERO DE 2017 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ A TRAVES DE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES LOS C. ING. ERWIN RABAZA SUAREZ, ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULÁ Y ING. GUILLERMO A. ZEPEDA ZEBADUA, EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE; Y POR EL CONTRATISTA ; REPRESENTADA POR EL ING. JOSÉ LUIS MUÑOZ MARTINEZ, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 102 Y 103 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS; EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ A TRAVES DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS EN ADELANTE "EL CONTRATANTE" Y EL CONTRATISTA , REPRESENTADA POR EL C.ING.FILIBERTO CRUZ REYES, EN SU CARACTER DE PERSONA FISICA,EN ADELANTE, "EL CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACION SE MENCIONAN:

I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA

OBRA Y/O PROYECTO:

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO AV. FLAMBOYANT ENTRE GIRASOL Y SECC. N° 3

LOCALIDAD:


COLONIA JARDINES DEL NORTE, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.

MUNICIPIO: TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS

CON FECHA 28 DE FEBRERO DE 2017, LA CONTRATISTA COMUNICO MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS , POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 102 Y 103 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS CON FECHA 28 DEL MES DE FEBRERO DE 2017 VERIFICO , LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO CON BASE A LOS ARTICULOS 102 Y 103 DE LA CITADA LEY A LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.-----

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA Y/O EMPRESA:	JOLUMU CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	TELÉFONO:	12-500-90
DOMICILIO FISCAL:	10 a CALLE PONIENTE NORTE		
No. DE REGISTRO DEL RCM:			
No. DE CONTRATO:	TUX-FISM-047-2016	FECHA:	03-nov-16
		PLAZO:	118 DIAS
		FECHA INICIO	03 DE NOVIEMBRE DE 2016
		FECHA TERMINACION	28 DE FEBRERO DE 2017
MONTO (CON IVA)	\$739,886.22		
MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA)	\$369,943.11	FECHA	15 DE DICIEMBRE DEL 2016





GOBIERNO MUNICIPAL  
2015 2018

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2016)	ACTA No.	TUX-FISM-047-2016
-------	--	----------	-------------------

AMPLIACIONES:

MONTO:


No. DE CONVENIO

INCREMENTO (CON IVA)

MONTO TOTAL (CON IVA)

FECHA:

PLAZO:



FECHAS	REAL		SEGÚN ANTICIPO
	INICIO	15 DE DICIEMBRE DE 2016	16 DE DICIEMBRE DEL 2016
TERMINACIÓN	28 DE FEBRERO DE 2017	11 DE ABRIL DEL 2017	

CONVENIO POR INDEFINICIÓN DE PROYECTO:

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No.

INCREMENTO (DIAS

NATURALES)

AJUSTE DE

COSTOS:

MONTO (CON IVA)

0 DIAS NAT.

INICIO

TERMINACION

PLAZO TOTAL

FECHA

AVISO DE INICIO DE OBRA:

15 DE DICIEMBRE DEL 2016

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2016 Y LA FECHA DE TERMINACION REAL ES EL 28 DE FEBRERO DE 2017

III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

FIANZAS	NÚMERO		MONTO	FECHA	AFIANZADORA
	ANTICIPO	1325-02456-8	\$369,943.11	3 DE NOVIEMBRE DEL 2016	ASERTA, S.A. DE C.V.
CUMPLIMIENTO	1325-02455-3	\$73,988.62	3 DE NOVIEMBRE DEL 2016	ASERTA, S.A. DE C.V.	
VICIOS OCULTOS	8161-07296-0	\$73,988.62	28 DE FEBRERO DEL 2017	INSURGENTE, S.A. DE C.V.	

SANCIONES. (CAUSAS Y SU IMPORTE)



GOBIERNO MUNICIPAL  
2015 - 2018

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2016)	ACTA No.	TUX-FISM-047-2018
-------	--	----------	-------------------

**IV.- TRABAJOS EJECUTADOS** DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA:  
 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO AV. FLAMBOYANT ENTRE GIRASOL Y SECC. N° 3 SE REALIZARON TRABAJOS DE EXCAVACION CON MAQUINA EN MATERIAL TIPO B Y C PARA EL SUMINISTRO E INSTALACION DE 287.33 ML DE TUBERIA DE P.V.C SANITARIO (ALCANTIRILLADO) DE 200 MM (8") DE DIAMETRO SERIE 25. ACARREOS EN CAMION DEL MATERIAL EXTRAIDO. SE REALIZO EL RELLENO CON MATERIAL MEJORADO. CONSTRUCCION DE 45 DESCARGAS DOMICILIARIAS, CONSTRUCCION DE 1 POZO DE VISITA DE 0.85 M DE PROFUNDIDAD CONSTRUCCION DE 1 POZO DE VISITA DE 1.20 M DE PROFUNDIDAD CONSTRUCCION DE 2 POZOS DE VISITA DE 2.66 M DE PROFUNDIDAD, CONSTRUCCION DE 5 POZO DE VISITA DE 3.26 M DE PROFUNDIDAD, SUMINISTRO E INSTALACION DE BROCAL/TAPA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD. CAJAS ADOSADAS PARA CADA POZO DE VISITA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO



OBRA

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
01- NORMAL	15 DE DICIEMBRE DEL 2016	31 DE DICIEMBRE DEL 2016	14 DE MARZO DEL 2016	\$ 69,905.04	\$ 11,184.81	\$ 81,089.85	\$ 40,544.93
02- NORMAL	01 DE ENERO DEL 2017	31 DE ENERO DEL 2017	06 DE ABRIL DEL 2017	\$ 438,416.15	\$ 70,146.58	\$ 508,562.73	\$ 254,281.37
03- FINIQUITO	01 DE FEBRERO DEL 2017	28 DE FEBRERO DEL 2017	16 DE NOVIEMBRE DEL 2017	\$ 129,511.76	\$ 20,721.88	\$ 150,233.64	\$ 75,116.81
TOTALES : \$				\$ 637,832.95	\$ 102,053.27	\$ 739,886.22	\$ 369,943.11

AJUSTE DE COSTOS

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
TOTALES : \$							

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE OBRA DE \$ 0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.)

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)



GOBIERNO MUNICIPAL  
2015 - 2018

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2016)	ACTA No. TUX-FISM-047-2018
-------	--	----------------------------

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 103 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIERREZ"

C. ING. ERWIN RABAZA SUAREZ  
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULÁ

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES

ING. GUILLERMO A. ZEPEDA ZEBADUA  
SUPERVISOR DE OBRA

POR "LA CONTRATISTA"

JOLUMU CONSTRUCCIONES S.A DE C.V  
ING. JOSÉ LUIS MUÑOZ MARTÍNEZ  
ADMINISTRADOR UNICO

