



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2016)	ACTA No.	TUX-FISM-062-2016
-------	--	----------	-------------------

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS A LOS 28 DÍAS DEL MES DE FEBRERO DE 2017 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ A TRAVES DE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES LOS C. ING. ERWIN RABAZA SUAREZ, ARQ. ALEJANDRO HERNANDEZ HERNANDEZ Y ING. REYMUNDO RUIZ CORDERO; EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y SUPERVISOR DE OBRA RESPECTIVAMENTE; Y POR EL CONTRATISTA ; REPRESENTADA POR EL C. FERNANDO ANTONIO ZAPATA GUIRAO, EN SU CARACTER DE APODERADO LEGAL, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 102 y 103 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ A TRAVES DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EN ADELANTE "EL CONTRATANTE" Y LA EMPRESA CONTRATISTA., REPRESENTADA POR EL C. FERNANDO ANTONIO ZAPATA GUIRAO, EN SU CARACTER DE APODERADO LEGAL, ING. FERNANDO ANTONIO ZAPATA GUIRAO EN SU CARACTER DE SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN. EN ADELANTE, "EL CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACION SE MENCIONAN:

I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA

OBRA Y/O PROYECTO:

CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LAS COLONIAS LA CONDESA, LINDA VISTA SHANKÁ, POTINASPAC Y JARDINES DEL PEDREGAL

LOCALIDAD:	TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS	MUNICIPIO:	TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS
------------	---------------------------	------------	---------------------------

CON FECHA 28 DE FEBRERO DE 2017, LA CONTRATISTA COMUNICO MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS , POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 102, 103 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE CHIAPAS VERIFICO CON FECHA 28 DE FEBRERO DE 2017 LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE SE PROCEDE CON BASE A LOS ARTICULOS 102 Y 103 DE LA CITADA LEY, A LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA Y/O EMPRESA:	ZAGUI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	TELEFONO:	93232 3 16 62		
DOMICILIO FISCAL:	PROLONGACION DE LA CALLE NICOLAS BRAVO 3, COLONIA LOS CAFETALES, PICHUCALCO, CHIAPAS.				
No. DE REGISTRO DEL RCM:	ATGSM-0002013-60				
No. DE CONTRATO:	TUX-FISM-062-2016	FECHA:	05 DE DICIEMBRE DE 2016	PLAZO:	74 DIAS NATURALES
		FECHA INICIO	02 DE ENERO DE 2017	FECHA TERMINACION	16 DE MARZO DE 2017
		MONTO (SIN IVA)	\$450,000.00		
		MONTO DEL ANTICIPO (SIN IVA)	\$225,000.00	FECHA	02 DE ENERO DE 2017



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2016)	ACTA No.	TUX-FISM-062-2016
-------	--	----------	-------------------

AMPLIACIONES:

MONTO:

No. DE CONVENIO

INCREMENTO (CON IVA)

MONTO TOTAL (CON IVA)

FECHA:

PLAZO:

FECHAS	REAL		SEGÚN ANTICIPO
	INICIO	02 DE ENERO DE 2017	02 DE ENERO DE 2017
TERMINACIÓN	28 DE FEBRERO DE 2017	16 DE MARZO DE 2017	

CONVENIO POR INDEFINICION DE PROYECTO:
CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No.

INCREMENTO (DIAS
NATURALES)
AJUSTE DE
COSTOS:
MONTO (CON IVA)

INICIO	TERMINACION	PLAZO TOTAL
FECHA		

AVISO DE INICIO DE OBRA:

02 DE ENERO DE 2017

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL DIA 02 DE ENERO DE 2017 Y LA FECHA DE TERMINACION REAL ES EL 28 DE FEBRERO DE 2017

III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

FIANZAS	NÚMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA
ANTICIPO	4190-00938-4	\$225,000.00	09 DE DICIEMBRE DE 2016	ASERTA S.A. DE C.V.
CUMPLIMIENTO	4190-00939-5	\$45,000.00	09 DE DICIEMBRE DE 2016	ASERTA S.A. DE C.V.
VICIOS OCULTOS	4190-01184-8	\$45,000.00	28 DE FEBRERO DE 2017	ASERTA S.A. DE C.V.

SANCIONES. (CAUSAS Y SU IMPORTE)

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2016)	ACTA No.	TUX-FISM-062-2016
-------	--	----------	-------------------

IV.- TRABAJOS EJECUTADOS	DESCRIPCION GENERAL DE LA OBRA:
175.9960 M2 TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO NATURAL CON MANGUERA, ESTABLECIENDO REFERENCIAS; 10.999 M3 EXCAVACION CON PICO Y PALA PARA DESPLANTAR ZAPATAS; 40 PZAS CONSTRUCCION DE ZAPATA AISLADA DE 55 X 55 X 15 CENTIMETROS; 7.920 M3 RELLENO DE CEPA EN AREA DE ZAPATAS CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION; 146.00 ML DALA DE DESPLANTE DE 0.15 X 0.20 M., A BASE DE ESTRUCTURA ELECTROSOLDADA 15 X20-4, 339.70 M2 MURO DE BLOCK MACIZO DE LA REGION CON MEDIDAS DE 0.15 X 0.20 X 0.40 M; 205.60 ML CASTILLOS DE 0.15 X 0.15 M., A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA DE F'C= 200 KG/CM2, T.M.A. DE 3/4", CON ESTRUCTURA ELECTROSOLDADA 15 X15-4; 146.00 ML CADENA DE CERRAMIENTO DE 0.15 X 0.20 M., A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA DE F'C= 200 KG/CM2, T.M.A. DE 3/4", CON ESTRUCTURA ELECTROSOLDADA 15 X20-4; 144.90 M2 LOSA DE CONCRETO HIDRAULICO F'C= 200 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR; 673.20 M2 APLANADO EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON UNA ALTURA MAXIMA DE 3.00 METROS; 122.10 M2 CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA, DE RESISTENCIA F'C= 150 KG/CM2 DE 8 CM DE ESPESOR; 10 SAL INSTALACION ELECTRICA EN CUARTO ADICIONAL, 774.90 M2 PINTURA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES EN ALTURA DE HASTA TRES METROS; 162.30 M2 IMPERMEABILIZACION EN AZOTEA CON EMULSION ELASTOMERICA CON RESINAS ACRILICAS, BASE AGUA, CON COLOR ANTIREFLEJANTE, COLOR TERRACOTA; 10 PZAS SUMINISTRO Y COLOCACION PUERTA DE HERRERIA A BASE DE ANGULO CON MEDIDA DE 1" X 1" X 1/8" CON UNA ALTURA DE 2.10 M Y 0.90 M DE ANCHO; 10 PZAS SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE HERRERIA CON DIMENSIONES DE 1.0 M DE ALTO Y 1.0 M DE LARGO; 10 PZAS SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA CON MEDIDAS DE 15 CM DE LARGO POR 20 CMS DE ALTO.	

OBRA

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE SIN IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
01-N (UNO-NORMAL)	02 DE ENERO DE 2017	31 DE ENERO DE 2017	31 DE ENERO DE 2017	\$ 359,629.78	\$ -	\$359,629.78	\$179,814.89
02-F (DOS-FINIQUITO)	01 DE FEBRERO DE 2017	28 DE FEBRERO DE 2017	28 DE FEBRERO DE 2017	\$ 90,370.22		\$90,370.22	\$45,185.11
TOTALES : \$				\$ 450,000.00	\$ -	\$ 450,000.00	\$ 225,000.00

AJUSTE DE COSTOS

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
TOTALES : \$							

EN RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO A FAVOR DE LA CONTRATANTE DE OBRA : NO HUBO

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2016)	ACTA No.	TUX-FISM-062-2016
-------	--	----------	-------------------

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 104 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIERREZ"


C. ING. ERWIN RABAZA SUAREZ
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA


ARQ. ALEJANDRO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE EDIFICACION


ING. REYMUNDO RUIZ CORDERO
RESIDENTE DE OBRA

POR "LA CONTRATISTA"
ZAGUI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.


C. FERNANDO ANTONIO ZAPATA GUIRAO
APODERADO LEGAL