



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

DEPARTAMENTO DE EDIFICACION



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDC	MEZCLA DE RECURSOS: FONDOPARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FSM 2016); 60% Y RAMO18 60%	ACTA No.	TUXT-FISM-RAM015-026-2016
-------	--	----------	---------------------------

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS A LOS 20 DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ A TRAVÉS DE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES LOS C. ING. ERWIN RABAZA SUAREZ, ARQ. GABRIEL ALEJANDRO RUIZ RINCON Y ARQ. MARCOS DE JESÚS LÓPEZ ESPINOSA; EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE EDIFICACION Y RESIDENTE DE OBRAS RESPECTIVAMENTE; Y POR EL CONTRATISTA ESTUDIOS Y PROYECTOS SIGLO XXI, S.A. DE C.V.; REPRESENTADA POR LA CP. MARIA ELENA VIDAL GARCIA, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 64 PÁRRAFO PRIMERO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, E. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ A TRAVÉS DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS EN ADELANTE "EL CONTRATANTE" Y EL CONTRATISTA, REPRESENTADA POR LA CP. MARIA ELENA VIDAL GARCIA, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO, EN ADELANTE, "EL CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACIÓN SE MENCIONAN

I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA AGEB NOS. 0710100452660, 071010045891, 0710100452656

LOCALIDAD: EL JOBO

MUNICIPIO: TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS

CON FECHA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2016, LA CONTRATISTA COMUNICÓ MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 64, PARRAFO PRIMERO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, VERIFICÓ CON FECHA 20 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016, LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE SE PROCEDE CON BASE A LOS ARTICULOS 64, PARRAFO PRIMERO DE LA CITADA LEY, A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA YO EMPRESA: ESTUDIOS Y PROYECTOS SIGLO XXI, S.A. DE C.V. TELEFONO: (61) 5 70 31

DOMICILIO FISCAL: CALLE LUM No 187, FRACCIONAMIENTO LUMHA

No. DE REGISTRO DEL RCM:

No. DE CONTRATO: TUXT-FISM-RAM015-026-2016

FECHA: 18 DE JULIO 2016

PLAZO: 30 DIAS

FECHA INICIO: 18 DE JULIO

FECHA TERMINACION: 16 DE AGOSTO 2016

MONTO (CON IVA): \$1,852,568.33

MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA): \$826,334.17

FECHA:

AMPLIACIONES: NO HUBO

MONTO: NO HUBO

No. DE CONVENIO: NO HUBO

INCREMENTO (CON IVA): NO APLICA MONTO TOTAL (CON IVA): NO APLICA FECHA: NO APLICA

PLAZO: NO APLICA

FECHAS	SEGUN CONTRATO		SEGUN ANTICIPO	
	INICIO	18 DE JULIO DE 2016	22 DE AGOSTO DE 2016	20 DE SEPTIEMBRE DE 2016
TERMINACION	18 DE AGOSTO DE 2016			

CONVENIO POR INDEFINICION DE PROYECTO: NO HUBO

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No.: NO HUBO

INCREMENTO (DIAS NATURALES): NO APLICA INICIO: - TERMINACION: - PLAZO TOTAL: -

AJUSTE DE COSTOS, MONTO (CON IVA): FECHA:

AVISO DE INICIO DE OBRA: 22 DE AGOSTO DE 2016

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL DIA 22 DE AGOSTO DE 2016 Y LA FECHA DE TERMINACION REAL ES EL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2016



GOBIERNO MUNICIPAL
2015 - 2018

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

DEPARTAMENTO DE EDIFICACION



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FCNDO

MEZCLA DE RECURSOS: FONDOPARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2015) 50% Y RAMO15 50%

ACTA No.

TUXT.FISM-RAMO15-026-2016

II.- DOCUMENTOS ADICIONALES

FIANZAS

	NÚMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA
ANTIGUO	652053	\$929,334.17	18 DE JULIO DE 2016	DCRAMA
CUMPLIMIENTO	852059	\$185,266.63	18 DE JULIO DE 2016	DCRAMA
VICIOS OCULTOS	714003	\$185,266.63	20 DE SEPTIEMBRE DE 2016	DCRAMA

SANCCIONES: (CAUSAS Y SU IMPORTE):

TRABAJOS EJECUTADOS

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA:

CONSTRUCCION DE 43 CUARTOS DORMITORIO, EL CUAL CUANTA CON LOS SIGUIENTES CONCEPTOS: TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO NATURAL, EXCAVACION CON PICO Y PALA PARA DESPLANTAR ZAPATAS AISLADAS DE CIMENTACION, EN MATERIAL TIPO "B" HASTA 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD, EN UNA SECCION DE 0.55 X 0.65 MTS Y UNA ALTURA DE 0.65 MTS. CONSTRUCCION DE ZAPATA AISLADA DE 55 X 55 X 15 CENTIMETROS CON CONCRETO ARMADO CON ACERO DE REFUERZO DE 3/8" DE DIAMETRO CON FY= 4,200 KG/CM2, RELLENO DE CEPA EN AREA DE ZAPATAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION DALA DESPLANTE DE 0.15 X 0.20 M. A BASE DE ESTRUCTURA ELECTROSOLDADA 15 X 20-4 ARMADA CON 4 VARILLAS CORRUGADAS DE GRADO 60 DE 1/4" DE DIAMETRO, CON ESTRIBOS LISOS DE GRADO 50 CON SECCION 10.1 X 15 CM CON UNA SEPARACION A CADA 15.8 CM, ELECTROSOLDADOS, DE FY= 6000 KG/CM2, CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA DE F_c= 200 KG/CM2, ACABADO COMUN, MURO DE BLOCK MACIZO DE LA REGION CON MEDIDAS DE 0.15 X 0.20 X 0.40 M, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCION 1:4 DE MAXIMO DE 10 MM DE ESPESOR, COLOCADO A PLOMO Y REGLA, CON UN MAXMO DE DESPLOME DEL 0.4%, CASTILLOS DE 0.15 X 0.15 M, A BASE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA DE F_c= 200 KG/CM2, T.M.A. DE 3/4", CON ESTRUCTURA ELECTROSOLDADA 15 X 15-4 GRADO 60 DE 1/4" DE DIAMETRO, CON ESTRIBOS LISOS DE GRADO 50 CON SECCION 10.1 X 10.1 CM CON UNA SEPARACION A CADA 15.8 CM., DE FY= 6000 KG/CM2, ACABADO COMUN, CADENA DE CERRAMIENTO DE 0.15 X 0.20 M, DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA DE F_c= 200 KG/CM2, T.M.A. DE 3/4" ARMADO CON ESTRUCTURA ELECTROSOLDADA DE 15 X 20-4 GRADO 60 DE 1/4" DE DIAMETRO, CON ESTRIBOS LISOS DE GRADO 50 CON SECCION 10.1 X 15 CM CON UNA SEPARACION A CAD 15.8 CM ELECTROSOLDADOS, DE FY= 6000 KG/CM2, ACABADO COMUN, LOSA DE CONCRETO HIDRAULICO F_c= 200 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR ACABADO APARENTE, ARMADA CON VARILLAS DE 3/8" SEGUN PROYECTO, ACARREO, HABILITADO, Y ARMADO DEL ACERO DE REFUERZO APLANADO EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON ALTURA MAXIMA DE 3.00 METROS, ACABADO PULIDO FINO CON MORTERO CEMENTO ARENA EN PROPORCION 1:4 DE 1.5 CMS, MAXIMO DE ESPESOR, CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA, DE RESISTENCIA F_c= 150 KG/CM2 DE 8 CM DE ESPESOR, ACABADO PULIDO CON LLANA METALICA, INSTALACION ELECTRICA EN CUARTO ADICIONAL, COMPRENDE EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE LA LAMPARA INCANDESCENTE (FOCO); EN MURO, UN APAGADOR SENCILLO, DOS CONTACTOS SENCILLOS, RAMALEO CON POLIDUCTO NARANJA DE 1/2" DE DIAMETRO CABLEADO CON ALAMBE DE COBRE CAL 12 AWG AISLADO CON CAMISA THW ANTIFLAMA, PINTURA EN MURO INTERIORES Y EXTERIORES EN ALTURA DE HASTA TRES METROS, EN COLORES BASICOS PARA SUPERFICIES NUEVAS SOBRE APLANADO PULIDO FINO, COMPRENDE LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE, APLICADOR DE SELLADOR VINILICO CLASICO, Y PINTURA DE ACUERDO A LO INDICADO EN LAS FIGHAS TECNICAS DE LOS FABRICANTES, IMPERMEABILIZACION EN AZOTEA CON EMULSION ELASTOMERICA CON RESINAS ACRILICAS, BASE AGUA, CON COLOR ANTIRREFLEJANTE COLOR TERRACOTA, COMPRENDE LA LIMPIEZA DE LA LOSA, SELLADO DE FISURAS, HUMEDECIDO Y COLOCACION DE IMPERMEABILIZANTE A DOS MANOS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE HERRERIA A BASE DE ANGULO CON MEDIDA DE 1" X 1" X 1/8" CON UNA ALTURA DE 2.10 M. X 0.90 M. DE ANCHO, TABLERO DE LAMINA CALIBRE 20, PASADOR A BASE DE REDONDO DE 1/2" EN INTERIOR Y EXTERIOR DE LA PUERTA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE HERRERIA CON DIMENSIONES DE 1.00 M. DE ALTO X 1.00 M. DE LARGO, A BASE ANGULO DE 1" DE 1/8" DE ESPESOR CON UNA HOJA ABATIBLE CON VIDRIO DE 6 MM DE ACUERDO AL PROYECTO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA CON MEDIDAS DE 15 CMS. DE LARGO POR 20 CMS. DE ALTO, ELABORADO A BASE DE PLACA METALICA PLANA DE ACERO INOXIDABLE CAL. 26, COLOR PLATEADA CON FOTOGRABADO EN TINTA, CONFORME AL ANEXO PROPORCIONA POR LA "SEDATU".

CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA AGEB NOS. 0710100452680, 0710100458891, 0710100452656

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
01-N	22 DE AGOSTO DE 2016	31 DE AGOSTO DE 2016	29 DE AGOSTO	\$ 952,005.22	\$ 136,320.84	\$ 988,326.06	\$ 494,163.03
02-F	01 DE SEPTIEMBRE DE 2016	20 DE SEPTIEMBRE DE 2016	18 DE SEPTIEMBRE	\$ 745,122.05	\$ 119,219.62	\$ 864,342.27	\$ 432,171.14
TOTALES :				\$ 1,597,127.87	\$ 255,540.46	\$ 1,852,668.33	\$ 926,334.17

AJUSTE DE COSTOS

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
TOTALES :							

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE OBRA DE \$ 0.00 (CERO PESOS 00/100 M.M.)

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)



GOBIERNO MUNICIPAL
2015 - 2018

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
DEPARTAMENTO DE EDIFICACION



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO

MEZCLA DE RECURSOS: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2018) 50% Y RAMO 16 50%

ACTA No.

TUXT-FISM-RAMO15-026-2018

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 66 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIERREZ"

C. ING. ERWIN RABAZA SUAREZ
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

ARQ. GABRIEL ALEJANDRO RUIZ RINCON
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE EDIFICACION

ARQ. MARCOS DE JESUS LOPEZ ESPINOSA
RESIDENTE DE OBRA

POR "LA CONTRATISTA"

CP. MARIA ESTER VIDAL GARCIA
ESTUDIOS Y PROYECTOS SIGLO XXI, S.A. DE C.V.
ADMINISTRADOR UNICO