



**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES**  
**DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA**  
**DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION**



**ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA**

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2016)	ACTA No.	TUX-FISM-RAM015-006-2016
-------	--	----------	--------------------------

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS A LOS 08 DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES LOS C. ING. ERWIN RABAJA SUAREZ, ARQ. GABRIEL ALEJANDRO RUIZ RINCON Y ING. REYMUENDO RUIZ CORDERO; EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y RESIDENTE DE OBRA RESPECTIVAMENTE; Y POR EL CONTRATISTA : REPRESENTADA POR EL C. ING. JOSE JULIAN SANDOVAL RUIZ, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR UNICO, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA:

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 64 PÁRRAFO PRIMERO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA EN ADELANTE "EL CONTRATANTE" Y LA EMPRESA CONTRATISTA, REPRESENTADA POR EL ING. JOSE JULIAN SANDOVAL RUIZ, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR UNICO, ING. OMAR ROBLES GOMEZ EN SU CARÁCTER DE SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCÓN, EN ADELANTE, "EL CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACION SE MENCIONAN:

**I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA**

OBRA Y/O PROYECTO:  
 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA AGEB No. 0710100012444

LOCALIDAD:	TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS	MUNICIPIO:	TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS
------------	---------------------------	------------	---------------------------

CON FECHA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2016, LA CONTRATISTA COMUNICO MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS , POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 64, PARRAFO PRIMERO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS VERIFICO CON FECHA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2016 LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE SE PROCEDE CON BASE A LOS ARTICULOS 64, PARRAFO PRIMERO DE LA CITADA LEY, A LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.

**I.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO**

CONTRATISTA Y/O EMPRESA	CONSTRUCTORA EL CANDOX S.A. DE C.V.	TELÉFONO:	961214428
DOMICILIO FISCAL:	3ERA. CALLE PONIENTE NORTE #318 COLONIA CENTRO		
No. DE REGISTRO DEL RCM:	AT020M000068-99		
No. DE CONTRATO:	TUX-FISM-RAM015-006-2016	FECHA:	18 DE JULIO DE 2016
		PLAZO:	30 DIAS NATURALES
		FECHA INICIO	08 DE AGOSTO DE 2016
		FECHA TERMINACION	07 DE SEPTIEMBRE DE 2016
		MONTO (CON IVA)	\$1,249,473.99
		MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA)	\$824,731.00
		FECHA	11 DE AGOSTO DE 2016



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS  
 SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES  
 DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2016)	ACTA No.	TUX-FISM-RAMO15-006-2016
-------	--	----------	--------------------------

AMPLIACIONES:

MGNTD:

No. DE CONVENIO

INCREMENTO (CON IVA)

MONTO TOTAL (CON IVA)

FECHA

PLAZO:

FECHAS	REAL		SEGÚN ANTIPO
	INICIO	18 DE JULIO DE 2016	06 DE AGOSTO DE 2016
TERMINACIÓN	16 DE AGOSTO DE 2016	07 DE SEPTIEMBRE DE 2016	

CONVENIO POR INDEFINICIÓN DE PROYECTO:  
 CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No.

INCREMENTO (DÍAS)

NATURALES

AJUSTE DE

COSTOS

MONTO (CON IVA)

INICIO

TERMINACION

PLAZO TOTAL

FECHA

AVISO DE INICIO DE OBRA:

09 DE AGOSTO DE 2016

LA FECHA DE INICIO REAL, DE LOS TRABAJOS ES EL DÍA 09 DE AGOSTO DE 2016 Y LA FECHA DE TERMINACION REAL ES EL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2016

II.- DOCUMENTOS ADICIONALES

FINANZAS	NÚMERO		MONTO	FECHA	AFANZADORA
	ANTICIPO	3410-00708-7		\$024 737 00	15 DE JULIO DE 2016
CUMPLIMIENTO	3410-00709-4		\$128 947 40	18 DE JULIO DE 2016	ASERTA S.A. DE C.V.
VICIOS OCULTOS	3410-00709-4		\$124 947 40	07 DE SEPTIEMBRE DE 2016	ASERTA S.A. DE C.V.

SANCIONES (GRUPOS Y SU IMPORTE)

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES  
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2014)	ACTA No.	TUX-FISM RAMO15-005-2016
IV.- TRABAJOS EJECUTADOS		DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA	
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA AGEB No. 0710100012444: 348.00 M2 TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO NATURAL CON MANGUERA, ESTABLECIENDO REFERENCIAS; 31.8565 M3 EXCAVACION CON PICO Y PALA PARA DESPLANTAR ZAPATAS; 116 PZAS CONSTRUCCION DE ZAPATA AISLADA DE 65 X 55 X 15 CENTIMETROS; 22.9698 M3 RELLENO DE CEPA EN AREA DE ZAPATAS CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION; 388.60 ML DALA DE DESPLANTE DE 0.15 X 0.20 M., A BASE DE ESTRUCTURA ELECTROSOLDADA 15 X20-4; 662.07 M2 MURO DE BLOCK MACIZO DE LA REGION CON MEDIDAS DE 0.15 X 0.20 X 0.40 M; 346.36 ML ASTILLOS DE 0.15 X 0.15 M., A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA DE F'c= 200 KG/CM2, T.M.A. DE 3/4", CON ESTRUCTURA ELECTROSOLDADA 15 X15-4; 388.60 ML CADENA DE CERRAMIENTO DE 0.15 X 0.20 M., A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA DE F'c= 200 KG/CM2, T.M.A. DE 3/4", CON ESTRUCTURA ELECTROSOLDADA 15 X20-4; 363.22 M2 LOSA DE CONCRETO HIDRAULICO F'c= 200 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR; 1646.84 M2 APLANADO EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON UNA ALTURA MAXIMA DE 3.00 METROS; 289.71 M2 CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA DE RESISTENCIA F'c= 150 KG/CM2 DE 8 CM DE ESPESOR; 29 SAL INSTALACION ELECTRICA EN CUARTO ADICIONAL, 2002.16 M2 PINTURA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES EN ALTURA DE HASTA TRES METROS; 411.51 M2 IMPERMEABILIZACION EN AZOTEA CON EMULSION ELASTOMERICA CON RESINAS ACRILICAS, BASE AGUA, CON COLOR ANTIREFLEJANTE, COLOR TERRACOTA; 29 PZAS SUMINISTRO Y COLOCACION PUERTA DE HERRERIA A BASE DE ANGULO CON MEDIDA DE 1" X 1" X 1/8" CON UNA ALTURA DE 2.10 M Y 0.90 M DE ANCHO; 29 PZAS SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE HERRERIA CON DIMENSIONES DE 1.0 M DE ALTO Y 1.0 M DE LARGO; 29 PZAS SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA CON MEDIDAS DE 15 CM DE LARGO POR 20 CMS DE ALTO.			

OBRA							
No	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
01-N (UNO-NORMAL)	09 DE AGOSTO DE 2016	20 DE AGOSTO DE 2016	20 DE AGOSTO DE 2016	\$ 607,988.02	\$ 111,676.23	\$ 809,664.25	\$ 404,833.58
02-N (DOS-NORMAL)	21 DE AGOSTO 2016	31 DE AGOSTO 2016	31 DE AGOSTO 2016	\$ 333,625.68	\$ 53,412.14	\$ 387,037.82	\$ 193,515.01
03-F (TRES-FINQUITO)	01 DE SEPTIEMBRE DE 2016	01 DE SEPTIEMBRE DE 2016	07 DE SEPTIEMBRE DE 2016	\$ 43,423.07	\$ 6,947.89	\$ 50,370.96	\$ 25,284.41
TOTALES: \$				\$ 1,075,237.67	\$ 172,036.08	\$ 1,247,273.83	\$ 624,737.00

AJUSTE DE COSTOS							
No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
TOTALES: \$							

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO A FAVOR DE LA CONTRATANTE DE OBRA DE \$ 2,198.09 (DOS MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS 06/100 M.N.)

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN BALDO DE: (NO HUBO)





AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES  
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2014)	ACTA No. TUX-FISM-RAMO13-008-2018
-------	--	-----------------------------------

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 66 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS. RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIERREZ"

C. ING. ERWIN RABAZA SUAREZ  
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

ARG. GABRIEL ALEJANDRO RUIZ RINCON  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE EDIFICACION

ING. REYMONDO RUIZ CORDERO  
RESIDENTE SE. OBRA

POR "LA CONTRATISTA"  
CONSTRUCTORA EL CAMOIX S.A. DE C.V.

ING. JOSE JULIAN SANDOVAL RUIZ  
ADMINISTRADOR UNICO