

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS



GOBIERNO MUNICIPAL
2015-2018

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO MIXTO (MEZCLA DE RECURSOS) 90% FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2016) Y 10% RAMO 13	ACTA No.	TUX-FISM-RAMO13-021-2016
-------	---	----------	--------------------------

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS A LOS 03 DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES LOS C. ING. ERWIN HABAIZA SUAREZ ARO, GABRIEL ALEJANDRO RUIZ JINGÓN, Y ARO. GUSTAVO ALVAREZ HERNANDEZ, EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE; Y POR EL CONTRATISTA: CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA PERALTA Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.; REPRESENTADA POR EL C. JESÚS ALEJANDRO JIMÉNEZ MORALES, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO, PARA LI EVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA:

DILIGENCIA, ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 64 PÁRRAFO PRIMERO DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS OBRAS, EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, EN ADELANTE "EL CONTRATANTE" Y EL CONTRATISTA CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA PERALTA Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C. JESÚS ALEJANDRO JIMÉNEZ MORALES, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO, ING. ALFREDO FERNÁNDEZ DÍAZ SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN, EN ADELANTE, "EL CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACIÓN SE MENCIONAN:

I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA

OBRA: NO PROYECTU
CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DOMINICORIO EN LA AGEB No. 0710100011431

LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ

MUNICIPIO: TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS

CON FECHA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2016, LA CONTRATISTA, COMUNICÓ MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 64, PÁRRAFO PRIMERO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MEMAS VERIFICO CON FECHA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2016 LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE SE PROCEDE CON BASE A LOS ARTICULOS 64, PÁRRAFO PRIMERO DE LA CITADA LEY, A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA (O EMPRESA)	CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA PERALTA Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.	TELÉFONO	01 (991) 223 50 88
DOMICILIO FISCAL	3a. Paralela Sur No. 948 Colonia Las Terrazas C.P. 29000		
Nº DE REGISTRO DEL ICM			
Nº DE CONTRATO	TUX-FISM-RAMO13-021-2016	FECHA:	18 DE JULIO DE 2016
		PLAZO:	30 DIAS
		FECHA INICIO:	18 DE JULIO DEL 2016
		FECHA TERMINACION:	18 DE AGOSTO DEL 2016
		MONTO (CON IVA)	\$1,895,753.84
		MONTO ANTICIPA (CON IVA)	\$847,876.82
		FECHA:	06 DE AGOSTO DEL 2016



SOCIEDAD MUNICIPAL
2010 - 2018

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO MIXTO (MEZCLA DE RECURSOS) 50% FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2014) Y 50% RAMO 15	ACTA No.	TUX-FISM-RAMO 15-001-2016
-------	---	----------	---------------------------

AMPLIACIONES

MONTO

Nº DE CONVENIO

INCREMENTO (CON IVA)

MONTO TOTAL (CON IVA)

FECHA

PLAZO

FECHAS	REAL		SECUN ANTIGÜO
	INICIO	18 DE JULIO DEL 2016	19 DE AGOSTO DEL 2016
TERMINACIÓN	18 DE AGOSTO DEL 2016	03 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	

CONVENIO POR INDEFINICIÓN DE PROYECTO

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No.

INCREMENTO (DÍAS)

NATURAL(ES)

AJUSTE DE

COSTOS

MONTO (CON IVA)

DÍAS

DÍAS NAT

INICIO

TERMINACIÓN

PLAZO TOTAL

FECHA

RAMO DE INICIO DE OBRA

18 DE JULIO DEL 2016

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2015 Y LA FECHA DE TERMINACIÓN REAL ES EL 12 DE ENERO DE 2016

III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

FINANZAS

	NUMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA
ARTICULO	3005-010-00-0	\$147,079.92	18 DE JULIO DE 2015	ABIERTA
CUMPLIMIENTO	3005-01220-0	\$129,975.36	18 DE JULIO DE 2016	ABIERTA
VICIOS OCULTOS	3005-01371-0	\$169,576.36	03 DE SEPTIEMBRE DE 2016	ABIERTA

SANCIONES (CAUSAS Y SU IMPORTE)



GOBIERNO MUNICIPAL
2015-2018

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO MIXTO (MEZCLA DE RECURSOS) 90% FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2015) Y 10% RAVO 15	ACTA No.	TUX-FISM-RAMD15-021-2016
IV.- TRABAJOS EJECUTADOS			
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA:			
TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO NATURAL CON MANGUERA, DEMOLICION DE MURO DE CUALQUIER TIPO PARA APERTURA DE VANO DE ACCESO AL CUARTO ADICIONAL CON HERRAMIENTA MENOR, EXCAVACION CON PICO Y PALA PARA DESPLANTAR ZAPATAS AISLADAS DE CIMENTACION, EN MATERIAL TIPO 'B' HASTA 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD, CONSTRUCCION DE ZAPATA AISLADA DE 55 X 55 X 15 CENTIMETROS CON CONCRETO ARMADO CON ACHO DE REFUERZO DE 3/8" DE DIAMETRO CON F _y = 4,200 KG/CM2, RELLENO DE CEPA EN AREA DE ZAPATAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, DALA DESPLANTE DE 0.15 X 0.20 M, A BASE DE ESTRUCTURA ELECTROSOLDADA 15 X 20-# ARMADA CON 4 VARILLAS CORRUGADAS DE GRADO 60 DE 1/4" DE DIAMETRO, MURO DE BLOCK MACIZO DE LA REGION CON MEDIDAS DE 0.15 X 0.20 X 0.40 M, CASTILLOS DE 0.15 X 0.15 M, A BASE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA DE F _{cd} = 200 KG/CM2, CADENA DE CERRAMIENTO DE 0.15 X 0.20 M, LOSA DE CONCRETO HIDRAULICO F _{cd} = 200 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR ACABADO APARENTE, APLANADO EN MUROS A PLUMBO Y REGLA CON ALTURA MAXIMA DE 3.00 METROS, CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA, DE RESISTENCIA F _{cd} = 150 KG/CM2 DE 3 CM DE ESPESOR, INSTALACION ELECTRICA EN CUARTO ADICIONAL, PINTURA EN MURO INTERIORES Y EXTERIORES EN ALTURA DE HASTA TRES METROS, IMPERMEABILIZACION EN AZOTEA CON EMULSION ELASTOMERICA CON REBINAS ACRILICAS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE HERRERIA A BASE DE ANGULO CON MEDIDA DE 1" X 1" X 1/8" CON UNA ALTURA DE 2.10 M. X 0.90 M. DE ANCHO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE HERRERIA CON DIMENSIONES DE 1.00 M. DE ALTO X 1.00 M. DE LARGO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA CON MEDIDAS DE 15 CMS. DE LARGO POR 20 CMS. DE ALTO.			

OBRA							
No	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
01-A (UNO-NORMAL)	06 DE AGOSTO DEL 2016	14 DE AGOSTO DEL 2016	14 DE AGOSTO	\$ 82,031.82	\$ 131,845.94	\$ 925,970.00	\$ 477,339.08
02-B (DOS-NORMAL)	20 DE AGOSTO DEL 2016	26 DE AGOSTO DEL 2016	28 DE AGOSTO	\$ 659,891.53	\$ 1,064,892.64	\$ 785,342.17	\$ 392,521.00
03-F (TRES-NORMAL)	27 DE AGOSTO DEL 2016	03 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	03 DE SEPTIEMBRE	\$ 150,547.38	\$ 24,947.57	\$ 174,634.91	\$ 87,317.45
TOTALES:				\$ 1,692,470.73	\$ 261,686.15	\$ 1,954,157.04	\$ 957,177.53

AJUSTE DE COSTOS

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
TOTALES: \$							

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE OBRA DE \$ 0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.)

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE (NO HUBO)

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS



SECRETARÍA MUNICIPAL
2015-2018

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO MIXTO (MEZCLA DE RECURSOS) 80% FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2016) Y 20% RAMO 15	ACTA NÚ.	TUX-FSM-RAM015-021-2018
-------	---	----------	-------------------------

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 96 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MÁLA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI. PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVIENEN

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIERREZ"

C. ING. EDWIN RASAZA SUAREZ
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

ARG. GABRIEL ALEJANDRO RUIZ RINCÓN
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE EDIFICACIÓN

ARG. GUSTAVO ALVADEZ HERNANDEZ
RESIDENTE DE OEEA

POR "CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA PERALTA Y ASOCIADOS S.A. DE C.V."

C. JESÚS ALEJANDRO JIMÉNEZ MORALES
ADMINISTRADOR UNICO