

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO MIXTO (MEZCLA DE RECURSOS) 50% FISM 2016 Y 50% RAMO 15	ACTA No. TUX-FISM-RAMO15-022-2016
-------	--	-----------------------------------

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS A LOS 03 DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2016 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES LOS C. ING. ERWIN RABAZA SUAREZ, ARQ. GABRIEL ALEJANDRO RUIZ RINCÓN Y ARQ. GUSTAVO ALVAREZ HERNANDEZ, EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE EDIFICACION Y RESIDENTE DE OBRAS RESPECTIVAMENTE, Y POR EL CONTRATISTA ESPINOSA CONSTRUCCIONES Y SUPERVISORIA, S. A. DE C. V., REPRESENTADA POR LA C. MARÍA DEL REFUGIO ORTEGA ALDANA, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADORA ÚNICA, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA:

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CEFERRAN EN CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 64 PÁRRAFO PRIMERO DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA EN ADELANTE "EL CONTRATANTE" Y EL CONTRATISTA ESPINOSA CONSTRUCCIONES Y SUPERVISORIA, S. A. DE C. V., REPRESENTADA POR LA C. MARÍA DEL REFUGIO ORTEGA ALDANA, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO EN ADELANTE, "EL CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACION SE MENCIONAN:

I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA

OBRA Y/O PROYECTO:

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA AGEB Nos. 0710100011840, 0710100012035, 0710100011855

LOCALIDAD:	TUXTLA GUTIERREZ	MUNICIPIO: TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS
------------	------------------	--------------------------------------

CON FECHA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2016, LA CONTRATISTA COMUNICO MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 64, PARRAFO PRIMERO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS VERIFICO CON FECHA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2016 LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE SE PROCDE CON BASE A LOS ARTICULOS 64, PARRAFO PRIMERO DE LA CITADA LEY, A LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA Y/O EMPRESA:	ESPINOSA CONSTRUCCIONES Y SUPERVISORIA, S. A. DE C. V.	TELÉFONO:	1405915
DOMICILIO FISCAL:	AV. VIALIDAD No. 372, COL. LA VICTORIA, TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS		
No. DE REGISTRO DEL RCM:			
No. DE CONTRATO:	TUX-FISM-RAMO 15-022-2016		
FECHA:	18 DE JULIO DE 2016	PLAZO:	30 DIAS
FECHA INICIO:	18 DE JULIO DE 2016	FECHA TERMINACION:	16 DE AGOSTO DE 2016
MONTO (CON IVA)	\$605,194.34		
MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA)	\$301,597.17	FECHA	8 DE AGOSTO DE 2016



GOBIERNO MUNICIPAL
2011 - 2018

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO MIXTO (MEZCLA DE RECURSOS) 50% FISM 2016 Y 50% RAMO 15	ACTA No.	TUX-FISM-RAMO15-022-2016
-------	--	----------	--------------------------

AMPLIACIONES:

MONTO:

No. DE CONVENIO

INCREMENTO (CON IVA)

MONTO TOTAL (CON IVA)

FECHA

PLAZO:

FECHAS

	REAL	SEGUN ANTICIPADO
INICIO	08 DE AGOSTO DE 2016	08 DE AGOSTO DE 2016
TERMINACIÓN	06 DE SEPTIEMBRE DE 2016	06 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CONVENIO POR INDEFINICION DE PROYECTO:
CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No.

INCREMENTO (DIAS
NATURALES)
AJUSTE DE
COSTOS:
MONTO (CON IVA)

0 DIAS NAT.

INICIO

TERMINACION

PLAZO TOTAL

FECHA

AVISO DE INICIO DE OBRA:

08 DE AGOSTO DE 2016

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL DIA 08 DE AGOSTO DE 2016 Y LA FECHA DE TERMINACION REAL ES EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2016

III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

FIANZAS

	NÚMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA
ANTICIPADO	1723048	\$301,597.17	18 DE JULIO DE 2016	ACE FIANZAS MONTERREY, S. A.
CUMPLIMIENTO	1723051	\$60,319.43	18 DE JULIO DE 2016	ACE FIANZAS MONTERREY, S. A.
VICIOS OCULTOS	1760182	\$69,292.77	03 DE OCTUBRE DE 2016	ACE FIANZAS MONTERREY, S. A.

SANCIONES, (CAUSAS Y SU IMPORTE)

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO MIXTO (MEZCLA DE RECURSOS) 50% FISM 2016 Y 50% RAMO 15	ACTA No.	TUX-FISM-RAMO15-022-2016
-------	--	----------	--------------------------

IV.- TRABAJOS EJECUTADOS DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA.

SE REALIZÓ LA CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO PARA 14 BENEFICIARIOS EN LAS COLONIAS: PATRIA NUEVA, PASO LIMÓN, CERRO DE GUADALUPE, DEL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS, LA CUAL CONSISTE EN: 4 ZAPATAS AISLADAS DE 55 X 55 X 15 CMS CON CONCRETO ARMADO F'c= 200 KG/CM2 ARMADAS CON ACERO DE REFUERZO DE 3/8" DE DIAMETRO, CON UNA PLANTILLA SIMPLE DE 5 CMS DE ESPESOR CON CONCRETO F'c= 100 KG/CM2, CONSTRUCCIÓN DE DALA DE DESPLANTE DE 0.15 X 0.20 M. A BASE DE ESTRUCTURA DE ARMEX 10 X 15 CMS CON UNA SEPARACIÓN A CADA 15.8 CMS ELECTROSOLDADO DE Fy = 600KG/CM2 CON CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA DE F'c = 200 KG/CM2, ACABADO COMÚN, MURO DE BLOCK MACIZO DE LA REGIÓN CON MEDIDAS DE 0.15 X 0.20 X 0.40 M. JUNTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:4 DE MÁXIMO 10 MM DE ESPESOR, CASTILLOS DE 0.15 X 0.15 M. A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA F'c = 200 KG/CM2, T. M. A. DE 3/4" ARMADO CON ESTRUCTURA ELECTROSOLDADA DE 15 X 20- 4 GRADO 60 DE 1/4" DE DIAMETRO, LOSA DE CONCRETO HIDRÁULICO F'c = 200 KG/CM2 DE 10 CMS DE ESPESOR ACABADO APARENTE, ARMADA CON VARILLAS DE 3/8" SEGÚN PROYECTO, APLANADO EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON ALTURA MÁXIMA DE 3.00 MTS. ACABADO PULIDO FINO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:4 DE 1.5 CMS MÁXIMO DE ESPESOR, CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA, DE RESISTENCIA F'c = 150 KG/CM2 DE 8 CM DE ESPESOR, ACABADO PULIDO CON LLANA METÁLICA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN CUARTO ADICIONAL, A BASE DE FOCO EN MURO, APAGADOR SENCILLO, DOS CONTACTOS SENCILLOS, RAMALEO CON PÓLIDUCTO NARANJA DE 1/2" DE DIAMETRO, CABLEADO CON ALAMBRE DE COBRE CAL. 12 AWG AISLADO CON CAMISA THW ANTIFLAMA, PINTURA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES EN COLORES BÁSICOS PARA SUPERFICIES NUEVAS SOBRE APLANADO PULIDO FINO, IMPERMEABILIZACIÓN DE AZOTEA CON EMULSIÓN ELASTOMÉRICA CON RESINAS ACRILICAS BASE AGUA, CON COLOR ANTIREFLEJANTE, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE HERRERIA A BASE DE ÁNGULO MEDIDAS DE 1" X 1" X 1/8" CON MEDIDAS DE 2.10 X 0.90 MTS, TABLERO DE LÁMINA CAL. 20, PASADOR A BASE DE REDONDO DE 1/2" EN INTERIOR Y EXTERIOR DE LA PUERTA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA DE HERRERIA CON DIMENSIONES DE 1.00 X 1.00 MTS A BASE DE ÁNGULO DE 1" X 1" DE 1/8" DE ESPESOR CON UNA HOJA ABATIBLE, CON VIDRIO DE 5 MM DE ACUERDO AL PROYECTO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA CON MEDIDA DE 15 CMS DE LARGO POR 20 CMS DE ALTO, ELABORADA A BASE DE PLACA METÁLICA PLANA DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 26 CON VINIL AUTOADHERIBLE, CONFORME AL ANEXO PROPORCIONADO POR LA SEDATU.

OBRA							
No	PERÍODO DE EJECUCIÓN		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
01-N (UNO-NORMAL)	08 DE AGOSTO DE 2016	31 DE AGOSTO DE 2016	01 DE SEPTIEMBRE DE 2016	\$ 497,227.72	\$ 74,756.44	\$ 541,984.16	\$ 270,992.08
02-F (DOS-FINQUITO)	01 DE SEPTIEMBRE DE 2016	09 DE SEPTIEMBRE DE 2016	06 DE SEPTIEMBRE DE 2016	\$ 43,399.02	\$ 6,943.94	\$ 50,343.56	\$ 30,605.00
TOTALES				\$ 510,627.34	\$ 81,700.38	\$ 592,327.72	\$ 301,597.17

AJUSTE DE COSTOS

No	PERÍODO DE EJECUCIÓN		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
TOTALES				\$			

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO A FAVOR DE LA CONTRATANTE DE OBRA DE \$ 10,866.62 (DIEZ MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 62/100 M.N.)

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE (NO HUBO)

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS



GOBIERNO MUNICIPAL
2011 2018

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO MIXTO (MEZCLA DE RECURSOS) 50% FISM 2016 Y 50% RAMO 15	ACTA No.	TUX-FISM-RAMO15-822-2018
-------	--	----------	--------------------------

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 66 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIERREZ"

C. ING. ERWIN RABAZA SUAREZ
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

ARQ. GABRIEL ALEJANDRO RUIZ RINCON
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE EDIFICACION

ARQ. GUSTAVO ALVAREZ HERNANDEZ
RESIDENTE DE OBRA

POR "LA CONTRATISTA"

ESPINOSA CONSTRUCCIONES Y SUPERVISORIA, S.A. DE C.V.
C. LIC. MARIA DEL REFUGIO ORTEGA ALDANA

Y REPRESENTANTE TECNICO
ING. JAVIER ESPINOSA CALDERON