

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
DEPARTAMENTO DE EDIFICACION

ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y RAMO 15	ACTA No. TUX-FISM-RAMO15-023-2016
-------	--	--------------------------------------

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS A LOS 16 DÍAS DEL MES DE AGOSTO DE 2016 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES LOS C. ING. ERWIN RABAZA SUAREZ, C. ARQ. GABRIEL ALEJANDRO RUIZ RINCON Y EL C. ARQ. GUSTAVO ALVAREZ HERNANDEZ; EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE EDIFICACION Y RESIDENTE DE OBRA RESPECTIVAMENTE; Y POR EL CONTRATISTA REPRESENTADA POR EL C. ING. JORGE ALBERTO SOLIS PINEDO, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 64 PÁRRAFO PRIMERO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA EN ADELANTE "EL CONTRATANTE" Y EL CONTRATISTA GRUPO DINAMICO DE INGENIERIA, S. A. DE C. V., REPRESENTADA POR EL ING. JORGE ALBERTO SOLIS PINEDO, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO, EN ADELANTE, "EL CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACION SE MENCIONAN:

I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA

OBRA Y/O PROYECTO:
 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA AGEB No. 0710100012834

LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ

MUNICIPIO: TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS

CON FECHA 16 DE AGOSTO DE 2016, LA CONTRATISTA COMUNICO MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 64, PARRAFO PRIMERO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS VERIFICO CON FECHA 16 DE AGOSTO DE 2016 LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE SE PROCEDE CON BASE A LOS ARTICULOS 64, PARRAFO PRIMERO DE LA CITADA LEY, A LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA Y/O EMPRESA: GRUPO DINAMICO DE INGENIERIA, S. A. DE C. V. TELEFONO: (981)6164153
 DOMICILIO FISCAL: AV. ROSA DEL ORIENTE No. 271, FRACCIONAMIENTO EL BOSQUE, TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS
 No. DE REGISTRO DEL RCM: ATGSM-1716-47
 No. DE CONTRATO: TUX-FISM-RAMO15-023-2016 FECHA: 18 DE JULIO DE 2016 PLAZO: 30 DIAS

FECHA INICIO	18 DE JULIO DE 2016	FECHA TERMIN	16 DE AGOSTO DE 2016
MONTO (CON IVA)	\$1,206,388.68		
MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA)	\$603,194.34	FECHA	18-jul-16

AMPLIACIONES:

MONTO:

No. DE CONVENIO

INCREMENTO (CON IVA)

PLAZO:

MONTO TOTAL (CON IVA) FECHA

FECHAS	REAL	SEGUN ANTICIPO
INICIO	18 DE JULIO DE 2016	18 DE JULIO DE 2016
TERMINACIÓN	16 DE AGOSTO DE 2016	16 DE AGOSTO DE 2016

CONVENIO POR INDEFINICION DE PROYECTO:

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No.

INCREMENTO

(DIAS NATURALES) 0 DIAS NAT. INICIO

TERMINACION

PLAZO TOTAL

AJUSTE DE

COSTOS:

MONTO (CON IVA)

FECHA

AVISO DE INICIO DE OBRA: 18 DE JULIO DE 2016

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL DIA 18 DE JULIO DE 2016 Y LA FECHA DE TERMINACION REAL ES EL 16 DE AGOSTO DE 2016

III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

FIANZAS	NÚMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA
ANTICIPO	1722694	\$603,194.34	18-jul-16	ACE FIANZAS MONTERREY S. A.
CUMPLIMIENTO	1722689	\$120,638.87	18-jul-16	ACE FIANZAS MONTERREY S. A.
VICIOS OCULTOS	1784961	\$120,638.87	16-ago-16	ACE FIANZAS MONTERREY S. A.

SANCIONES. (CAUSAS Y SU IMPORTE)

IV.- TRABAJOS EJECUTADOS

DESCRIPCION GENERAL DE LA OBRA:

CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO MEDIANTE CIMENTACION A BASE DE ZAPATA AISLADA ARMADA CON ACERO DE REFUERZO, CONCRETO F'c=200 KG/CM2 T.M.A. DE 3/4"; MUROS DE BLOCK MACIZO DE LA REGION CON MEDIDAS DE 0.15 X 0.20 X 0.40 M. JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA, COLOCADO A PLOMO Y REGLA; CASTILLOS Y CADENAS A BASE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA DE F c= 200 KG/CM2, CON ESTRUCTURA ELECTROSOLDADA; PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA, LOSA DE CONCRETO HIDRAULICO F c= 200 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR ACABADO APARENTE, ARMADA CON VARILLAS DE 3/8"; APLANADO Y PINTURA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES; IMPERMEABILIZACION EN AZOTEA CON EMULSION ELASTOMERICA CON RESINAS ACRILICAS, BASE AGUA; INSTALACION ELECTRICA; PUERTA Y VENTANA DE HERRERIA.

OBRA

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	MORTIZACIONES
	DEL	AL					
01 N (UNO NORMAL)	18 DE JULIO DE 2016	31 DE JULIO DE 2016	31 DE JULIO DE 2016	\$ 894,353.51	\$ 143,096.56	\$ 1,037,450.07	\$ 518,725.04
02-F (DOS FINIQUITO)	01 DE AGOSTO DE 2016	16 DE AGOSTO DE 2016	16 DE AGOSTO DE 2016	\$ 146,638.73	\$ 23,301.88	\$ 168,938.61	\$ 84,468.30
TOTALES : \$				\$ 1,039,990.24	\$ 166,398.44	\$ 1,206,388.68	\$ 603,194.34

AJUSTE DE COSTOS

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	MORTIZACIONES
	DEL	AL					
TOTALES : \$							

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE OBRA DE \$ 0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.)

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 66 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIERREZ"

C. ING. ERWIN RABAZA SUAREZ
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

C. ARQ. GABRIEL ALEJANDRO RUIZ RINCON
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE EDIFICACION

C. ARQ. GUSTAVO ALVAREZ HERNANDEZ
RESIDENTE DE OBRA

POR "LA CONTRATISTA"

ING. JORGE ALBERTO SOLIS PINEDO
GRUPO DINAMICO DE INGENIERIA, S. A. DE C. V.
ADMINISTRADOR UNICO