



GOBIERNO MUNICIPAL  
2015-2018

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES  
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
DEPARTAMENTO DE EDIFICACION



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO MIXTO (MEZCLA DE DE RECURSOS) FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y RAMO 16	ACTA No.	TUX-FISM-RAMO15-025-2016
-------	--	----------	--------------------------

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS A LOS 09 DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES LOS **ING. ERWIN RABAZA SUAREZ, ARO. GABRIEL ALEJANDRO RUIZ RINCON Y ARO. MARCOS DE JESUS LÓPEZ ESPINOSA**, EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE EDIFICACION Y RESIDENTE DE OBRAS RESPECTIVAMENTE, Y POR EL CONTRATISTA, REPRESENTADA POR EL **ING. JOSÉ MANUEL DÍAZ HERNÁNDEZ**, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA:

DILIGENCIA ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 84 Y 86 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y RELACIONADOS CON LA MISMA, EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES EN ADELANTE "EL CONTRATANTE" Y EL CONTRATISTA, **CONSTRUCTORA CROIXA, S.C.**, REPRESENTADA POR EL **ING. JOSÉ MANUEL DÍAZ HERNÁNDEZ**, ADMINISTRADOR UNICO EN ADELANTE, "EL CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACIÓN SE MENCIONAN:

I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA  
OBRA Y/O PROYECTO:

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA AGEB NÚM. 0710100012161

LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ MUNICIPIO: TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS

CON FECHA **09 DE SEPTIEMBRE DE 2016**, LA CONTRATISTA COMUNICÓ MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 84 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS CON FECHA **09 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016** VERIFICÓ LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE SE PROCEDE CON BASE A LOS ARTÍCULOS 84, PÁRRAFO PRIMERO DE LA CITADA LEY, A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA Y/O EMPRESA:	CONSTRUCTORA CROIXA, S.C.	TELÉFONO:	967106 67 00
DOMICILIO FISCAL:	CALLE HERCULES No. 6, VISTA HERMOSA		
No. DE REGISTRO DEL RCM:	CCR1307155ND		
No. DE CONTRATO:	TUX-FISM-RAMO15-025-2016	FECHA:	18 DE JULIO DEL 2016
		PLAZO:	30 DIAS
		FECHA INICIO:	18 DE JULIO DE 2016
		FECHA TERMINACION:	18 DE AGOSTO DEL 2016
MONTO (CON IVA)	\$1,351,071.16		
MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA)	\$775,536.98	FECHA:	11 DE AGOSTO DEL 2016



GOBIERNO MUNICIPAL  
2015 - 2018

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES  
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
DEPARTAMENTO DE EDIFICACION



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO MIXTO (MEZCLA DE DE RECURSOS) FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y RAMO 15	ACTA No	TUX-F2M-RAMC15-025-2018
-------	--	---------	-------------------------

AMPLIACIONES

MONTO:

Nº DE CONVENIO

INCREMENTO (CON IVA)

MONTO TOTAL (CON IVA)

FECHA:

PLAZO:

FECHAS	REAL	SEGUN ANTIPO
INICIO	11 DE AGOSTO DEL 2018	11 DE AGOSTO DEL 2018
TERMINACION	08 DE SEPTIEMBRE DEL 2018	08 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

CONVENIO POR INDEFINICION DE PROYECTO  
CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No.

INCREMENTO (DIAS

NATURALES)

AJUSTE DE

COSTOS:

MONTO (CON IVA)

C DIAS NAT

INICIO

TERMINACION

PLAZO TOTAL

FECHA

AVISO DE INICIO DE OBRA

11 DE AGOSTO DEL 2018

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL DIA 11 DE AGOSTO DE 2018 Y LA FECHA DE TERMINACION REAL ES EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2018

III- DOCUMENTOS ADICIONALES

	NUMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA
FIANZAS	1325-00925-7	\$775,536.88	18-jul-18	AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V.
	1325-01118-5	\$156,107.12	18-jul-18	AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V.
	1325-01885-7	\$156,107.12	08-sep-18	AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V.

SANCIONES, CAUSAS Y SU IMPORTE:



GOBIERNO MUNICIPAL  
2015 - 2018

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES  
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
DEPARTAMENTO DE EDIFICACION



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO MIXTO (MEZCLA DE DE RECURSOS) FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y RAMO 15	ACTA No.	TUG-1528-RAMD15-025-2016
IV.- TRABAJOS EJECUTADOS			
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA			
<p>CONSTRUCCIÓN DE 36 (TREINTA Y SEIS) ACCIONES DE CUARTOS DORMITORIOS CONSISTENTES EN: TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO, DEMOLICIÓN DE MURO DE CUALQUIER TIPO, EXCAVACIÓN CON PICO Y PALA PARA DESPLANTAR ZAPATAS AISLADAS DE CIMENTACIÓN, EN MATERIAL TIPO "B" HASTA 2.00 M. DE PROFUNDIDAD; CONSTRUCCIÓN DE ZAPATA AISLADA DE 55 X 55 X 15 CENTÍMETROS CON CONCRETO ARMADO CON ACERO DE REFUERZO DE 3/8" DE DIÁMETRO CON FY= 4200 KG/CM2, CONCRETO F'c= 200 KG/CM2, RELLENO DE CÉPA EN ÁREA DE ZAPATAS CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, DALA DE DESPLANTE DE 0.15 X 0.20 M DE CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA DE F'c= 200 KG/CM2, MURO DE BLOQUE MACIZO DE LA REGIÓN CON MEDIDAS DE 0.15 X 0.20 X 0.40 M, CASTILLOS DE 0.15 X 0.15 M, A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA DE F'c= 200 KG/CM2, T.M.A. DE 3/4", CADENA DE CERRAMIENTO DE 0.15 X 0.20 M, DE CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA DE F'c= 200 KG/CM2, T.M.A. DE 3/4", LOSA DE CONCRETO HIDRÁULICO F'c= 200 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR ACABADO APARENTE, ARMADA CON VARILLAS DE 3/8", AFLANADO DE MUROS A PLOMO Y REGLA CON UNA ALTURA MÁXIMA DE 3.00 METROS, ACABADO PULIDO FINO, CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA, DE RESISTENCIA F'c= 150 KG/CM2 DE 8 CM DE ESPESOR, ACABADO PULIDO, INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN CUARTO ADICIONAL, COMPRENDE EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LÁMPARA FLUORESCENTE (FOCO) EN MURO, UN APAGADOR SENCILLO, DOS CONTACTOS SENCILLOS, RAMALEO CON POLIDUCTO COLOR NARANJA DE 13 MM DE DIÁMETRO, CABLEADO CON ALAMBRE DE COBRE CAL BRE 12 AWG, PINTURA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES EN ALTURA DE HASTA TRES METROS, EN COLORES BÁSICOS PARA SUPERFICIES NUEVAS SOBRE AFLANADO PULIDO FINO, IMPERMEABILIZACIÓN EN AZOTEA CON EMULSIÓN ELASTOMÉRICA CON RESINAS ACRÍLICAS, BASE AGUA, CON COLOR ANTIRREFLEJANTE COLOR TERRACOTA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE HERRERÍA A BASE DE ÁNGULO CON MEDIDA DE 1" X 1" X 1/8" CON UNA ALTURA DE 2.10 M X 0.90 M, DE ANCHO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA DE HERRERÍA CON DIMENSIONES DE 1.0 M DE ALTO X 1.0 DE LARGO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA CON MEDIDAS DE 29 CM. DE LARGO POR 10.15 CM. DE ALTO, ELABORADO A BASE DE PLACA METÁLICA PLANA, COLOR PLATEADA, CON FOTOGRAFADO EN TINTA NEGRA CONFORME AL ANEXO PROPORCIONADO POR "LA SEDATU".</p>			

OBRA							
CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA AGEB No. 0710100012181							
No.	PERÍODO DE EJECUCIÓN		FECHA DE ELABORACIÓN	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
01-IN (UNO NORMAL)	11 DE AGOSTO DE 2016	31 DE AGOSTO DEL 2016	31 DE AGOSTO DEL 2016	\$ 1,262,796.51	\$ 202,047.44	\$ 1,464,843.95	\$ 775,335.58
02-FIN (DOS-FINQUITO)	01 DE SEPTIEMBRE DE 2016	09 DE SEPTIEMBRE DE 2016	09 DE SEPTIEMBRE DE 2016	\$ 74,335.60	\$ 11,623.41	\$ 86,227.21	
TOTALES :				\$ 1,337,132.11	\$ 213,670.85	\$ 1,550,802.96	\$ 775,335.58

AJUSTE DE COSTOS

No.	PERÍODO DE EJECUCIÓN		FECHA DE ELABORACIÓN	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
TOTALES :				\$			

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE OBRA DE \$ 0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.)

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)



GOBIERNO MUNICIPAL  
2015-2018

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES  
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
DEPARTAMENTO DE EDIFICACION



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO MIXTO (MEZCLA DE DE RECURSOS) FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y RAMO 15	ACTA No.	TUX-FISM-RAMO15-025-2018
-------	--	----------	--------------------------

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 64 Y 66 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIERREZ"

C. ING. ERWIN RABAZA SUAREZ  
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

ARQ. GABRIEL ALEJANDRO RUIZ RINCON  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE EDIFICACIONES

ARQ. MARCOS DE JESUS LOPEZ ESPINOSA  
RESIDENTE DE OBRA

POR "LA CONTRATISTA"

CONSTRUCTORA GROIXA, S.C.  
ING. JOSÉ MANUEL DÍAZ HERNÁNDEZ  
ADMINISTRADOR UNICO

ING. SERGIO ANTONIO MENDOZA MONTOYA  
REPRESENTANTE TECNICO