



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

Table with 2 columns: FONDO (FONDO MIXTO (MEZCLA DE RECURSOS) FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM2016) Y RAMO 15) and ACTA No. (TUX-FISM-RAMO15-041-2016)

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS A LOS 22 DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES...

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 64 PARRAFO PRIMERO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS...

I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA

OBRA Y/O PROYECTO: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA AGEB. No. 0710100012482, EN TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS

Table with 2 columns: LOCALIDAD (MUNICIPIO: TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS)

CON FECHA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2016, LA CONTRATISTA COMUNICO MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS; POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 64, PARRAFO PRIMERO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS...

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

Table with contract details: CONTRATISTA Y/O EMPRESA (DISEÑO Y CONSTRUCCION GAM S.A. DE C.V.), TELEFONO (9048420000), DOMICILIO FISCAL (CALLE RODOLFO FIGUEROA S/N, COL. CENTRO, HUIXTLA, CHIAPAS), No. DE REGISTRO DEL RCM, No. DE CONTRATO (TUX-FISM-RAMO15-041-2016), FECHA (19 DE JULIO DE 2016), PLAZO (30 DIAS), FECHA INICIO (19 DE JULIO DE 2016), FECHA TERMINACION (16 DE AGOSTO DE 2016), MONTO (CON IVA) (\$1,126,218.08), MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA) (\$560,109.03), FECHA (24 DE AGOSTO DE 2016)

Handwritten signatures in blue ink.

Handwritten signatures and stamps at the top of the page.

SANCIÓNES (CAUSAS Y SU IMPORTE)

AFIANZADORA	FECHA	MONTO	NUMERO	TIPO
MAPFRE FIANZAS S.A	18-jul-16	\$112,021.81	0031600011192	ANTICIPO
MAPFRE FIANZAS S.A	18-jul-16	\$112,021.81	0031600011192	CUMPLIMIENTO
MAPFRE FIANZAS S.A	18-jul-16	\$560,108.03	0031600011191	VIOS CULTOS

FIANZAS

III. DOCUMENTOS ADICIONALES

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL DIA 24 DE AGOSTO DE 2016 Y LA FECHA DE TERMINACION REAL ES EL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2016

AVISO DE INICIO DE OBRA 24 DE AGOSTO DE 2016

CONVENIO POR MODIFICACION DE PROYECTO
 CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO NO.
 INCREMENTO DIAS
 NATURALES
 AJUSTE DE
 COSTOS
 MONTO (CON IVA)

FECHAS	INICIO	TERMINACION
REAL		
SEGUN ANTICIPO		

PLAZO
 INCREMENTO (CON IVA)
 MONTO TOTAL (CON IVA)
 FECHA

APLICACIONES	MONTO	NO. DE CONVENIO	INCREMENTO (CON IVA)	PLAZO
FONDO				

FONDO	ACTA No.	TUXFISM-RAMMO15-041-2016
FONDO MIXTO (MEZCLA DE RECURSOS) FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (PSM2016) Y RAMO 15		

ACTA DE RECEPCION DE OBRA

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS
 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES
 DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
 DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION

GOBIERNO MUNICIPAL
 2015 2018





AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO MIXTO (MEZCLA DE RECURSOS) FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM2016) Y RAMO 15	ACTA No	TUX-FISM-RAMC15-041-2018
IV.- TRABAJOS EJECUTADOS		<small>DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA:</small>	
<p>"Construcción de un cuarto de 12.00 m2 a base de zapatas aisladas de 55x55x15cms. Concreto de f'c=200Kgs/Cm2, muros de block de 15x20x40 cm, castillos de armex y dadas de concreto y losa maciza de concreto armado de 10 cm. de espesor. Piso firme de concreto hidráulico de 8cm de espesor, aplanados, pintura, instalación eléctrica, 01 puerta, 01 ventana e impermeabilizante. se ejecutaron 26 acciones.</p>			

OBRA							
No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
01-N	24 de agosto de 2016	7 de septiembre de 2016	24-ago-16	\$ 545,970.85	\$ 87,365.34	\$ 633,326.19	\$ 316,682.10
02-F	8 de septiembre de 2016	21 de septiembre de 2016	21-sep-16	\$ 416,035.52	\$ 66,985.68	\$ 484,521.20	\$ 243,446.93
TOTALES:				\$ 964,006.37	\$ 154,241.02	\$ 1,118,247.39	\$ 560,109.03

AJUSTE DE COSTOS							
No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
TOTALER:				\$			

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE OBRA DE \$ 1,973,67 (MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS 67/100 M N) I.V.A. INCLUIDO

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTOS MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO MIXTO (MEZCLA DE RECURSOS) FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM2016) Y RAMO 15	ACTA No.	TUX-FISM-RAMO15-041-2016
-------	--	----------	--------------------------

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 68 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIERREZ"

C. ING. ERWIN RABAZA SUAREZ
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

ARG. GABRIEL ALEJANDRO RUIZ RINCON
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE EDIFICACION

ING. REYMUNDO RUIZ CORDERO
RESIDENTE DE OBRA

POR "LA CONTRATISTA"

DISEÑO Y CONSTRUCCION GAM S.A. DE C.V.
LIC. GEORGINA COUTIÑO VERDUGO
ADMINISTRADOR UNICO