

**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS**

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES  
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
DEPARTAMENTO DE EDIFICACION



**ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA**

FONDO: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2016)      ACTA No: TUX-RICV-RAMC-15-011-2016

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS A LOS 22 DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES POR C. ING. ORLANDO RABAZA SUAREZ, ARQ. GABRIEL ALEJANDRO RUIZ RINCÓN E ING. JULIO CESAR RAMOS BALBOA, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE EDIFICACION Y RESIDENTE DE OBRAS RESPECTIVAMENTE Y POR EL CONTRATISTA MR. D' CANDOX CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. REPRESENTADA POR EL ING. QUINTILIANO RAMIREZ HERNANDEZ EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA:

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE OBLIGARAN EN CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 84 PARRAFO PRIMERO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS EN APLIANTE "EL CONTRATANTE" Y EL CONTRATISTA, REPRESENTADA POR EL ING. QUINTILIANO RAMIREZ HERNANDEZ, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO, EN ADELANTE "EL CONTRATISTA" DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACION SE EFECTUAN.

**I.- NOMBRE Y UBICACION DE LA OBRA**  
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA AGEB Nos. 0710100011778, 0710100012408  
LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS      MUNICIPIO: TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS

CON FECHA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2016, LA CONTRATISTA COMUNICO MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 84 PARRAFO PRIMERO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS VERIFICO CON FECHA 22 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016 LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS POR LO QUE SE PROCEDE CON BASE A LOS ARTICULOS 84, PARRAFO PRIMERO DE LA CITADA LEY, A LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.

**II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO**

CONTRATISTA Y EMPRESA: MR. D' CANDOX CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.      TELEFONO: (961) 616-46-04  
DOMICILIO FISCAL: CALLE HUPL HERNANDEZ SAN COL. RIVERA CERRO JILCO C.P. 29034

No. DE REGISTRO DEL RCM:      No. DE CONTRATO: TUX-FISM-RAMC-15-011-2016

FECHA:	18 DE JULIO DE 2016	PLAZO:	90 DIAS
FECHA INICIO:	16 DE JULIO DE 2016	FECHA TERMINACION:	16 DE AGOSTO 2016
FECHA INICIO DIFERIDO:	22 DE AGOSTO DE 2016	FECHA TERMINACION DIFERIDO:	20 DE SEPTIEMBRE DE 2016
MONTO (CON IVA):	\$ 775,636.88		
MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA):	\$ 357,767.80	FECHA:	

AMPLIACIONES: NO HUBO  
MONTOS: NO HUBO  
No. DE CONVENIO: NO HUBO  
INCREMENTO (CON IVA): NO APLICA      MONTO TOTAL (CON IVA): NO APLICA      FECHA: NO APLICA  
PLAZO: NO APLICA

FECHAS	REAL		SEGUN ANTICIPO
	INICIO	18 DE JULIO DE 2016	22 DE AGOSTO DE 2016
TERMINACION	16 DE AGOSTO DE 2016	20 DE SEPTIEMBRE DE 2016	

CONVENIO POR DICTAMEN DE PROYECTO: NO HUBO  
CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO: NO HUBO  
INCREMENTO (CON IVA): NO APLICA      INICIO:      TERMINACION:      PLAZO TOTAL:      FECHA:

AVISO DE INICIO DE OBRA: 22 DE AGOSTO DE 2016

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL DIA 18 DE JULIO DE 2016 Y LA FECHA DE TERMINACION REAL, ES EL 16 DE AGOSTO DE 2016 Y LA FECHA POR DIFERIMIENTO DE ANTICIPO ES DEL 22 DE AGOSTO DEL 2016 A: 20 DE SEPTIEMBRE DE 2016

Firma 1 de 3



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS



SUBSECTOR MUNICIPAL  
2013-2015

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES  
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
DEPARTAMENTO DE EDIFICACION



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO

FONDOPARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) 2015

ACTA N°

TUX-FISM RAMOS-011-2015

III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

	NUMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA
FANZAS				
ANTICPO	3410-007-R-9	\$367,787.80	15 DE JULIO DE 2015	ASERTA
CUMPLIMINTO	3410-00719-S	\$17,262.58	16 DE JULIO DE 2015	ASERTA
VOCES OCULTOS	3410-0068-R	\$77,953.56	20 DE SEPTIEMBRE DE 2015	ASERTA

SANCIONES, CAJAS Y SU IMPORTE

IV.- TRABAJOS EJECUTADOS

DESCRIPCION GENERAL DE LA OBRA

CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIO, EL CUAL CUENTA CON LOS SIGUIENTES CONCEPTOS: TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO NATURAL, EXCAVACION CON PICO Y PALA PARA DESPLANTAR ZAPATAS AISLADAS DE CIMENTACION, EN MATERIAL TIPO "B" HASTA 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD, EN UNA SECCION DE 0.65 X 0.65 MTS Y UNA ALTURA DE 0.65 MTS, CONSTRUCCION DE ZAPATA AISLADA DE 55 X 55 X 15 CENTIMETROS CON CONCRETO ARMADO CON ACERO DE RECUERZO DE 3/8" DE DIAMETRO CON F<sub>ck</sub>= 4,200 KG/CM<sup>2</sup>, RELLENO DE COTA EN AREA DE ZAPATAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, DALA DESPLANTE DE 0.15 X 0.20 M. A PASO DE ESTRUCTURA ELECTROSOLDADA 15 X 20.4 ARMADA CON 4 VARILLAS CORRUGADAS DE GRADO 60 DE 1/4" DE DIAMETRO, CON ESTRIBOS LISOS DE GRADO 50 CON SECCION 10.1 X 15 CM CON UNA SEPARACION A CADA 15.8 CM, ELECTROSOLDADOS DE F<sub>ck</sub>= 8000 KG/CM<sup>2</sup>, CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA DE F<sub>ck</sub>= 200 KG/CM<sup>2</sup>, ACABADO COMUN, MURO DE BLOCK MACIZO DE LA REGION CON MEDIDAS DE 0.15 X 0.20 X 0.40 M, JUNTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCION 1:4 DE MAXIMO DE 13 CM DE ESPESOR, COLOCADO A PLOMO Y REGLA, CON UN MAXIMO DE DESPLOME DEL 0.4%, CAJILLOS DE 0.15 X 0.15 M, A BASE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA DE F<sub>ck</sub>= 200 KG/CM<sup>2</sup>, T.M.A. DE 3/4", CON ESTRUCTURA ELECTROSOLDADA 15 X 15.4, GRADO 50 DE 1/4" DE DIAMETRO, CON ESTRIBOS LISOS DE GRADO 50 CON SECCION 10.1 X 10.1 CM CON UNA SEPARACION A CADA 15.8 CM, DE F<sub>ck</sub>= 8000 KG/CM<sup>2</sup>, ACABADO COMUN, CALINA DE CERRAMIENTO DE 0.15 X 0.20 M, DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA DE F<sub>ck</sub>= 200 KG/CM<sup>2</sup>, T.M.A. DE 3/4" ARMADO CON ESTRIBO PARA ELECTROSOLDADA DE 15 X 20.4 GRADO 50 DE 1/4" DE DIAMETRO, CON ESTRIBOS LISOS DE GRADO 50 CON SECCION 10.1 X 15 CM CON UNA SEPARACION A CADA 15.8 CM ELECTROSOLDADOS, DE F<sub>ck</sub>= 8000 KG/CM<sup>2</sup>, ACABADO COMUN, LOSA DE CONCRETO HIDRAULICO F<sub>ck</sub>= 200 KG/CM<sup>2</sup> DE 10 CM DE ESPESOR ACABADO APARENTE, ARMADA CON VARILLAS DE 3/8" SEGUN PROYECTO, ACABADO, HABILITADO, Y ARMADO DEL ACERO DE REFORZO, APLANADO EN MUROS A PLOMO Y REGLA, CON ALTIURA MAXIMA DE 3.00 METROS, ACABADO PULIDO FINO CON MORTERO CEMENTO ARENA EN PROPORCION 1:4 DE 1.5 CMS, MAXIMO DE ESPESOR, CONSTRUCCION DE MEO FRME DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA, DE RESISTENCIA F<sub>ck</sub>= 150 KG/CM<sup>2</sup> DE 5 CM DE ESPESOR, ACABADO PULIDO CON LLANA METALICA, INSTALACION ELECTRICA EN CUARTO ADICIONAL, COMPRENDE EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE LA LAMPARA INCANDESCENTE (FOCO) EN MURO, UN APAGADOR SENCILLO, DOS CONTACTOS SENCILLOS, RAMALEO CON FOLIODUCTO NARANJA DE 1/2" DE DIAMETRO, CABLEADO CON ALAMRE DE COBRE CAL 12 AWG AISLADO CON CAMISA THW ANTIFLAMA, PINTURA EN MURO INTERIORES Y EXTERIORES EN ALTURA DE HASTA TRES METROS, EN COLORES BASICOS PARA SUPERFICIES NUEVAS SOBRE APLANADO PULIDO FINO, COMPRENDE LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE, APLICACION DE SELLADOR VINILICO CLASICO, Y PINTURA DE ACUERDO A LO INDICADO EN LAS FICHAS TECNICAS DE LOS FABRICANTES, IMPERMEABILIZACION EN AZOTEA CON EMULSION ELASTOMERICA CON RESINAS ACRILICAS, BASE AGUA, CON COLOR ANTIRREFLEJANTE COLOR TERRACOTA, COMPRENDE LA LIMPIEZA DE LA LOSA, SELLADO DE FISURAS, HUMEDADEO Y COLOCACION DE IMPERMEABILIZANTE A DOS MANOS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE HERRERIA A BASE DE ANGULO CON MEDIDA DE 1" X 1" X 1/8" CON UNA ALTURA DE 2.10 M. X 0.80 M. DE ANCHO, TABLERO DE LAMINA CALORE 20, PASADOR A BASE DE REDONDO DE 1/2" EN INTERIOR Y EXTERIOR DE LA PUERTA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE HERRERIA CON DIMENSIONES DE 1.00 M. DE ALTO X 1.00 M. DE LARGO, A BASE ANGULO DE 1" DE 1/8" DE ESPESOR CON UNA HOJA AJUSTABLE, CON VIDRIO DE 5 MM DE ACUERDO AL PROYECTO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA CON MEDIDAS DE 15 CMS. DE LARGO POR 20 CMS. DE ALTO, ELABORADO A BASE DE PLACA METALICA PLANA DE ACERO

CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA AGEES N° 07-100011724, 971010012463

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
01N	22 DE AGOSTO DE 2015	31 DE AGOSTO DE 2015	31 DE AGOSTO 2015	\$ 487,433.87	\$ 74,787.44	\$ 542,231.41	\$ 271,148.71
02FN	01 DE SEPTIEMBRE DE 2015	30 DE SEPTIEMBRE DE 2015	01 DE SEPTIEMBRE DE 2015	\$ 201,081.19	\$ 32,179.08	\$ 233,264.17	\$ 116,627.08
TOTALES : \$				688,565.16	106,970.42	775,535.58	387,775.79

AJUSTE DE COSTOS

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
TOTALES : \$							

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE OBRA DE 5.000 CERO PESOS (5,000 M.N.)  
CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTOS RESULTA UN SALDO DE (NO HAY)

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS



GOBIERNO MUNICIPAL  
2015 - 2018

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES  
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
DEPARTAMENTO DE EDIFICACION



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FSM 2018)

ACTA No

TUXFSM-RA/015-011 2018

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 68 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMA RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI - PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIERREZ"

C. ING. EDUARDO TABAZA SUAREZ  
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

ARC. GABRIEL ALEJANDRO RUIZ RINCON  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE EDIFICACION

MRS. JULIO CESAR RAMOS BALBOA  
PRESIDENTE DE OBRA

POR "LA CONTRATISTA"

ING. QUINTILLANO RIVERA HERNANDEZ  
VR D' CANDOX CONSTRUCCIONES, S A DE C.V.  
ADMINISTRADOR UNICO