



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
DEPARTAMENTO DE EDIFICACION



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	MPE FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FSM 2014) Y MPE RAMO 11	ACTA No TUG-FCIS-RAM013-014-2018
-------	---	----------------------------------

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS A LOS 18 DÍAS DEL MES DE AGOSTO DE 2018 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES LOS C. ING. ERWIN TABAZA SUAREZ, ARO. GABRIEL ALEJANDRO RUIZ JONCÓN Y EL ARO. GUSTAVO ALVAREZ HERNANDEZ; EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE EDIFICACION Y PRESIDENTE DE OBRA RESPECTIVAMENTE; Y POR EL CONTRATISTA REPRESENTADA POR EL C. JOSÉ GENARO RIVERA MORENO, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 84 Y 85 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS EN ADELANTE "EL CONTRATANTE" Y EL CONTRATISTA, REPRESENTADA POR EL C. JOSÉ GENARO RIVERA MORENO, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO "EL CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACIÓN SE MENCIONAN:

I. NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA

OBRA Y PROYECTO
CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA AZED No. 0710130012349

LOCALIDAD	TUXTLA GUTIERREZ	MUNICIPIO: TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS
-----------	------------------	--------------------------------------

CON FECHA 18 DE AGOSTO DE 2018, LA CONTRATISTA COMPROBÓ MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 84 Y 85 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS CON FECHA 18 DEL MES DE AGOSTO DE 2018 VERIFICÓ, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO CON BASE A LOS ARTÍCULOS 84, PÁRRAFO PRIMERO DE LA CITADA LEY A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.

II. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA Y/O EMPRESA DOMICILIO FISCAL No. DE REGISTRO DEL RFC No. DE CONTRATO	SRO CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA S A DE C V TUXTLA RAMONIS-014-2018	TELÉFONO (981) 2389873
	FECHA	18 DE JULIO DE 2018
	FECHA INICIO	18 DE JULIO DE 2018
	PLAZO	30 DIAS NATURALES
	FECHA TERMINACIÓN	18 DE AGOSTO DE 2018
	MONTOS (CON IVA)	MILLONES \$M
	MONTOS DEL ANTIPO (CON IVA)	MILLONES \$M
	FECHA	18 DE JULIO DE 2018



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
DEPARTAMENTO DE EDIFICACION



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

POBDO	80% FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISAM 80%) Y 20% PAISO 10	ACTA N.º TUG-PIEM-ALBO-13-014-2016
-------	---	------------------------------------

AMPLIACIONES		
MONTO		
DE COMIENZO		
INCREMENTO (CON IVA)	MONTO TOTAL (CON IVA)	FECHA
PLAZO		
FECHAS	REAL	BOCH ANTICIPA
INICIO	18 DE JULIO DE 2016	18-07-16
TERMINACION	16 DE AGOSTO DE 2016	16-ago-16

CONVENIO POR MODIFICACION DE PROYECTO	
CONVENIO MODIFICACION EN TIEMPO N.º	
INCREMENTO NATURAL/EN ABASTE DE COSTOS	
MONTO (CON IVA)	
FECHA	

AREA DE INICIO DE OBRA

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL DIA 18 DE JULIO DE 2016 Y LA FECHA DE TERMINACION REAL ES EL 16 DE AGOSTO DE 2016

II.- DOCUMENTOS ADICIONALES

	DESCRIPCION	MONTO	FECHA	AUTORIZADORA
PANZAS	ANTICIPA	1,728,000	18 DE JULIO DE 2016	ACE PANZAS MONTERRREY
	CUMPLIMIENTO	1,728,000	18 DE JULIO DE 2016	ACE PANZAS MONTERRREY
	VISION OCUAL TOR	1,728,000	16 DE AGOSTO DE 2016	ACE PANZAS MONTERRREY

REVISIONES (CAUSAS Y SU IMPORTE)

(Handwritten signature and stamp)



MUNICIPIO MUNICIPAL
2011 2012

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

DEPARTAMENTO DE EDIFICACION



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

PROYECTO	80% FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (PROSI 2014) Y 20% PLAZO 12	ACTA N° TUX-PROSI-2014-014-2014
----------	--	---------------------------------

IV.- TRABAJOS EJECUTADOS DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA:

SE CONSTRUYERON 11 CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS, A LAS FUENTES BENEFICARIAS DEL CONCRETO EN LA CONSTRUCCIÓN DE ZAPATA AMBLADA DE 22.5X13 CM DE CONCRETO ARMADO DE ACERO DE REFORZO DE 3/4" DE DIAMETRO CON 774# 200 KG/CM², DALLA DE PLANTE DE 8.13 X 8.20 M. A BASE DE ESTRUCTURA ELECTROBOLGADA 18 X 25# ARMADA CON 4 VARILLAS CONJUGADAS DE GRADO 40 DE 1/2" DE DIAMETRO, CON ESTRIBOS LIBRE DE GRADO 40 CON SECCION 13.1 X 13 CM CON UNA SEPARACION A CADA 12.8 CM ELECTROBOLGADOS, DE 77# 200 KG/CM², CONCRETO HERRALLICO HECHO EN OBRA DE F' C= 300 KG/CM², MURO DE BLOCK MACIZO DE LA REGION CON MEDIDAS DE 8.13 X 5.25 X 0.43 M, ACABADO CON MORTERO CEMENTO ARENA EN PROPORCION 1:4 DE MISMO DE 18 MM DE ESPESOR, CASTILLOS DE 8.13 X 8.13 M. A BASE CONCRETO HERRALLICO HECHO EN OBRA DE F' C= 300 KG/CM², T.M.A. DE 30", CON ESTRUCTURA ELECTROBOLGADA 17 X 25# GRADO 40 DE 1/2" DE DIAMETRO, CON ESTRIBOS LIBRE DE GRADO 40 CON SECCION 10.1 X 10.1 CM CON UNA SEPARACION A CADA 12.8 CM, DE 77# 200 KG/CM², CADENA DE CERRAMIENTO DE 5.18 X 5.25 M, DE CONCRETO HERRALLICO HECHO EN OBRA DE F' C= 300 KG/CM², T.M.A. DE 30" ARMADO CON ESTRUCTURA ELECTROBOLGADA DE 18 X 25# GRADO 40 DE 1/2" DE DIAMETRO, CON ESTRIBOS LIBRE DE GRADO 40 CON SECCION 13.1 X 13 CM CON UNA SEPARACION A CADA 12.8 CM ELECTROBOLGADOS, DE 77# 200 KG/CM², LOBA DE CONCRETO HERRALLICO F' C= 300 KG/CM² DE 12 CM DE ESPESOR ACABADO APARENTE, ARMADA CON VARILLAS DE 3/8", APLANADO EN MUROS A PLANO Y PISOS CON ALTURA MAXIMA DE 3.00 METROS, ACABADO PULIDO FINO CON MORTERO CEMENTO ARENA EN PROPORCION 1:4 DE 1:1.5 C.M.S. CONSTRUCCION DE PISO FINO DE CONCRETO HERRALLICO HECHO EN OBRA, DE RESISTENCIA F' C= 100 KG/CM² DE 8 CM DE ESPESOR, ACABADO PULIDO CON 6.5 MM METALICA, INSTALACION ELECTRICA EN CUARTO ADICIONAL, COMPRENEN EL BOMBETE Y COLOCACION DE LA LAMPARA INCANDESCENTE (PODOS EN MURO, UN APAGADOR GENERAL DOS CONTACTOS DOBLES, RAMALDO CON POLICUETO NARANJA DE 1/2" DE DIAMETRO CABLEADO CON ALAMBRE DE COBRE CAL. 12 AWG AMBLADO CON CAMISA THER ANTIPLAMA, PINTURA EN MURO INTERIORES Y EXTERIORES EN ALTURA DE HASTA TRES METROS EN COLORES BASICOS PARA SUPERFICIES LIEVAS SOBRE APLANADO PULIDO FINO, COMPRENEN LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE, APLICADOR DE SELLADOR VINILO CLASICO IMPERMEABILIZACION EN ALTURA CON EVALUACION ELASTOMERICA CON RESINAS ACRILICAS, BASE AGUA, CON COLOR ANTIREFLEJANTE COLOR TERRAZOTA, COMPRENEN LA LIMPIEZA DE LA LISA, SELLADO DE JUNTAS, PUNZONADO Y COLOCACION DE IMPERMEABILIZANTE A DOS MANOS, COLOCACION DE VENTANA DE HERRERA CON DIMENSIONES DE 1.03 M DE ALTO X 1.03 M DE LARGO A BASE ANGULO DE 17 DE 1/4" DE ESPESOR CON UNA HOJA ABATIBLE, CON VIERO DE 8 MM, BOMBETE Y COLOCACION DE PUERTA DE HERRERA A BASE DE ANGULO CON MEDIDA DE 1' X 1' A 1/4" CON UNA ALTURA DE 2.15 M X 2.15 M DE ANCHO, TABLERO DE LAMINA CALBRE 20 PASADORA A BASE DE REDONDO DE 10" EN INTERIOR Y EXTERIOR DE LA PUERTA, COLOCACION DE PLACA CON MEDIDAS DE 13 CM DE LARGO POR 20 CM DE ALTO BLANQUEADO A BASE DE PLACA METALICA PLANA DE ACERO INOXIDABLE CAL. 36 COLOR PLATADA CON FOTODORADO EN TINTA, CONFORME AL ANEXO PROPORCIONA POR LA "REDA" Y

CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA ASCEB 07180613214

No	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DES	AL					
01 N (UNO NORMAL)	23 DE JULIO DE 2018	31 DE JULIO DE 2018	21 DE JULIO DE 208	\$ 618,813.82	\$ 96,170.87	\$ 714,984.69	\$ 338,421.00
02 F (DOS FINQUITO)	01 DE AGOSTO DE 2018	18 DE AGOSTO DE 2018	18 DE AGOSTO DE 2018	\$ 65,294.74	\$ 12,743.18	\$ 78,037.92	\$ 45,818.95
TOTALES (2)				\$ 684,108.56	\$ 108,914.05	\$ 793,022.61	\$ 384,240.95

AJUSTE DE COSTOS

No	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DES	AL					
TOTALES (1)							

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE OBRA DE \$0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.).

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE \$0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.).







AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS
 SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES
 DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 DEPARTAMENTO DE EDIFICACION



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	80% FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FSM 2011) Y 20% RAMO 13	ACTA No. TUG/FSM-RAMOS-014-2011
-------	---	---------------------------------

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 66 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS M.S.M.A.S, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL M. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIERREZ"

C. ING. ERWIN RABAZA SUAREZ
 DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

ARQ. GABRIEL ALFONSO RUIZ RINCON
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE EDIFICACION

ARQ. GUSTAVO ALVAREZ HERNANDEZ
 SUPERVISOR DE OBRA

POR "LA CONTRATISTA"

JBO CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA S DE C.V.
 C.ING. JOSE GENARO RIVERA MORENO
 ADMINISTRADOR UNICO