

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES  
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
DEPARTAMENTO DE EDIFICACION



GOBIERNO MUNICIPAL  
2015 - 2018

ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	50% FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2016) Y 50% RAMO 15	ACTA No: TUX-FISM-RAMO15-004-2016
-------	--	-----------------------------------

LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS A LOS 16 DÍAS DEL MES DE AGOSTO DE 2016 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ A TRAVÉS DE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES LOS C. ING. ERWIN RABAZA SUAREZ, ARQ. GABRIEL ALEJANDRO RUIZ RINCON Y EL ARQ. MARCOS DE JESUS LOPEZ ESPINOSA; EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE EDIFICACION Y RESIDENTE DE OBRA RESPECTIVAMENTE; Y POR EL CONTRATISTA REPRESENTADA POR EL C. HORACIO MARTINEZ CLEMENTE, EN SU CARACTER DE APODERADO LEGAL, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA

DILIGENCIA ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 64 Y 66 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ A TRAVÉS DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS EN ADELANTE "EL CONTRATANTE" Y EL CONTRATISTA, REPRESENTADA POR EL C. C. HORACIO MARTINEZ CLEMENTE, EN SU CARACTER DE APODERADO LEGAL, EN ADELANTE "EL CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACION SE MENCIONAN:

I.- NOMBRE Y UBICACION DE LA OBRA

OBRA Y/O PROYECTO:

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA AGEB NOS. 0710100011823, 0710100011847, 0710100012355, 0710100371658, 0710100371639, 0710100372340, 071010001204A, 0710100012430, 0710100010611, 07101000452660.

LOCALIDAD: COPOYA, EL JOBO Y TUXTLA GUTIERREZ. MUNICIPIO: TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS

CON FECHA 16 DE AGOSTO DE 2016, LA CONTRATISTA COMUNICO MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 64 Y 66 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS CON FECHA 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2016 CONFIRMO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO CON BASE A LOS ARTICULOS 64, PARRAFO PRIMERO DE LA CITADA LEY A LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.....

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA Y/O EMPRESA:	CONSTRUCTORA LA CEJIRA DEL SURESTE DE CHIAPAS S.A DE C.V.		TELÉFONO:	(981) 633 38	
DOMICILIO FISCAL:	CALLE AZUCENAS # 319 FRACCIONAMIENTO LAS FLORES (SECH) - C.P. 29044 TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS				
No. DE REGISTRO DEL RCM:		FECHA:	16 DE JULIO DE 2016	PLAZO:	30 DIAS NATURALES
No. DE CONTRATO:	TUX-FISM-RAMO15-004-2016	FECHA INICIO:	16 DE JULIO DE 2016	FECHA TERMINACION:	16 DE AGOSTO DE 2016
		MONTO (CON IVA):	\$904,791.51		
		MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA):	\$452,395.76	FECHA:	16 DE JULIO DE 2016



GOBIERNO MUNICIPAL  
2016-2018

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES  
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
DEPARTAMENTO DE EDIFICACION



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	50% FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2016) Y 50% RAMO 16	ACTA No. TUX-FISM-RAMO16-004-2016
-------	--	-----------------------------------

AMPLIACIONES:

MONTO:

No. DE CONVENIO

INCREMENTO (CON IVA)

MONTO TOTAL (CON IVA)

FECHA:

PLAZO:

FECHAS	REAL		SEGUN ANTICIPO
	INICIO	18 DE JULIO DE 2016	18 DE JULIO DE 2016
TERMINACIÓN	16 DE AGOSTO DE 2016	16 DE AGOSTO DE 2016	

CONVENIO POR INDEFINICIÓN DE PROYECTO:

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No.

INCREMENTO (DIAS

NATURALES)

AJUSTE DE

COSTOS:

MONTO (CON IVA)

0 DIAS NAT. INICIO

TERMINACION

PLAZO TOTAL

FECHA

FECHA DE INICIO DE OBRA

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL DIA 18 DE JULIO DE 2016 Y LA FECHA DE TERMINACION REAL ES EL 16 DE AGOSTO DE 2016.

III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

FIANZAS	NUMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA
ANTICIPO	3889-01223-2	\$452,395.78	18 DE JULIO DE 2016	AFIANZADORA ASERTA S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO ASERTA
CUMPLIMIENTO	3889-01224-3	\$90,479.15	18 DE JULIO DE 2016	AFIANZADORA ASERTA S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO ASERTA
VICIOS OCULTOS	388901331-4	\$90,479.15	16 DE AGOSTO DE 2016	AFIANZADORA ASERTA S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO ASERTA

SANCIONES (CAUSAS Y SU IMPORTE)



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES  
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
DEPARTAMENTO DE EDIFICACION



GOBIERNO MUNICIPAL  
2015 - 2018

ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	50% FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2016) Y 50% RAMO 15	ACTA No: TUX-FISM-RAMO15-004-2016
-------	--	-----------------------------------

IV.- TRABAJOS EJECUTADOS

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA:

SE CONSTRUYERON 21 CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS, A LAS SIGUIENTES BENEFICIARIAS: AURA GUADALUPE VAZQUEZ CRUZ, MAGNOLIA MORALES ALVAREZ, ZENAIIDA JIMENEZ CUNDAPI, CARMELA GOMEZ HERNANDEZ, MARIA ANGELA LOPEZ GUTIERREZ, MARIA ANGELA LOPEZ ALVAREZ, REYNALDA MENDEZ HERNANDEZ, MARIA PAULINA MENDEZ HERNANDEZ, MARIA LUISA NAFATE CHILON, TERESA DE JESUS HERNANDEZ PEREZ, LEONIDES JIMENEZ CUNDAPI, LAURA GABRIELA PEREZ HERNANDEZ, MARIA GABRIELA ESCOBAR MORALES, FLORA PEREZ PAREDES, MARIA MIREYA DE LA CRUZ CLAN, MARIA ESTHER GONZALEZ JIMENEZ, MARTHA LILIA ABADIA INDI I, MARIA ELENA GOMEZ PEREZ, JORGE CHACON CLEMENTE, FRANCISCA FLORIANA FONSECA MORALES, GUADALUPE MAZA PEREZ, QUE CONSISTIO EN LA CONSTRUCCIÓN DE ZAPATA AISLADA DE 55X55X15 CM DE CONCRETO ARMADO DE ACERO DE REFUERZO DE 3/8" DE DIÁMETRO CON F'Y=4,200 KG/CM<sup>2</sup>, DALA DESPLANTE DE 0.15 X 0.20 M. A BASE DE ESTRUCTURA ELECTROSOLDADA 15 X 20.4 ARMADA CON 4 VARILLAS CORRUGADAS DE GRADO 60 DE 1/4" DE DIAMETRO, CON ESTRIBOS LISOS DE GRADO 50 CON SECCION 10.1 X 15 CM CON UNA SEPARACION A CADA 15.8 CM ELECTROSOLDADOS DE F'Y= 6000 KG/CM<sup>2</sup>, CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA DE F'c= 200 KG/CM<sup>2</sup>, MURO DE BLOCK MACIZO DE LA REGION CON MEDIDAS DE 0.15 X 0.20 X 0.40 M, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:4 DE MAXIMO DE 10 MM DE ESPESOR, CASTILLOS DE 0.15 X 0.15 M, A BASE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA DE F'c= 200 KG/CM<sup>2</sup>, T.M.A. DE 3/4", CON ESTRUCTURA ELECTROSOLDADA 15 X 15.4, GRADO 60 DE 1/4" DE DIAMETRO, CON ESTRIBOS LISOS DE GRADO 50 CON SECCION 10.1 X 10.1 CM CON UNA SEPARACION A CADA 15.8 CM, DE F'Y= 6000 KG/CM<sup>2</sup>, CADENA DE CERRAMIENTO DE 0.15 X 0.20 M, DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA DE F'c= 200 KG/CM<sup>2</sup>, T.M.A. DE 3/4" ARMADO CON ESTRUCTURA ELECTROSOLDADA DE 15 X 20.4 GRADO 60 DE 1/4" DE DIAMETRO, CON ESTRIBOS LISOS DE GRADO 50 CON SECCION 10.1 X 15 CM CON UNA SEPARACION A CADA 15.8 CM ELECTROSOLDADOS, DE F'Y= 6000 KG/CM<sup>2</sup>, LOSA DE CONCRETO HIDRAULICO F'c= 200 KG/CM<sup>2</sup> DE 10 CM DE ESPESOR ACABADO APARENTE, ARMADA CON VARILLAS DE 3/8", APLANADO EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON ALTURA MAXIMA DE 3.00 METROS, ACABADO PULIDO FINO CON MORTERO CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN 1:4 DE 1:5 CMS, CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA, DE RESISTENCIA F'c= 150 KG/CM<sup>2</sup> DE 8 CM DE ESPESOR, ACABADO PULIDO CON LLANA METALICA, INSTALACION ELECTRICA EN CUARTO ADICIONAL, COMPRENDE EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE LA LAMPARA INCANDESCENTE (FOCO) EN MURO, UN APAGADOR SENCILLO, DOS CONTACTOS SENCILLOS, RAMALEO CON POLIDUCTO NARANJA DE 1/2" DE DIAMETRO, CABLEADO CON ALAMRE DE COBRE CAL. 12 AWG AISLADO CON CAMISA THW ANTIFLAMA, PINTURA EN MURO INTERIORES Y EXTERIORES EN ALTURA DE HASTA TRES METROS, EN COLORES BASICOS PARA SUPERFICIES NUEVAS SOBRE APLANADO PULIDO FINO, COMPRENDE LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE, APLICADOR DE SELLADOR VINILICO CLASICO, IMPERMEABILIZACION EN AZOTEA CON EMULSION ELASTOMERICA CON RESINAS ACRILICAS, BASE AGUA, CON COLOR ANTIREFLEJANTE COLOR TERRACOTA, COMPRENDE LA LIMPIEZA DE LA LOSA, SELLADO DE FISURAS, HUMEDECIDO Y COLOCACION DE IMPERMEABILIZANTE A DOS MANOS, COLOCACION DE VENTANA DE HERRERIA CON DIMENSIONES DE 1.00 M DE ALTO X 1.00 M DE LARGO, A BASE ANGULO DE 1" DE 1/8" DE ESPESOR CON UNA HOJA ABATIBLE, CON VIDRIO DE 5 MM, SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE HERRERIA A BASE DE ANGULO CON MEDIDA DE 1" X 1" X 1/8" CON UNA ALTURA DE 2.10 M. X 0.90 M. DE ANCHO, TABLERO DE LAMINA CALIBRE 20, PASADOR A BASE DE REDONDO DE 1/2" EN INTERIOR Y EXTERIOR DE LA PUERTA, COLOCACION DE PLACA CON MEDIDAS DE 15 CMS. DE LARGO POR 23 CMS. DE ALTO, ELABORADO A BASE DE PLACA METALICA PLANA DE ACERO INOXIDABLE CAL. 26, COLOR PLATEADA CON FOTOGRAFADO EN TINTA, CONFORME AL ANEXO PROPORCIONA POR LA "SEDATU"

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA AGEB NOS. 0710100011179, 0710100010575, 0710100010734.

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES	
	DEL	AL						
01- N (UNO NORMAL)	18 DE JULIO DE 2016	31 DE JULIO DE 2016	01 DE AGOSTO DE 2016	\$ 697,802.28	\$ 111,648.36	\$ 809,450.64	\$ 404,726.32	
02- F (DOS FINIQUITO)	01 DE AGOSTO DE 2016	16 DE AGOSTO DE 2016	17 DE AGOSTO DE 2016	\$ 82,190.41	\$ 13,150.46	\$ 95,340.87	\$ 47,670.44	
				TOTALES : \$	\$ 779,992.69	\$ 124,799.82	\$ 904,791.51	\$ 452,396.76

AJUSTE DE COSTOS

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
				TOTALES : \$			

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE OBRA DE \$0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.)



GOBIERNO MUNICIPAL  
2015 - 2018

## AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES  
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
DEPARTAMENTO DE EDIFICACION



### ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	50% FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2016) Y 50% RAMO 15	ACTA No. TUX-FISM-RAMO15-004-2016
-------	--	-----------------------------------

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 66 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIERREZ"

C. ING. SPAIN RABAZA SUAREZ  
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

ARQ. GABRIEL ALEJANDRO RUIZ RINGON  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE EDIFICACION

ARQ. MARCOS DE JESUS LOPEZ ESPINOSA  
RESIDENTE DE OBRA

POR "LA CONTRATISTA"

CONSTRUCTORA LA CEIBA DEL SURESTE DE CHIAPAS S.A DE C.V

C. HORACIO MARTINEZ CLEMENTE  
APODERADO LEGAL