



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
DEPARTAMENTO DE COEFICACIÓN



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	80% FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FOSM) Y 20% FONDO 11	ACTA No.	TUX-808-144078-008-2018
-------	--------------------------------------------------------------------------	----------	-------------------------

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS A LOS 18 DÍAS DEL MES DE AGOSTO DE 2018 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES LOS C. ING. ERWIN RAMBARI BLANQUEZ, ARO. GABRIEL ALEJANDRO RINCÓN RUIZ Y ARO. QUINTAVO ÁLVAREZ HERNÁNDEZ ; EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE COEFICACIÓN Y REPRESENTANTE DE OBRA RESPECTIVAMENTE, Y POR EL CONTRATISTA CONSTRUCTORA ROYALCO, S.A. DE C.V.; REPRESENTADA POR EL C. NADELIN FRANCISCO PÉREZ PÉREZ, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 84 PÁRRAFO PRIMERO DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA EN ADELANTE "EL CONTRATANTE" Y EL CONTRATISTA CONSTRUCTORA ROYALCO, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C. NADELIN FRANCISCO PÉREZ PÉREZ, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO, Y/O NADELIN FRANCISCO PÉREZ PÉREZ SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN EN ADELANTE, "EL CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACIÓN SE MENCIONAN:

C.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA

OBRA Y/O PROYECTO

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DEBATORIO EN LAS AGUAS (AG) 0710100012203, 0710100012208, 0710100012273, 0710100012288, 0710100012273, 0710100012288

LOCALIDAD	EN TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS	MUNICIPIO	TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS
-----------	------------------------------	-----------	---------------------------

CON FECHA 18 DE AGOSTO DE 2018 LA CONTRATISTA COMPLEJO MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 84 PÁRRAFO PRIMERO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y OFRECIO CON FECHA 18 DE AGOSTO DE 2018 LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE SE PROCEDE CON BASE A LOS ARTÍCULOS 84, PÁRRAFO PRIMERO DE LA CITADA LEY, A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.

D.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA Y/O EMPRESA	CONSTRUCTORA ROYALCO, S.A. DE C.V.	TELÉFONO	09999999
DIRECCIÓN FISCAL	Carretera 17 de Octubre No. 1523, Col. Camerón		
No. DE REGISTRO DEL ICFM	84433		
No. DE CONTRATO	TUX-808-144078-008-2018	FECHA	18 DE JULIO DE 2018
		PLAZO	20 DÍAS NATURALES
		FECHA INICIO	18 DE JULIO DE 2018
		FECHA TERMINACIÓN	18 DE AGOSTO DE 2018
		MONTO CON IVA	\$ 81,700.00
		MONTO DEL ANTICIPO CON IVA	\$ 23811.00
		FECHA	18/08/2018



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	DE FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2014) Y FPM FONDO 15	ACTA NO.	143-FISM-FONDO15-2014
-------	------------------------------------------------------------------------------	----------	-----------------------

AMPLIACIONES
MONTOS
NO. DE CONVENIO
NOMBRE DEL CONVENIO (CON N/A)
PLAZO

FECHA		REAL	BOQUANTICHO
INICIO		18 DE JULIO DE 2014	
TERMINACION		18 DE AGOSTO 2014	

CONVENIO POR MODIFICACION DE PROYECTO
CONVENIO MODIFICACION EN TEMPO NO.

INCREMENTO EN
NATURALEZA
NOMBRE DE
COSTOS
MONTOS (CON N/A)
INICIO
TERMINACION
PLAZO TOTAL
FECHA

AÑO DE INICIO DE OBRAS: 18 DE JULIO DE 2014

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL DIA 18 DE JULIO DE 2014 Y LA FECHA DE TERMINACION REAL ES EL 18 DE AGOSTO DE 2014

II.- DOCUMENTOS ASIGNADOS

	NUMERO	MONTOS	FECHA	APLICACION	
PARCIAL	ANTICPO	3471-0200-4	020,851.25	18 DE JULIO DE 2014	ABERTA
	CUMPLIMIENTO	3471-0200-5	811,102.75	18 DE JULIO DE 2014	ABERTA
	VOCES COLATOS	3471-0200-6	588,216.00	18 DE AGOSTO DE 2014	ABERTA

SANCIONES (CANTAS Y SU MONTO)



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	IMP FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (PRES 2016 Y 2017) FONDO 13	ACTA No	TUJ-2016-040013-003-2016
IV.- TRABAJOS EJECUTADOS		DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA	
<p>CONSTRUCCIÓN DE 12 CUARTOS DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIERREZ, QUE CONSISTE EN TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO NATURAL CON MANO DE OBRERA, ESTABLECIENDO SUPERFICIAS, EXCAVACION CON PICO Y PALA PARA DESPLANTAR ZAPATAS ANCLADAS DE ORIENTACION, CONSTRUCCION DE ZAPATA ANCLADA DE 25 X 25 X 15 CENTIMETROS CON CONCRETO ARMADO CON ACERO DE REFUERZO DE 3/4" DE DIAMETRO, RELLENO DE CORTA EN AREA DE ZAPATAS CON MATERIAL PRODUCCION DE LA EXCAVACION, ACOPLE, AMONADO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, DADA DESPLANTE DE 0.15 X 0.20 M. A BASE DE ESTRUCTURA ELECTRODOLADA 15 X 20-4 ARMADA CON 4 VARILLAS CORRIJIDAS DE GRADO 60 DE 1/2" DE DIAMETRO, CON DISTANCIA LIBRE DE GRADO 60 CON SECCION 10.1 X 10 CM CON UNA SEPARACION A CADA 15.6 CM ELECTRODOLADA DE F= 200 KG/CM2, CONCRETO HIDRAULICO MEDIO EN OBRA DE F= 200 KG/CM2, MURO DE BLOCK MACIZO DE LA REGION CON MEDIDAS DE 0.15 X 0.20 X 0.40 M, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCION 1:4 DE MAXIMO DE 20 MM DE ESPESOR, CASTILLOS DE 8.15 X 0.15 M, A BASE CONCRETO HIDRAULICO MEDIO EN OBRA DE F= 200 KG/CM2, 7 M.A. DE 3/4", CON ESTRUCTURA ELECTRODOLADA 15 X 15-4 GRADO 60 DE 1/2" DE DIAMETRO, CADENA DE CERRAMIENTO DE 8.15 X 0.20 M, DE CONCRETO HIDRAULICO MEDIO EN OBRA DE F= 200 KG/CM2, 7 M.A. DE 3/4" ARMADO CON ESTRUCTURA ELECTRODOLADA DE 15 X 20-4 GRADO 60 DE 1/2" DE DIAMETRO, LOSA DE CONCRETO HIDRAULICO F= 200 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR ACABADO APARANTE, ARMADA CON VARILLAS DE 3/4" SEGUN PROYECTO, ACABADO, HABILITADO Y ARMADO DEL ACERO DE REFUERZO, AFLANADO EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON ALTURA MAXIMA DE 3.00 METROS, ACABADO PULIDO FINO CON MORTERO CEMENTO ARENA EN PROPORCION 1:4 DE 1.5 CMS, MAXIMO DE 64 PULSOR, CONSTRUCCION DE PISO FRASE DE CONCRETO HIDRAULICO MEDIO EN OBRA, DE RESISTENCIA F= 130 KG/CM2 DE 8 CM DE ESPESOR, ACABADO PULIDO CON LLAMA METALICA, INSTALACION ELECTRICA EN CUARTO ADICIONAL, COMPRENDE EL SUBMETRO Y COLOCACION DE LA LAMPARA INCANDESCENTE (FOCO) EN MURO, UN APAGADOR BENCILLO, DOS CONTACTOS BENCILLOS, RAMALZO CON POLIDUCTO PARA UNA DE 1/2" DE DIAMETRO, CABLEADO CON ALAMBRE DE COBRE CAL. 12 AWG ANCLADO CON CAMISA T-MY ANTIFLAMAS, PINTURA EN MURO INTERIORES Y EXTERIORES EN ALTURA DE HASTA TRES METROS, EN COLORES BANCOS PARA SUPERFICIES NUEVAS SOBRE AFLANADO PULIDO FINO COMPRENDE LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE, APLICADOR DE SELLADOR VINILO CLASICO, Y PINTURA DE ACRILICO A LO INDICADO EN LAS FICHAS TECNICAS DE LOS FABRICANTES SUPERFICIALIZACION EN AZOTEA CON EMBLISON ELASTOMERICA CON RESINAS ACRILICAS, BASE AGUA, CON COLOR ANTIREFLEJANTE COLOR TERRACOTA, COMPRENDE LA LIMPIEZA DE LA LOSA, SELLADO DE FURAS, NUMERADO Y COLOCACION DE IMPERMEABILIZANTE A DOS MANOS, DE ACRILICO A LA FICHA TECNICA DEL FABRICANTE, SUBMETRO Y COLOCACION DE PUERTA DE MADERA A BASE DE ANGULO CON MEDIDA DE 1" X 1" X 1/4" CON UNA ALTURA DE 2.10 M X 0.80 M DE ANCHO, TABLERO DE LAMINA CALIBRE 20, PASADOR A BASE DE REDONDO DE 1/2" EN INTERIOR Y EXTERIOR DE LA PUERTA, SUBMETRO Y COLOCACION DE VENTANA DE MADERA CON DIMENSIONES DE 1.00 M DE ALTO X 1.00 M DE LARGO, A BASE ANGULO DE 1" DE 1/4" DE ESPESOR CON UNA HOJA ABATIBLE, CON VIDRIO DE 3 MM DE ACRILICO AL PROYECTO, INCLUYE: EMBOLILLADO EN VANO DE VENTANA, COLOCACION DE VENTANA CON PLAS Y TAGUETES, MARCO, CONTRAMARCO DE VENTANA, SUBMETRO Y COLOCACION DE PLACA CON MEDIDAS DE 15 CMS DE LARGO POR 20 CMS DE ALTO, CLABORADO A BASE DE PLACA METALICA PLANA DE ACERO INOXIDABLE CAL. 20, COLOR PLATEADA CON FOTODORABADO EN TINTA, CONFORME AL ANCHO PROPORCIONA POR LA "MEDIAT"</p>			

OBRA							
No	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE INICIACION	IMPORTE	LVA	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
01-A (ORDINARIAS)	11 DE JULIO DE 2016	31 DE JULIO DE 2016	21 DE JULIO DE 2016	1,262,707.00	0	1,262,707.00	21,000.00
02-A (CON PROYECTO)	01 DE AGOSTO DE 2016	15 DE AGOSTO DE 2016	16 DE AGOSTO DE 2016	61,872.14	0	61,872.14	4,700.00
TOTAL				1,324,579.14	0	1,324,579.14	25,700.00

AJUSTE DE COSTOS							
No	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE INICIACION	IMPORTE	LVA	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
TOTAL				0	0	0	0

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE OBRA DE \$0.00 (CERO PESOS CON 00/100 M.N.)

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTOS MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE \$0.00 (CERO PESOS CON 00/100 M.N.)

[Handwritten signatures and stamps]



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	DE FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, PRES. 2004 Y DEL RAMO 15	ACTA No. 14
-------	-----------------------------------------------------------------------------	-------------

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 88 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS DEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI - PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVIERON

POR "EL M. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIERREZ"

C. ING. CINDY RABAZA SUAREZ
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

ING. CARLOS MORALES SUAREZ
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA DE EDIFICACION

ING. ORTAYO SALVAREZ HERNANDEZ
RESIDENTE DE OBRA

POR "LA CONTRATISTA"

CONSTRUCCION ROYALCO, S.A. DE C.V.
C. ING. RADELIN FRANCISCO PEREZ PEREZ
ADMINISTRADOR UNICO