



GOBIERNO MUNICIPAL
2015 2018

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
DEPARTAMENTO DE EDIFICACIÓN



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	90% FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2016) Y 90% RAMO 15	ACTA N°	TJX-FISM-RAMO15-016-2016
-------	--	---------	--------------------------

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS A LOS 26 DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES LOS C. ING. ERWIN RABASA SUÁREZ, ARQ. GABRIEL ALEJANDRO RINCÓN RUÍZ Y ING. JULIO CESAR RAMOS BALBOA ; EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA JEFE DEL DEPARTAMENTO DE EDIFICACIÓN Y RESIDENTE DE OBRA RESPECTIVAMENTE; Y POR EL CONTRATISTA INGENIERIA TOTAL CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C. DANIEL JAVIER VILLAFUERTE CHAVEZ, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 64 PÁRRAFO PRIMERO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA EN ADELANTE "EL CONTRATANTE" Y EL CONTRATISTA INGENIERIA TOTAL CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C. DANIEL JAVIER VILLAFUERTE CHAVEZ, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO, ING. DANIEL JAVIER VILLAFUERTE CHAVEZ SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN, EN ADELANTE "EL CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACIÓN SE MENCIONAN:

I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA

OBRA Y/O PROYECTO:

CONSTRUCCIÓN DE CUÁRTOS DORMITORIO EN LAS AGEB Nos. 0710100011747, 0710100012266, 0710100011589

LOCALIDAD: EN TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS

MUNICIPIO: TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS

CON FECHA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2016 LA CONTRATISTA COMUNICÓ MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 64 PARRAFO PRIMERO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS VERIFICÓ CON FECHA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2016 LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE SE PROCEDE CON BASE A LOS ARTICULOS 64, PARRAFO PRIMERO DE LA CITADA LEY, A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA Y/O EMPRESA:	INGENIERIA TOTAL CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	TELÉFONO:	9129579
DOMICILIO FISCAL:	Peñón Sur Poniente No. 1041, Col. Las Terrazas		
No. DE REGISTRO DEL NCM:	D		
No. DE CONTRATO:	TJX-FISM-RAMO15-016-2016	FECHA:	18 DE JULIO DE 2016
		PLAZO:	30 DIAS NATURALES
		FECHA INICIO:	18 DE JULIO DE 2016
		FECHA TERMINACIÓN:	18 DE AGOSTO DE 2016
	MONTO (CON IVA)	\$ 5560,109.03	
	MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA)	\$ 5280,054.02	FECHA: 25 DE AGOSTO DE 2016



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

DEPARTAMENTO DE EDIFICACIÓN



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	50% FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2016) Y 50% RAMO 15	ACTA No.	TUX-F-SM-RAMO15-016-2016
-------	--	----------	--------------------------

AMPLIACIONES:

MONTO:

No. DE CONVENIO

INCREMENTO (CON IVA)

MONTO TOTAL (CON IVA)

FECHA:

PLAZO:

FECHAS	REAL		SEGUN ANTICIPO
	INICIO	25 DE AGOSTO DE 2016	25 DE AGOSTO DE 2016
TERMINACION	23 DE SEPTIEMBRE DE 2016	23 DE SEPTIEMBRE DE 2016	

CONVENIO POR INDEFINICION DE PROYECTO:

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No:

INCREMENTO (DIAS

NATURALES)

AJUSTE DE

COSTOS:

MONTO (CON IVA)

0 DIAS NAT.

INICIO

TERMINACION

PLAZO TOTAL

FECHA

AVISO DE INICIO DE OBRA:

25 DE AGOSTO DE 2016

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL DIA 25 DE AGOSTO DE 2016 Y LA FECHA DE TERMINACION REAL ES EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2016

III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

FIANZAS	NUMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA
ANTICIPO	8191-01065-1	\$280,054.52	18 DE JULIO DE 2016	INSURGENTES
CUMPLIMIENTO	8191-01065-1	\$56,010.90	18 DE JULIO DE 2016	INSURGENTES
VICIOS OCULTOS	1325-03468-6	\$56,010.90	24 DE SEPTIEMBRE DE 2016	AFIANZADORA ABERTA, S.A DE C.V.

SANCIONES, (CAUSAS Y SU IMPORTE)



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
DEPARTAMENTO DE EDIFICACIÓN



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

Table with 3 columns: FONDO (50% FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2016) Y 50% RAMO 15), ACTA No. (TUX-FISM-RAMO15-018-2018)

IV.- TRABAJOS EJECUTADOS
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA:
CONSTRUCCIÓN DE 13 CUARTOS DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIÉRREZ A LOS SIGUIENTES BENEFICIARIOS: DIEGA BRISIA, HERNANDEZ CRUZ, HERMELINDA GARCIA PEREZ, JUDITH MARLENE MONTESINOS CABALLERO, MARIA AMERICA SANCHEZ LOPEZ, MARICELA LOPEZ SANCHEZ, MARIELA HERNANDEZ ANZA, NAYAT FABIOLA GONZALEZ, RAMON AURELIO CORDOVA, JIMENEZ, ROSA MAURILIA ROBLERO LOPEZ, ROSARIO GOMEZ CARDONA, GLADIS EDITH VILLATORO GOMEZ, MARIA ADELINA OGAÑA SANCHEZ, BELINDA DOMINGUEZ GOMEZ. QUE CONSISTIO EN: TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO NATURAL CON MANGUERA, ESTABLECIENDO REFERENCIAS, EXCAVACION CON PICO Y PALA PARA DESPLANTAR ZAPATAS AISLADAS DE CIMENTACION, CONSTRUCCION DE ZAPATA AISLADA DE 65 X 55 X 15 CENTIMETROS CON CONCRETO ARMADO CON ACERO DE REFUERZO DE 3/8" DE DIAMETRO, RELLENO DE CEPA EN AREA DE ZAPATAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, INCLUYE: APISONADO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, DALA DESPLANTE DE 0.15 X 0.20 M. A BASE DE ESTRUCTURA ELECTROSOLDADA 15 X 20-4 ARMADA CON 4 VARILLAS CORRUGADAS DE GRADO 60 DE 1/4" DE DIAMETRO, CON ESTRIBOS LISOS DE GRADO 50 CON SECCION 10.1 X 15 CM CON UNA SEPARACION A CADA 15.5 CM. ELECTROSOLDADOS, DE FY= 6000 KG/CM2, CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA DE P= 200 KG/CM2, MURO DE BLOCK MACIZO DE LA REGION CON MEDIDAS DE 0.15 X 0.20 X 0.40 M, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCION 1:4 DE MAXIMO DE 10 MM DE ESPESOR, CASTILLOS DE 0.15 X 0.15 M, A BASE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA DE F= 200 KG/CM2, T.M.A. DE 3/4", CON ESTRUCTURA ELECTROSOLDADA 15 X 15-4, GRADO 60 DE 1/4" DE DIAMETRO, GADENA DE CERRAMIENTO DE 0.15 X 0.20 M, DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA DE F= 200 KG/CM2, T.M.A. DE 3/4" ARMADO CON ESTRUCTURA ELECTROSOLDADA DE 15 X 20-4 GRADO 60 DE 1/4" DE DIAMETRO, LOSA DE CONCRETO HIDRAULICO F= 200 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR ACABADO APARENTE, ARMADA CON VARILLAS DE 3/8" SEGUN PROYECTO, AGARREO, HABILITADO, Y ARMADO DEL ACERO DE REFUERZO, APLANADO EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON ALTURA MAXIMA DE 3.00 METROS, ACABADO PULIDO FINO CON MORTERO CEMENTO ARENA EN PROPORCION 1:4 DE 1.5 CMS, MAXIMO DE ESPESOR, CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA, DE RESISTENCIA F= 150 KG/CM2 DE 8 CM DE ESPESOR, ACABADO PULIDO CON LLANA METALICA, INSTALACION ELECTRICA EN CUARTO ADICIONAL, COMPRENDE EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE LA LAMPARA INCANDESCENTE (FOCO) EN MURO, UN APAGADOR SENCILLO, DOS CONTACTOS SENCILLOS, RAMALEO CON POLIDUCTO NARANJA DE 1/2" DE DIAMETRO, CABLEADO CON ALAMBRE DE COBRE CAL. 12 AWG AISLADO CON CAMISA THW ANTIFLAMA, PINTURA EN MURO INTERIORES Y EXTERIORES EN ALTURA DE HASTA TRES METROS, EN COLORES BASICOS PARA SUPERFICIES NUEVAS SOBRE APLANADO PULIDO FINO, COMPRENDE LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE, APLICADOR DE SELLADOR VINILICO CLASICO, Y PINTURA DE ACUERDO A LO INDICADO EN LAS FICHAS TECNICAS DE LOS FABRICANTES, IMPERMEABILIZACION EN AZOTEA CON EMULSION ELASTOMERICA CON RESINAS ACRILICAS, BASE AGUA, CON COLOR ANTIREFLEJANTE COLOR TERRACOTA, COMPRENDE LA LIMPIEZA DE LA LOSA, SELLADO DE FISURAS, HUMEDECIDO Y COLOCACION DE IMPERMEABILIZANTE A DOS MANOS, DE ACUERDO A LA FICHA TECNICA DEL FABRICANTE, SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE HERRERIA A BASE DE ANGULO CON MEDIDA DE 1" X 1" X 1/8" CON UNA ALTURA DE 2.10 M. X 0.90 M. DE ANCHO, TABLERO DE LAMINA CALIBRE 20, PASADOR A BASE DE REDONDO DE 1/2" EN INTERIOR Y EXTERIOR DE LA PUERTA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE HERRERIA CON DIMENSIONES DE 1.00 M. DE ALTO X 1.00 M. DE LARGO, A BASE ANGULO DE 1" DE 1/8" DE ESPESOR CON UNA HOJA ABATIBLE, CON VIDRIO DE 5 MM DE ACUERDO AL PROYECTO, INCLUYE: EMBOQUILLADO EN VANO DE VENTANA, COLOCACION DE VENTANA CON PLUJAS Y TAQUETES, MARCO, CONTRAMARCO DE VENTANA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA CON MEDIDAS DE 15 CMS. DE LARGO POR 20 CMS. DE ALTO, ELABORADO A BASE DE PLACA METALICA PLANA DE ACERO INOXIDABLE CAL. 20, COLOR PLATEADA CON FOTOGRAFADO EN TINTA, CONFORME AL ANEXO PROPORCIONA POR LA "SEDATU".

OBRA

Table with 8 columns: No., PERIODO DE EJECUCION (DEL, AL), FECHA DE ELABORACION, IMPORTE, I.V.A., IMPORTE CON IVA, AMORTIZACIONES. Includes a row for 'UNCA' and a 'TOTALES' row.

AJUSTE DE COSTOS

Table with 8 columns: No., PERIODO DE EJECUCION (DEL, AL), FECHA DE ELABORACION, IMPORTE, I.V.A., IMPORTE CON IVA, AMORTIZACIONES. Includes a 'TOTALES' row.

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN BALDO DE OBRA DE \$0 (CERO PESOS 00/100 M.N.)
CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN BALDO DE: (NO HUBO)



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

DEPARTAMENTO DE EDIFICACIÓN



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	50% FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2016) Y 50% RAMO 15	ACTA No. TUX-FISM-HAMC16-016-2016
-------	--	-----------------------------------

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 66 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIERREZ"

ING. ERWIN BABASA SUÁREZ
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

ARQ. GABRIEL ALEJANDRO RUIZ MINOÓN

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE EDIFICACIÓN

ING. JULIO CESAR RAMOS BALBOA
RESIDENTE DE OBRA

POR "LA CONTRATISTA"

INGENIERIA TOTAL CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.
C. DANIEL JAVIER VILLAFUERTE CHAVEZ
ADMINISTRADOR ÚNICO