

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

DIGITALIZADO

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2016)	ACTA No.	TUX-FISM-RAM015-020-2016
-------	--	----------	--------------------------

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS A LOS 27 DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ A TRAVES DE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES LOS C. ING. ERWIN RABAZA SUAREZ, ARQ. GABRIEL ALEJANDRO RUIZ RINCON Y EL ARQ. MARCOS DE JESUS LOPEZ ESPINOSA; EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE EDIFICACIÓN Y RESIDENTE DE OBRAS RESPECTIVAMENTE; Y POR EL CONTRATISTA; INNOVATEC CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. REPRESENTADA POR EL C. HUGO ALBERTO MOLINA RUIZ, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 64 PÁRRAFO PRIMERO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ A TRAVES DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EN ADELANTE "EL CONTRATANTE" Y EL CONTRATISTA INNOVATEC CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C. HUGO ALBERTO MOLINA RUIZ, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO, EN ADELANTE, "EL CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACION SE MENCIONAN:

I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA

OBRA Y/O PROYECTO:

CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA AGEB No. 0710100371658

LOCALIDAD:	COLONIA COPOYA	MUNICIPIO: TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS
------------	----------------	--------------------------------------

CON FECHA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2016 SIENDO LAS 9:00 HORAS, LA CONTRATISTA COMUNICO MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 64, PARRAFO PRIMERO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS VERIFICO CON FECHA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2016 LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE SE PROCEDE CON BASE A LOS ARTICULOS 64, PARRAFO PRIMERO DE LA CITADA LEY, A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA Y/O EMPRESA	INNOVATEC CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.		TELÉFONO	961 61 5 15 11	
DOMICILIO FISCAL	1 ORIENTE SUR No. 873, COLONIA COPOYA, TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.				
No. DE REGISTRO DEL RCM:					
No. DE CONTRATO:	TUX-FISM-RAM015-020-2016	FECHA:	15 DE JULIO DE 2016	PLAZO:	30 DIAS
		FECHA INICIO:	18 DE JULIO DE 2016	FECHA:	16 DE AGOSTO DE 2016
		MONTO (CON IVA)	\$775,535.58		
		MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA)	\$373,425.18	FECHA:	29 DE AGOSTO DE 2016

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2016)	ACTA No.	TUX-FISM-RAMO15-020-2016
-------	--	----------	--------------------------

AMPLIACIONES

MONTO

No. DE CONVENIO

INCREMENTO (CON IVA)

MONTO TOTAL (CON IVA)

FECHA:

PLAZO:

FECHAS

	REAL	SEGUN ANTIPO
INICIO	29 DE AGOSTO DE 2016	29 DE AGOSTO DE 2016
TERMINACIÓN	27 DE SEPTIEMBRE DE 2016	27 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CONVENIO POR INDEFINICION DE PROYECTO:

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No.

INCREMENTO (DIAS

NATURALES)

AJUSTE DE

COSTOS:

MONTO (CON IVA)

0 DIAS NAT

INICIO

TERMINACION

PLAZO TOTAL

FECHA

AVISO DE INICIO DE OBRA:

29 DE AGOSTO DE 2016

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL DIA 29 DE AGOSTO DE 2016 Y LA FECHA DE TERMINACION REAL ES EL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2016

III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

FIANZAS

	NUMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA
ANTIPO	5381-03304-1	\$387,767.79	18 DE JULIO DE 2016	AFIANZADORA INSURGENTES, S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO ASEPTA
CUMPLIMIENTO	5381-03303-6	\$77,553.56	18 DE JULIO DE 2016	AFIANZADORA INSURGENTES, S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO ASEPTA
VICIOS OCULTOS	5381-03327-4	\$77,553.56	27 DE SEPTIEMBRE DE 2016	AFIANZADORA INSURGENTES, S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO ASEPTA

SANCIONES (CAUSAS Y SU IMPORTE)



GOBIERNO MUNICIPAL
2011-2018

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2016)	ACTA No	TUX-FISM-RAMO15-020-2016
IV.- TRABAJOS EJECUTADOS		DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA:	
<p>SE REALIZA LA CONSTRUCCION DE UN CUARTO DORMITORIO PARA 18 BENEFICIARIOS EN LA COLONIA COPOYA, DEL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS, LA CUAL CONSISTE EN: 4 ZAPATAS AISLADAS DE 55 X 55 X 15 CM CON CONCRETO ARMADO F_{cu}=200 KG/CM² CON ACERO DE REFUERZO DE 3/8" DE DIAMETRO. CON UNA PLANTILLA SIMPLE DE 5 CM DE ESPESOR CON CONCRETO F_{cc}= 100 KG/CM²; LA CONSTRUCCION DE DALA DE DESPLANTE DE 0.15 X 0.20 M A BASE DE ESTRUCTURA 1 X 15 CM CON UNA SEPARACION A CADA 15.8 CM. ELECTROSOLDADOS, DE F_y= 6000 KG/CM² CON CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA DE F_{cc}=200 KG/CM², ACABADO COMUN; MURO DE BLOCK MACIZO DE LA REGION CON MEDIDAS DE 0.15 X 0.20 X 0.40M JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCION 1:4 DE MAXIMO 10 MM DE ESPESOR; CASTILLOS DE 0.15 X 0.15 M, A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA F_{cc}=200 KG/CM², T.M.A. DE 3/4", CON ESTRUCTURA ELECTROSOLDADA 15 X 15-4; CADENA DE CERRAMIENTO DE 0.15 X 0.20 M, DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA DE F_{cc}= 200 KG/CM², T.M.A. DE 3/4" ARMADO CON ESTRUCTURA ELECTROSOLDADA DE 15 X 20-4 GRADO 80 DE 1/4" DE DIAMETRO; LOSA DE CONCRETO HIDRAULICO F_{cc}= 200 KG/CM² DE 10 CM DE ESPESOR ACABADO APARENTE, ARMADA CON VARILLAS DE 3/8" SEGUN PROPORCION 1:4 DE A 1.5 CMS, MAXIMO DE ESPESOR; CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA, DE RESISTENCIA F_{cc}= 150 KG/CM² DE 8 CM DE ESPESOR, ACABADO PULIDO CON LLANA METALICA; INSTALACION ELECTRICA EN CUARTO ADICIONAL, COMPRENDE EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE LA LAMPARA INCANDESCENTE (FOCO) EN MURO, UN APAGADOR SENCILLO, DOS CONTACTOS SENCILLOS, RAMALEO CON POLIDUCTO NARANJA DE 1/2" DE DIAMETRO, CABLEADO CON ALAMBRE DE COBRE CAL. 12 AWG AISLADO CON CAMISA THW ANTIFLAMA; PINTURA DE MUROS INTERIORES Y EXTERIORES EN ALTURA DE HASTA TRES METROS, EN COLORES BASICOS PARA SUPERFICIES NUEVAS SOBRE APLANADO PULIDO FINO; IMPERMEABILIZACION EN AZOTEA CON EMULSION ELASTOMERICA CON RESINAS ACRILICAS, BASE AGUA, CON COLOR ANTIREFLEJANTE COLOR TERRACOTA; SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE HERRERIA A BASE DE ANGULO CON MEDIDA DE 1" X 1" X 1/8" CON UNA ALTURA DE 2.10 M X 0.90 M DE ANCHO; TABLERO DE LAMINA CALIBRE 20, PASADOR A BASE DE REDONDO DE 1/2" EN INTERIOR Y EXTERIOR DE LA PUERTA; SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE HERRERIA CON DIMENSIONES DE 1.00 M DE ALTO X 1.00 M DE LARGO, A BASE DE ANGULO DE 1" DE 1/8" DE ESPESOR CON UNA HOJA ABATIBLE, CON VIDRIO DE 5 MM DE ACUERDO AL PROYECTO; SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA CON MEDIDA DE 15 CMS; DE LARGO POR 20 CMS DE ALTO, ELABORADO A BASE DE PLACA METALICA PLANA DE ACERO INOXIDABLE CAL. 26 COLOR PLATEADA CON FOTOGABADO EN TINTA, CONFORME AL ANEXO PROPORCIONADA POR LA SEDATU.</p>			

OBRA							
No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
U (UNICA)	28 DE AGOSTO DE 2016	27 DE SEPTIEMBRE DE 2016	27 DE SEPTIEMBRE DE 2016	\$ 668,565.16	\$ 106,970.42	\$ 775,535.58	\$ 387,767.79
TOTALES : \$				\$ 668,565.16	\$ 106,970.42	\$ 775,535.58	\$ 387,767.79

AJUSTE DE COSTOS

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
TOTALES : \$							

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE OBRA DE \$ 0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.)

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2016)	ACTA No. TUX-FISM-RAMO-5-020-2016
-------	--	-----------------------------------

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 64 Y 66 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIERREZ"


C. ING. ERWIN RABAZA SUAREZ
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA


ARQ. GABRIEL ALEJANDRO RUIZ RINCON
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE EDIFICACION


ARQ. MARCOS DE JESUS LOPEZ ESPINOSA
RESIDENTE DE OBRA

POR "LA CONTRATISTA"


INNOVATEC CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.
C. HUGO ALBERTO MOLINA RUIZ
ADMINISTRADOR UNICO