



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS  
**SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES**  
 DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIÓN



## ACTA DE RECEPCION DE OBRA

<b>FONDO</b>	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2016)	CONTRATO No. <b>TUX-FISM-RAMO15-038-2016</b>
--------------	--	--

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS A LOS **27 DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016** SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ A TRAVES DE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES LOS **C. ING. ERWIN RABAZA SUAREZ, ARQ.GABRIEL ALEJANDRO RUIZ RINCÓN** Y EL **ING. JULIO CESAR RAMOS BALBOA**; EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE EDIFICACION Y RESIDENTE DE OBRA, RESPECTIVAMENTE; Y POR LA EMPRESA **GRUPO INTEGRAL RITHERDAM, S. A. DE C. V.**, REPRESENTADO POR EL **ING. JUAN CARLOS DAMIAN VILCHIS**, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: **ACTA DE RECEPCIÓN** QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 64 PÁRRAFO PRIMERO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ A TRAVES DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES EN ADELANTE "EL CONTRATANTE" Y EL CONTRATISTA **GRUPO INTEGRAL RITHERDAM, S. A. DE C. V.**, REPRESENTADA POR EL **ING. JUAN CARLOS DAMIAN VILCHIS**, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO Y SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN; EN ADELANTE, "EL CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACION SE MENCIONAN:

### I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA

OBRA Y/O PROYECTO: **CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA AGEB NO. 0710100012459**

LOCALIDAD: **TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.** MUNICIPIO: **TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.**

CON FECHA **23 DE SEPTIEMBRE DE 2016**, LA CONTRATISTA COMUNICO MEDIANTE OFICIO No. **GIR/TGZ/015/2016** DE FECHA **23 DE SEPTIEMBRE DE 2016**, LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 64, PARRAFO PRIMERO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, MEDIANTE ACTA DE VERIFICACION DE FECHA **26 DE SEPTIEMBRE DE 2016** SE CONSTATO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE SE PROCEDE CON BASE A LOS ARTICULOS 64, PARRAFO PRIMERO DE LA CITADA LEY, A LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.

### II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA Y/O EMPRESA: **GRUPO INTEGRAL RITHERDAM, SA DE CV.** TELEFONO: **(961) 212 55 87**  
 DOMICILIO FISCAL: **4A. AVENIDA SUR ORIENTE No. 122 A, BARRIO ESQUIPULAS, C. P. 30470. VILLAFLORES CHIAPAS.**  
 No. DE REGISTRO DEL RCM:  
 No. DE CONTRATO: **TUX-FISM-RAMO15-038-2016** FECHA: **18 DE JULIO 2016** PLAZO: **30 DIAS**  
 FECHA INICIO: **18 DE JULIO 2016** FECHA TERMINACION: **16 DE AGOSTO DE 2016**  
 MONTO (CON IVA): **\$603,194.34** SEISCIENTOS TRES MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO PESOS 34/100 M.N.)  
 MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA): **\$301,597.17** FECHA: **25 ago-16**





**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES**  
**DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA**  
**DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIÓN**



## ACTA DE RECEPCION DE OBRA

<b>FONDO</b>	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2016)	<b>CONTRATO No.</b>	<b>TUX-FISM-RAMO15-038-2016</b>
--------------	--	---------------------	---------------------------------

AMPLIACIONES:

**MONTO:**  
 No. DE CONVENIO N/A  
 INCREMENTO (CON IVA) N/A MONTO TOTAL (CON IVA) N/A FECHA: N/A

**PLAZO:**

FECHAS	REAL		SEGÚN ANTICIPO
	INICIO	25 de agosto de 2016	25 de agosto de 2016 ✓
TERMINACIÓN	23 de septiembre de 2016	23 de septiembre de 2016 ✓	

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No. N/A  
 INCREMENTO (DÍAS NATURALES)                      INICIO N/A TERMINACION N/A PLAZO TOTAL N/A

**AJUSTE DE COSTOS:**  
 MONTO (CON IVA) N/A FECHA: N/A

AVISO DE INICIO DE OBRA: 25 DE AGOSTO DEL 2016

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL DIA 25 DE AGOSTO DE 2016 Y LA FECHA DE TERMINACION REAL ES EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2016.

### III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

FIANZAS	NÚMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA
ANTICIPO	2018486	\$301,597.17	18-jul-16	AFIANZADORA SOFIMEX, S.A.
CUMPLIMIENTO	2018495	\$60,319.43	18-jul-16	AFIANZADORA SOFIMEX, S.A.
VICIOS OCULTOS	2043828 ✓	\$60,319.43	27-sep-16	AFIANZADORA SOFIMEX, S.A.

SANCCIONES. (CAUSAS Y SU IMPORTE) N/A

### IV.- TRABAJOS EJECUTADOS

#### DESCRIPCION GENERAL DE LA OBRA:

CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DE 12.00 M2 A BASE DE ZAPATAS AISLADAS DE 55X55X15 CMS. CONCRETO DE F'c = 200 KGS/CM2, MUROS DE BLOCK DE 15X20X40 CM, CASTILLOS DE ARMEX Y DALAS DE CONCRETO Y LOSA MACIZA DE CONCRETO ARMADO DE 10 CM. DE ESPESOR. PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO DE 8 CM DE ESPESOR, APLANADOS, PINTURA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, 01 PUERTA, 01 VENTANA E IMPERMEABILIZANTE.

### V.- ESTIMACIONES

#### OBRA

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
01-N (UNO NORMAL)	25-ago-16	08-sep-16	08-sep-16	\$ 414,189.70	\$ 66,270.36	\$ 480,460.05	\$ 240,230.03
02-F (DOS FINIQUITO)	09-sep-16	23-sep-16	23-sep-16	\$ 105,805.42	\$ 16,928.87	\$ 122,734.29	\$ 61,367.14
<b>TOTALES : \$</b>				<b>\$ 519,995.12</b>	<b>\$ 83,199.22</b>	<b>\$ 603,194.34</b>	<b>\$ 301,597.17</b>



## ACTA DE RECEPCION DE OBRA

<b>FONDO</b>	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2016)	CONTRATO N°	TUX-FISM-RAMO15-038-2016
--------------	--	-------------	--------------------------

### AJUSTE DE COSTOS

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON I.V.	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
N/A	N/A	N/A	N/A	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

<b>TOTALES : \$</b>				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
---------------------	--	--	--	------	------	------	------

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE OBRA DE **\$0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.)**

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: **(NO HUBO)**

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 66 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

### VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR EL AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIERREZ  
 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

RESIDENTE DE OBRA

ING. FERMIN CABAZA SUAREZ

ING. JULIO CESAR RAMOS BALBOA

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE  
 CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIÓN

ARG. SANTIAGO ALEJANDRO BLIZ PINCON

POR EL CONTRATISTA  
 GRUPO INTEGRAL RAMOS RAMOS, S. A. DE C. V.

ING. JUAN CARLOS DAMIAN VILCHIS  
 ADMINISTRADOR UNICO