



MUNICIPIO MUNICIPAL  
1921 1914

# AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES  
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
DEPARTAMENTO DE EDIFICACION



## ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2014)

ACTA N°

TLD-PISM-RAM015-COB-2014

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS A LOS 03 DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2014 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES LOS C. ING ERWIN ABABAZA SUAREZ, ARO GABRIEL ALEJANDRO RUIZ RINCÓN Y ING REYNALDO RUIZ GONDERO, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE EDIFICACION Y PRESIDENTE DE OBRAS RESPECTIVAMENTE, Y POR EL CONTRATISTA INGENIERÍA TRANSFORMADORA DE ESPACIOS S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL ING. ERIC FLORES CABRERA, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR UNICO PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA:

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 84 PARRAFO PRIMERO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS EN ADELANTE "EL CONTRATANTE" Y EL CONTRATISTA, REPRESENTADA POR EL ING AMEN MARTINEZ BONFAZ, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR UNICO, EN ADELANTE, "EL CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACION SE MENCIONAN

### A.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA AGES N° 0710100011215, 0710100013423, 0710100013048

LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ

MUNICIPIO: TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS

CON FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014, LA CONTRATISTA COMUNICO MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 84 PARRAFO PRIMERO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, VERIFICÓ CON FECHA 03 DEL MES DE OCTUBRE DE 2014, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE SE PROCEDE CON BASE A LOS ARTICULOS 84, PARRAFO PRIMERO DE LA CITADA LEY, A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS. ----

### B.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA Y/O EMPRESA: INGENIERIA TRANSFORMADORA DE ESPACIOS, S.A. DE C.V. TELEFONO: (987) 213 46 73  
DOMICILIO FISCAL: CALLE MAGANTU No 21 PARISHOVALENTO EL POQUE, TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS

NO. DE REGISTRO DEL FCN: TUX-PISM-RAM015-COB-2014

FECHA	11 DE JULIO 2014	PLAZO	20 DIAS
FECHA INICIO	11 DE JULIO DE 2014	FECHA TERMINACION	10 DE AGOSTO 2014
MONTO (CON IVA)	\$1,200,000.00		
MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA)	\$800,000.00	FECHA	
AMPLIACIONES	NO HUBO		
MONTO DE CONVENIO INCREMENTO (CON IVA)	NO HUBO		
PLAZO	NO APLICA		

FECHA	INICIO	REAL	SEGUN ANTICIPO
	TERMINACION	01 DE SEPTIEMBRE DE 2014	10 DE JULIO DE 2014
		30 DE SEPTIEMBRE DE 2014	10 DE AGOSTO DE 2014

CONVENIO POR DIFERIMENTO DE ANTICIPO NO CONVINO MODIFICATORIO EN TIEMPO N°

INCREMENTO EN DIAS NATURALES FUORTE DE GASTOS MONTO (CON IVA)	NO APLICA	INICIO	TERMINACION	PLAZO TOTAL

AVISO DE INICIO DE OBRA: 01 DE SEPTIEMBRE DE 2014

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL DIA 01 DE SEPTIEMBRE 2014 Y LA FECHA DE TERMINACION REAL ES EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
DEPARTAMENTO DE LICITACIÓN



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

Table with 2 columns: FONDO (FONDOS PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2014)) and ACTA No. (TUXTLA-RA-0178-2014)

III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

Table with 5 columns: RANCAS, ANTICIPO, CUMPLIMIENTO, VOUCHER COLECTOR, MONTO, FECHA, and APLAZADORA

SANCIONES (CAUSAS Y SU IMPORTE)

IV.- TRABAJOS EJECUTADOS DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA

CONSTRUCCIÓN DE 20 CUARTOS DORMITORIO, EL CUAL CUANTA CON LOS SIGUIENTES CONCEPTOS TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO NATURAL, EXCAVACION CON PROY Y RALA PARA DESPLANTAR ZAPATAS AISLADAS DE CIMENTACIÓN, EN MATERIAL TIPO "B" HASTA 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD, EN UNA SECCION DE 0.85 X 0.85 MTS Y UNA ALTURA DE 0.84 MTS. CONSTRUCCION DE ZAPATA AISLADA DE 35 X 35 X 15 CENTIMETROS CON CONCRETO ARMADO CON ACERO DE REFUERZO DE 3/4" DE DIAMETRO CON Fy= 4,200 KG/CM2, RELLENO DE CIEPA EN AREA DE ZAPATAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, GALA DE PLANTE DE 0.15 X 0.20 M. A BASE DE ESTRUCTURA ELECTROBOLDADA 15 X 20-4 ARMADA CON 4 VARRILLAS CORRUGADAS DE GRADO 80 DE 1/4" DE DIAMETRO, CON ESTRIBOS LIBOS DE GRADO 80 CON SECCION 10.1 X 15 CM CON UNA SEPARACION A CADA 15.8 CM ELECTROBOLDADOS DE Fy= 8000 KG/CM2. CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA DE Fc= 300 KG/CM2, ACABADO COMUN, MURO DE BLOCK MACIZO DE LA REGION CON MEDIDAS DE 0.15 X 0.20 X 0.40 M, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCION 1:4 DE MAXIMO DE 10 MM DE ESPESOR, COLOCADO A PLOMO Y REGLA, CON UN MAXIMO DE DESPLOME DEL 0.4%. CASTILLOS DE 0.15 X 0.15 M. A BASE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA DE Fc= 300 KG/CM2, T.M.A. DE 3/4", CON ESTRUCTURA ELECTROBOLDADA 15 X 15-4, GRADO 80 DE 1/4" DE DIAMETRO, CON ESTRIBOS LIBOS DE GRADO 80 CON SECCION 10.1 X 10.1 CM CON UNA SEPARACION A CADA 15.8 CM, DE Fy= 8000 KG/CM2, ACABADO COMUN, CADENA DE CERRAMIENTO DE 0.15 X 0.20 M, DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA DE Fc= 300 KG/CM2, T.M.A. DE 3/4" ARMADO CON ESTRUCTURA ELECTROBOLDADA DE 15 X 20-4 GRADO 80 DE 1/4" DE DIAMETRO, CON ESTRIBOS LIBOS DE GRADO 80 CON SECCION 10.1 X 15 CM CON UNA SEPARACION A CAD 15.8 CM ELECTROBOLDADOS, DE Fy= 8000 KG/CM2, ACABADO COMUN, LOBA DE CONCRETO HIDRAULICO Fc= 300 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR ACABADO APARENTE, ARMADA CON VARRILLAS DE 3/8" SEGUN PROYECTO, ACARRO, HABILITADO, Y ARMADO DEL ACERO DE REFUERZO, APLANADO EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON ALTURA MAXIMA DE 3.00 METROS, ACABADO PUJUDO FINO CON MORTERO CEMENTO ARENA EN PROPORCION 1:4 DE 1.5 CMS, MAXIMO DE ESPESOR, CONSTRUCCION DE PISO FRUITE DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA, DE RESISTENCIA Fc= 150 KG/CM2 DE 8 CM DE ESPESOR, ACABADO PUJUDO CON LLAMA METALICA, INSTALACION ELECTRICA EN CUARTO ADICIONAL, COMPRENDE EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE LA LAMPARA INCANDESCENTE (FOOD) EN MURO, UN APAGADOR SENCILLO, DOS CONTACTOS SENCILLOS, RAMALEO CON POLIUNICO NARANJA DE 1/2" DE DIAMETRO, CABLEADO CON ALAMBRE DE COBRE CAL. 12 AWG AISLADO CON CAMISA TUV ANTIPLAMA, PINTURA EN MURO INTERIORES Y EXTERIORES EN ALTURA DE HASTA TRES METROS, EN COLORES BASICOS PARA SUPERFICIES NUEVAS SOBRE APLANADO PUJUDO FINO, COMPRENDE LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE, APLICADOR DE BELLADOR VINILICO CLASICO, Y PINTURA DE ACUERDO A LO INDICADO EN LAS FICHAS TECNICAS DE LOS FABRICANTES, IMPERMEABILIZACION EN AZOTEA CON BARRUBON ELASTOMERICA CON RESINAS ACRILICAS, BASE AGUA, CON COLOR ANTIRREFLEJANTE COLOR TERRACOTA, COMPRENDE LA LIMPIEZA DE LA LOBA, BELLADO DE FIBRAS, HUMEDRECIO Y COLOCACION DE IMPERMEABILIZANTE A DOS MANOS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE HERRERIA A BASE DE ANGULO CON MEDIDA DE 1" X 1" X 1/8" CON UNA ALTURA DE 2.10 M X 0.90 M, DE ANCHO, TABLERO DE LAMINA CALIBRE 20 PASADOR A BASE DE REDONDO DE 1/2" EN INTERIOR Y EXTERIOR DE LA PUERTA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE HERRERIA CON DIMENSIONES DE 1.00 M. DE ALTO X 1.00 M. DE LARGO, A BASE ANGULO DE 1" DE 1/8" DE ESPESOR CON UNA HOJA ABATIBLE, CON VIDRIO DE 5 MM DE ACUERDO AL PROYECTO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA CON MEDIDAS DE 15 CMS DE LARGO POR 30 CMS DE ALTO, ELABORADA A BASE DE PLACA METALICA PLANA DE ACERO INOXIDABLE CAL. 28, COLOR PLATEADO CON FOTOGRAFADO EN TINTA, CONFORME AL ANEXO PROPORCIONADO POR LA "BEDATU"

CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA OBRA Nos 01 Y 02 DEL 01 DE 15/09/2014

Table with 7 columns: No, PERIODO DE EJECUCION (DEL, AL), FECHA DE ELABORACION, IMPORTE, IVA, IMPORTE CON IVA, AMORTIZACIONES

AJUSTE DE COSTOS

Table with 7 columns: No, PERIODO DE EJECUCION (DEL, AL), FECHA DE ELABORACION, IMPORTE, IVA, IMPORTE CON IVA, AMORTIZACIONES

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE OBRA DE \$ 0.00 CERO PESOS 00/100 M.N.
CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)



MUNICIPIO MUNICIPAL  
1825

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

DEPARTAMENTO DE EDIFICACION



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FOSIM 2014)

ACTA N°

TUX-REM-FRAN-013-038-2014

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTÍCULOS 88 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS, CON LAS MISMA RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON:

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIERREZ"

C. ING. ERWIN RABAZA SUAREZ  
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

ARG. GABRIEL ALEJANDRO RUIZ RINCÓN  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE EDIFICACION

ING. SEBASTIÁN RUIZ CORDERO  
PRESIDENTE DE OBRA

POR "LA CONTRATISTA"

C. ING. ERIC FLORES CABRERA  
INGENIERIA TRANSFORMADORA DE ESPACIOS, S.A. DE C.V.  
ADMINISTRADOR UNICO