



GOBIERNO MUNICIPAL
2015 2018

ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	ACTA No.	TUX-FISM-026-2016
-------	--	----------	-------------------

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS A LOS 28 DÍAS DEL MES DE FEBRERO DE 2017 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES LOS C. ING. ERWIN RABAZA SUAREZ, ARQ. ALEJANDRO HERNANDEZ HERNANDEZ Y ING. REYMUNDO RUIZ CORDERO, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE EDIFICACION Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE; Y POR EL CONTRATISTA ; REPRESENTADA POR LA ING. LAURA CECILIA ACERO ARMENDARIZ , EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR UNICO, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 102 Y 103 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS EN ADELANTE "EL CONTRATANTE" Y EL CONTRATISTA , REPRESENTADA POR EL C. ING. LAURA CECILIA ACERO ARMENDARIZ, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR UNICO, EN ADELANTE, "EL CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACION SE MENCIONAN:

NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA

OBRA Y/O PROYECTO:

CONSTRUCCION DE PISO FIRME

LOCALIDAD

YUQUIZ Y TUXTLA GUTIERREZ

MUNICIPIO TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS

CON FECHA 03 DE FEBRERO DE 2017, LA CONTRATISTA COMUNICO MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS , POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 102 Y 103 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS CON FECHA 03 DEL MES DE MARZO DE 2017 VERIFICO , LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO CON BASE A LOS ARTICULOS 102 Y 103 DE LA CITADA LEY A LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.-----

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA Y/O EMPRESA:	CONSTRUCTORA LAHUN DEL SURESTE S.A DE C.V.	TELEFONO:	6151708
DOMICILIO FISCAL:	PRIVADA EL CORTIJO No 530-B, FRACCIONAMIENTO BUGAMBILIAS		
No. DE REGISTRO DEL RCM:	CLS-0606024K3		
No. DE CONTRATO:	TUX-FISM-026-2016	FECHA:	03 DE NOVIEMBRE DE 2016
		PLAZO:	118 DIAS
		FECHA INICIO	03 DE NOVIEMBRE DE 2016
		FECHA TERMINACION	28 DE FEBRERO DE 2017
	MONTO (CON IVA)		\$820,800.00
	MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA)		\$410,400.00
		FECHA	17 DE NOVIEMBRE DE 2016



GOBIERNO MUNICIPAL
2015 2018

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

DEPARTAMENTO DE EDIFICACION



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	ACTA No.	TUX-FISM-026-2016
-------	--	----------	-------------------

AMPLIACIONES:

MONTO:

No. DE CONVENIO

INCREMENTO (CON IVA)

MONTO TOTAL (CON IVA)

FECHA

PLAZO

FECHAS

	REAL	SEGUN ANTICIPO
INICIO	03-nov-16	03-nov-16
TERMINACIÓN	31-ene-17	31-ene-17

CONVENIO POR INDEFINICION DE PROYECTO
CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No.

INCREMENTO (DIAS

NATURALES)

AJUSTE DE

COSTOS

MONTO (CON IVA)

0 DIAS NAT

INICIO

TERMINACION

PLAZO TOTAL

FECHA

AVISO DE INICIO DE OBRA

INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y TERMINACION REAL DE LOS TRABAJOS ES EL 31 DE ENERO DE 2017.

III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

FIANZAS

	NUMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA
ANTICIPO	1325-02349-9	\$410,400.00	03-nov-16	AFIANZADORA ASERTA
CUMPLIMIENTO	1325-02352-3	\$82,060.00	03-nov-16	AFIANZADORA ASERTA
VICIOS OCULTOS	1325-05460-0	\$78,775.59	26-feb-17	AFIANZADORA ASERTA

SANCIONES (CAUSAS Y SU IMPORTE)

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

DEPARTAMENTO DE EDIFICACION



GOBIERNO MUNICIPAL
2015 2018

ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	ACTA No.	TUX-FISM-026-2016
-------	--	----------	-------------------

IV.- TRABAJOS EJECUTADOS

DESCRIPCION GENERAL DE LA OBRA:

CONSTRUCCION DE 2625.86 M2 DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA DE RESISTENCIA F'C=150 KG/CM2 DE 10 CMS. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO CON LLANA METALICA, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 CON FY=5000 KG/CM2. INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, ARENA LIMPIA, GRAVA DE LA REGION, T.M.A. 3/4", EXCAVACION HASTA 20 CM DE PROFUNDIDAD, NIVELACION, RELLENO CON MATERIAL MEJORADO, COMPACTACION, CIMBRADO, DESCIMBRADO, COLADO, CURADO; ASI COMO EL ACARREO DE TODOS LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE LA EJECUCION DE LA OBRA, HERRAMIENTA MENOR, MAQUINARIA Y EQUIPO, MANO DE OBRA, UNA PRUEBA DE LABORATORIO POR CADA 500 M2 DE PISO, RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

OBRA

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
1-N	03 DE NOVIEMBRE	30 DE NOVIEMBRE	30-nov-16	\$ 218,083.90	\$ 34,893.42	\$ 252,977.32	\$ 126,488.66
2-N	01 DE DICIEMBRE	31 DE DICIEMBRE	31-dic-16	\$ 289,514.75	\$ 46,322.36	\$ 335,837.11	\$ 167,918.56
3-F	01 DE ENERO	31 DE ENERO	31-ene-17	\$ 171,501.27	\$ 27,440.20	\$ 198,941.47	\$ 115,992.78

TOTALES : \$ \$ 679,099.92 \$ 108,655.98 \$ 787,755.90 \$ 410,400.00

AJUSTE DE COSTOS

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					

TOTALES : \$

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE OBRA DE \$ 33,044.10 (TREINTA Y TRES MIL CUARENTA Y CUATRO PESOS 10/100 M.N.) ES A FAVOR DE LA CONTRATANTE.

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)



GOBIERNO MUNICIPAL
2015 2018

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

DEPARTAMENTO DE EDIFICACION



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	ACTA No. TUX-FISM-026-2016
-------	--	----------------------------

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 103 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON


POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIERREZ"


G. ING. ERWIN RABAZA SUAREZ
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

ING. ALEJANDRO HERNANDEZ HERNANDEZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE EDIFICACION

ING. REYMUNDO RUIZ GORDERO
SUPERVISOR DE OBRA

POR "LA CONTRATISTA"


CONSTRUCTORA LAHUN DEL SURESTE, S.A. DE C.V.
ING. LAURA CECILIA ACERO ARMENDARIZ
ADMINISTRADOR UNICO