

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES  
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
DEPARTAMENTO DE EDIFICACION



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

|       |  |         |                   |
|-------|--|---------|-------------------|
| FONDO | FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL-MUNICIPAL (FISM-2016) | ACTA No | TUX-FISM-041-2016 |
|-------|--|---------|-------------------|

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS A LOS 15 DIAS DEL MES DE FEBRERO DE 2017 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ A TRAVES DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES LOS CC ING ERWIN RABAZA SUAREZ, ARO ALEJANDRO HERNANDEZ HERNANDEZ Y ING OSCAR TORRES PENAGOS, EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA JEFE DEL DEPARTAMENTO DE EDIFICACION Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE Y POR EL CONTRATISTA, CONSTRUCCIONES MARYANT S A DE C V REPRESENTADA POR EL ING ANTONIO TREJO PEREZ, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA

DILIGENCIA ACTA DE RECEPCION QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 102 Y 103 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ A TRAVES DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES EN ADELANTE "EL CONTRATANTE" Y EL CONTRATISTA CONSTRUCCIONES MARYANT S A DE C V REPRESENTADA POR EL ING ANTONIO TREJO PEREZ, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO EN ADELANTE, "EL CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACION SE MENCIONAN

I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA

OBRA Y/O PROYECTO  
CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESC. PRIMARIA "7 DE OCTUBRE", CALLE RIO JUAN SABINES GUTIERREZ ENTRE AV GUILLERMO PALACIOS Y AV LARA DOMINGUEZ

|           |  |           |                           |
|-----------|--|-----------|---------------------------|
| LOCALIDAD | COL BELISARIO DOMINGUEZ, TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS | MUNICIPIO | TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS |
|-----------|--|-----------|---------------------------|

CON FECHA 15 DE FEBRERO DE 2017, LA CONTRATISTA COMUNICO MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 102 Y 103 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS CON FECHA 15 DE FEBRERO DE 2017 VERIFICO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO CON BASE A LOS ARTICULOS 102 Y 103 DE LA CITADA LEY A LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.....

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

|                         |   |                |                         |                         |                       |
|-------------------------|---|----------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| CONTRATISTA Y/O EMPRESA | CONSTRUCCIONES MARYANT S A DE C V                       |                | TELEFONO                | 961 147 64 24           |                       |
| DOMICILIO FISCAL        | AV VICENTE GUERRERO N° 360, COL JOSE CASTILLO TIELEMANS |                |                         |                         |                       |
| No DE REGISTRO DEL RFM  | CURF811008FG6   |                |                         |                         |                       |
| No DE CONTRATO          | TUX-FISM-041-2016                                       | FECHA          | 03 DE NOVIEMBRE DE 2016 | PLAZO                   | 104 DIAS NATURALES    |
|                         |   | FECHA INICIO   | 03 DE NOVIEMBRE DE 2016 | FECHA TERMINACION       | 15 DE FEBRERO DE 2017 |
|                         | MONTO (CON IVA)   | \$1,058,215.80 |                         |                         |                       |
|                         | MONTO ANTICIPO (CON IVA)                                | \$1,227,530.33 | FECHA                   | 03 DE NOVIEMBRE DE 2016 |                       |

DIGITALIZADO

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES  
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
DEPARTAMENTO DE EDIFICACION



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

|       |  |         |                   |
|-------|--|---------|-------------------|
| FONDO | FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM-2016) | ACTA No | TUX-FISM-041-2016 |
|-------|--|---------|-------------------|

AMPLIACIONES

MONTO

No. DE CONVENIO

INCREMENTO (CON IVA)

MONTO TOTAL (CON IVA)

FECHA

PLAZO

| FECHAS      | REAL                  |                         | SEGUN ANTICIPO          |
|-------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
|             | INICIO                | 03 DE NOVIEMBRE DE 2016 | 03 DE NOVIEMBRE DE 2016 |
| TERMINACION | 15 DE FEBRERO DE 2017 | 15 DE FEBRERO DE 2017   |                         |

CONVENIO POR INDEFINICION DE PROYECTO  
CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No.

INCREMENTO (DIAS NATURALES)  
AJUSTE DE COSTOS  
MONTO (CON IVA)

(DIAS NAT)

0 DIAS NAT

INICIO

TERMINACION

PLAZO TOTAL

FECHA

AVISO DE INICIO DE OBRA

03 DE NOVIEMBRE DE 2016

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y LA FECHA DE TERMINACION REAL ES EL 15 DE FEBRERO DE 2017

III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

FIANZAS

|                | NUMERO   | MONTO        | FECHA                   | AFIANZADORA                    |
|----------------|----------|--------------|-------------------------|--------------------------------|
| ANTICIPO       | 16A34664 | \$613,765.17 | 03 DE NOVIEMBRE DE 2016 | AFIANZADORA DORAMA S.A DE C.V. |
| CUMPLIMIENTO   | 16A34673 | \$122,753.00 | 3 DE NOVIEMBRE DE 2016  | AFIANZADORA DORAMA S.A DE C.V. |
| VICIOS OCULTOS | 16A43544 | \$122,753.00 | 15 DE FEBRERO DE 2017   | AFIANZADORA DORAMA S.A DE C.V. |

SANCIONES (CAUSAS Y SU IMPORTE)

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES  
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
DEPARTAMENTO DE EDIFICACION



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

|   |  |                                |                   |
|---|--|--------------------------------|-------------------|
| FONDO   | FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL-MUNICIPAL (FISM-2016) | ACTA No                        | TUX-FISM-041-2016 |
| IV.- TRABAJOS EJECUTADOS  |  | DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA |                   |
| CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESC. PRIMARIA "7 DE OCTUBRE", A BASE DE ZAPATAS AISLADAS DE Z-1 Y Z-2 DE 1.50X1.50 CM CON CONCRETO F'C=250 KG/CM2, CON ACERO N° 3 @15 EN AMBOS SENTIDOS, CON DADOS D-1 ARMADO CON 6 VARILLAS N° 6 CON ESTRIBOS DE N° 3 @10 CM Y DADO, D-2 CON 8 VARILLAS DE NUM 6 CON ESTRIBOS N° 3 PARA RECIBIR, 8 ANCLAS AHOGADAS DE 3/8", ASI COMO LA PLACA DE 1/4 Y RECIBIR A LA PLACA DE SOPORTE PS-1 CON ESPESOR DE 1/2" Y ASI ANCLAR LAS COLUMNAS C-1 DE CED 40 DE 6" DE DIAMETRO, ASU VEZ PARA RECIBIR ARMADURAS AR-1 Y AR-2 DE LAS CUALES SOSTENDRA A LA ESTRUCTURA A BASE DE PERFIL MONTEN, ASI COMO LAS ANCLAS, SEPARADORES, LARGUEROS, SOLDADURAS, PARA RECIBIR LAMINA ZINTRO CURVA 0-100 CAL- 26, AL IGUAL QUE TENSORES PARA REFORZAR LA ARMADURA, LA COLOCACION DEL CANALON DE LAMINA LISA GALVANIZADA CAL. 22 DE 0.90 MTS, Y COLOCACION DE TUBO DE PVC HIDRAULICO CON CAMPANA ANGER DE 6" DE DIAMETRO, PARA CONECTAR CANALON, Y LA PRINTURA TANTO PARA COLUMNAS, ARMADURAS Y TENSORES. |  |                                |                   |

| OBRA                      |                        |                         |                      |                 |               |                 |                |
|---------------------------|------------------------|-------------------------|----------------------|-----------------|---------------|-----------------|----------------|
| No                        | PERIODO DE EJECUCION   |                         | FECHA DE ELABORACION | IMPORTE         | I V A         | IMPORTE CON IVA | AMORTIZACIONES |
|                           | DEL                    | AL                      |                      |                 |               |                 |                |
| 01 - N (UNO - NORMAL)     | 3 de noviembre de 2016 | 30 de noviembre de 2016 | 30-nov-16            | \$ 182,660.27   | \$ 29,225.64  | \$ 211,885.91   | \$ 105,942.96  |
| 02-N (DOS-NORMAL)         | 1 de diciembre de 2016 | 30 de diciembre de 2016 | 30-dic-16            | \$ 573,605.71   | \$ 91,776.91  | \$ 665,382.62   | \$ 332,691.31  |
| 03-N (TRES-NORMAL)        | 1 de enero de 2017     | 30 de enero de 2017     | 30-ene-17            | \$ 167,651.28   | \$ 26,824.20  | \$ 194,475.48   | \$ 97,237.74   |
| 04-FIN (CUATRO-FINIQUITO) | 1 de febrero de 2017   | 15 de febrero de 2017   | 15-feb-17            | \$ 134,298.54   | \$ 21,487.77  | \$ 155,786.31   | \$ 77,893.16   |
| TOTALES                   |                        |                         |                      | \$ 1,058,215.80 | \$ 169,314.53 | \$ 1,227,530.33 | \$ 613,765.17  |

| AJUSTE DE COSTOS |                      |    |                      |         |       |                 |                |
|------------------|----------------------|----|----------------------|---------|-------|-----------------|----------------|
| No               | PERIODO DE EJECUCION |    | FECHA DE ELABORACION | IMPORTE | I V A | IMPORTE CON IVA | AMORTIZACIONES |
|                  | DEL                  | AL |                      |         |       |                 |                |
| TOTALES          |                      |    |                      | \$      |       |                 |                |

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE OBRA DE \$0.00 (CERO PESOS 00/100 M N )

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE (NO HUBO)

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES  
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
DEPARTAMENTO DE EDIFICACION



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

|       |  |         |                   |
|-------|--|---------|-------------------|
| FONDO | FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL-MUNICIPAL (FISM-2016) | ACTA No | TUX-FISM-041-2016 |
|-------|--|---------|-------------------|

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 103 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI - PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIERREZ"

  
CC. ING. ERWIN RABAZA SUAREZ  
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

  
ARQ. ALEJANDRO HERNANDEZ HERNANDEZ  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE EDIFICACION

  
ING. OSCAR TORRES PENAGOS  
SUPERVISOR DE OBRA

POR "LA CONTRATISTA"

  
CONSTRUCCIONES MARYANT S.A DE C.V  
ING. ANTONIO TREJO PEREZ  
ADMINISTRADOR UNICO