



GOBIERNO MUNICIPAL
2015 2018

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2016)	ACTA No.	TUX-FISM-044-2016
-------	--	----------	-------------------

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS A LOS 22 DÍAS DEL MES DE FEBRERO DE 2017 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ A TRAVES DE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES LOS C. ING. ERWIN RABAZA SUAREZ, ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULÁ E ING. MARTIN HERNANDEZ MOLINA; EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES Y SUPERVISOR DE OBRAS, RESPECTIVAMENTE; Y POR LA CONTRATISTA I.C. EMPRESA CONSTRUCTORA RUIZ CASTILLO, S.A. DE C.V. ; REPRESENTADA POR EL C. ING. ROBERTONI RUIZ CASTILLO , EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 102 Y 103 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ A TRAVES DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS EN ADELANTE "EL CONTRATANTE" E I.C. EMPRESA CONSTRUCTORA RUIZ CASTILLO, S.A. DE C.V. , REPRESENTADA POR EL C. ING. ROBERTONI RUIZ CASTILLO, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO, EN ADELANTE, "EL CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACION SE MENCIONAN:

I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA

OBRA Y/O PROYECTO:
CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE AVENIDA NOCHE BUENA ENTRE CACAO Y ROBERTO ALBORES GUILLEN; Y AVENIDA AMAPOLA ENTRE EL JOCOTE Y ROBERTO ALBORES GUILLEN.

OCALIDAD: COLONIA LA CONDESA MUNICIPIO: TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS

CON FECHA 15 DE FEBRERO DE 2017, LA CONTRATISTA COMUNICO MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS , POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 102 Y 103 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS CON FECHA 20 DEL MES DE FEBRERO DE 2017 VERIFICO , LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO CON BASE A LOS ARTICULOS 102 Y 103 DE LA CITADA LEY A LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.-----

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA Y/O EMPRESA: I.C. EMPRESA CONSTRUCTORA RUIZ CASTILLO, S.A. DE C.V. TELEFONO: (961) 63 8 70 97.
DOMICILIO FISCAL: CALLE RAQUEL MENDOZA No. 67, COL. BENITO JUÁREZ
No. DE REGISTRO DEL RFC: IEC090206UZA
No. DE CONTRATO: TUX-FISM-044-2016

FECHA:	03 DE NOVIEMBRE DE 2016	PLAZO:	105 DIAS NATURALES
FECHA INICIO	03 DE NOVIEMBRE DE 2016	FECHA TERMINACION	15 DE FEBRERO DE 2017
MONTO (CON IVA)	\$383,109.77		
MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA)	\$191,554.89	FECHA	4 DE NOVIEMBRE DE 2016

AMPLIACIONES:

MONTO:

Nº. DE CONVENIO

UMENTO (CON IVA)

MONTO TOTAL (CON IVA)

FECHA:

PLAZO:

FECHAS	REAL		SEGUN ANTICIPO
	INICIO	03 DE NOVIEMBRE DE 2016	03 DE NOVIEMBRE DE 2016
TERMINACIÓN	15 DE FEBRERO DE 2017	15 DE FEBRERO DE 2017	

CONVENIO POR INDEFINICION DE PROYECTO:
CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No.

INCREMENTO (DIAS

NATURALES)

AJUSTE DE

COSTOS:

MONTO (CON IVA)

0 DIAS NAT.

INICIO

TERMINACION

PLAZO TOTAL

FECHA

AVISO DE INICIO DE OBRA:

03 DE NOVIEMBRE DE 2016

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y LA FECHA DE TERMINACION REAL ES EL 15 DE FEBRERO DE 2017.



GOBIERNO MUNICIPAL
2015 2018

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2016)	ACTA No.	TUX-FISM-044-2016
-------	--	----------	-------------------

III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

FIANZAS	NÚMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA
ANTICIPO	3471-25028-6	\$191,554.89	03-nov-16	INSURGENTES, S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO AZERTA
CUMPLIMIENTO	3471-25030-5	\$38,310.98	03-nov-16	INSURGENTES, S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO AZERTA
VICIOS OCULTOS	3471-26768-8	\$38,310.98	20-feb-17	INSURGENTES, S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO AZERTA

ACIONES. (CAUSAS Y SU IMPORTE)

IV.- TRABAJOS EJECUTADOS

DESCRIPCION GENERAL DE LA OBRA:

CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE CONSISTENTE EN: 461.49 M. DE SUMINISTRO, INSTALACION, JUNTEO Y PRUEBA DE TUBERIA DE P.V.C. CON CAMPANA DE 75 MM. (3") DE DIAMETRO RD-26, 38.00 PZAS. EN TOMAS DOMICILIARIAS DE 2.00 MTS. A BASE DE TUBO DE POLIURETANO CON ALMA DE ALUMINIO KITEC, VALVULA DE INSERCCION DE 1/2" PE-AL-PE, ABRAZADERA HIDRAULICA DE 3" A 1/2", TAPON MACHO DE FIERRO GALVANIZADO DE 1/2", Y 35.00 PZAS. EN TOMAS DOMICILIARIAS DE 7.00 MTS. A BASE DE TUBO DE POLIURETANO CON ALMA DE ALUMINIO KITEC, VALVULA DE INSERCCION DE 1/2" PE-AL-PE, ABRAZADERA HIDRAULICA DE 3" A 1/2", TAPON MACHO DE FIERRO GALVANIZADO DE 1/2".

OBRA

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
01 - N (UNO NORMAL)	03 DE NOVIEMBRE DE 2016	30 DE NOVIEMBRE DE 2016	30-nov-16	\$107,583.06	\$17,213.29	\$124,796.35	\$62,398.18
02 - N. (DOS NORMAL)	01 DE DICIEMBRE DE 2016	31 DE DICIEMBRE DE 2016	31-dic-16	\$63,699.94	\$10,191.99	\$73,891.93	\$36,945.97
03 - N (TRES NORMAL)	01 DE ENERO DE 2017	31 DE ENERO DE 2017	31-ene-17	\$15,493.88	\$2,479.02	\$17,972.88	\$8,986.44
04 - EXC. (CUATRO EXCEDENTE)	01 DE ENERO DE 2017	31 DE ENERO DE 2017	31-ene-17	\$121,148.42	\$19,383.75	\$140,532.17	\$70,268.09
05 - FIN. (CINCO FINIQUITO)	01 DE FEBRERO DE 2017	15 DE FEBRERO DE 2017	15-feb-17	\$22,341.76	\$3,574.68	\$25,916.44	\$12,958.22
TOTALES : \$				\$330,267.04	\$52,842.73	\$383,109.77	\$191,554.89

AJUSTE DE COSTOS

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
TOTALES : \$							

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE OBRA DE \$ 0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.)

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 103 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIERREZ"

C. ING. ERWIN RABAZA SUAREZ
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULÁ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES

ING. MARTIN HERNANDEZ MOLINA
SUPERVISOR DE OBRA

POR "LA CONTRATISTA"
I.C. EMPRESA CONSTRUCTORA RUIZ CASTILLO, S.A. DE C.V.

C. ING. ROBERTONI RUIZ CASTILLO
ADMINISTRADOR UNICO
Y REPRESENTANTE TECNICO