

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDOPARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL ( FISM2016)	ACTA No.	TUX-FISM-040-2016
-------	---	----------	-------------------

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS A LOS 16 DÍAS DEL MES DE FEBRERO DE 2017 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ A TRAVES DE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES LOS C. ING ERWIN RABAZA SUAREZ, ING FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULÁ Y ING GUILLERMO A. ZEPEDA ZEBADUA; EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE; Y POR EL CONTRATISTA , YUSUF CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. EL C. MANUEL CEVERINO BOLOM , EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 102 Y 103 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ A TRAVES DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES EN ADELANTE "EL CONTRATANTE" Y EL CONTRATISTA , REPRESENTADA POR EL C MANUEL CEVERINO BOLOM, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO, EN ADELANTE, "EL CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACION SE MENCIONAN.

I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA

OBRA Y/O PROYECTO

AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE

LOCALIDAD

COLONIA JARDINES DEL NORTE EN TUXTLA GUTIERREZ

MUNICIPIO: TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS

CON FECHA 15 DE FEBRERO DE 2017, LA CONTRATISTA COMUNICO MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS , POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 102 Y 103 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS CON FECHA 16 DEL MES DE FEBRERO DE 2017 VERIFICO , LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO CON BASE A LOS ARTICULOS 102 Y 103 DE LA CITADA LEY A LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS .....

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA Y/O EMPRESA	YUSUF CONSTRUCCIONES S. DE C.V	TELEFONO:	961 61 59117
DOMICILIO FISCAL	4a. PONIENTE NORTE No. 168 COL. TERAN, TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS		
No. DE REGISTRO DEL RCM			
No. DE CONTRATO	TUX-FISM-040-2016	FECHA:	03 DE NOVIEMBRE DE 2016
		PLAZO:	105 DIAS
		FECHA INICIO	03 DE NOVIEMBRE DE 2016
		FECHA TERMINACION	15 DE FEBRERO DE 2017
		MONTO (CON IVA)	\$ 4'272,083.30
		MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA)	\$ 2'136,041 65
		FECHA	18 DE NOVIEMBRE DE 2016

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION



GOBIERNO MUNICIPAL  
2015 - 2018

ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDOPARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL ( FISM2016)	ACTA No.	TUX-FISM-040-2016
-------	---	----------	-------------------

AMPLIACIONES

MONTO

No DE CONVENIO

INCREMENTO (CON IVA)

MONTO TOTAL (CON IVA)

FECHA

PLAZO

FECHAS	REAL		SEGUN ANTICIPO
	INICIO	03 DE NOVIEMBRE DE 2016	03 DE NOVIEMBRE DE 2016
	TERMINACIÓN	15 DE FEBRERO DE 2017	15 DE FEBRERO DE 2017

CONVENIO POR INDEFINICION DE PROYECTO  
CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No

INCREMENTO (DIAS  
NATURALES)  
AJUSTE DE  
COSTOS  
MONTO (CON IVA)

0 DIAS NAT.

INICIO

TERMINACION

PLAZO TOTAL

FECHA

AVISO DE INICIO DE OBRA:

03 DE NOVIEMBRE DE 2016

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y LA FECHA DE TERMINACION REAL ES EL 15 DE FEBRERO DE 2017

III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

FIANZAS	NUMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA
ANTICIPO	1752145	\$ 2'136.041 65	03-nov-16	ACE FIANZAS MONTERREY
CUMPLIMIENTO	1752141	\$427.208 33	03-nov-16	ACE FIANZAS MONTERREY
VICIOS OCULTOS	1809969	\$427.208 33	15-feb-17	ACE FIANZAS MONTERREY

SANCIONES (CAUSAS Y SU IMPORTE)

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION



GOBIERNO MUNICIPAL  
2015 - 2018



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDOPARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL ( FISM2016)	ACTA No	TUX-FISM-040-2016
<b>IV.- TRABAJOS EJECUTADOS</b>		DESCRIPCION GENERAL DE LA OBRA	
SE EJECUTO LA LINEA DE CONDUCCION CON TUBO DE PVC HIDRAULICO DE 8" ( 200 MM. ) RD-26 CON UNA LONGITUD DE 682.20 MTS Y UNA RED DE AGUA DE POTABLE A BASE DE TUBO DE PVC HIDRAULICO DE 4" ( 100 MM ) RD-26 CON UNA LONGITUD DE 369.35 MTS Y TUBO DE PVC HIDRAULICO DE 3" ( 75 MM ) RD-26 CON LONGITUD DE 3,206.43 MTS, PIEZAS ESPECIALES DE PVC 3 PZAS DE VALVULAS BRIDADAS DE F <sub>o</sub> F <sub>o</sub> DE 8", 5 PZA DE VALVULAS DE FIERRO FUNDIDO BRIDADAS DE F <sub>o</sub> F <sub>o</sub> DE 4" Y 17 PZAS DE VALVULAS DE FIERRO FUNDIDO BRIDADAS DE F <sub>o</sub> F <sub>o</sub> DE 3", 1 PZA DE VALVULA DE ADMISION Y EXPULSION DE AIRE DE 1" Y PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO FUNDIDO, 6 PZAS DE CAJAS DE OPERACION DE VALVULAS DE 1.40 X 1.20 MTS, 12 PZAS DE CAJAS DE OPERACION DE VALVULAS DE 1.70 X 1.60 MTS, 3 PZAS DE CAJAS DE OPERACION DE VALVULAS DE 2.20 X 1.60 MTS Y 1 PZAS DE CAJAS DE OPERACION DE VALVULAS DE 2.58 X 1.88 MTS, Y SE INSTALARON 191 TOMAS DOMICILIARIAS LARGAS Y 238 TOMAS DOMICILIARIAS CORTAS.			

OBRA							
No	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I V A	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
01-N	03 DE NOVIEMBRE 2016	30 DE NOVIEMBRE 2016	13 DE ENERO 2017	\$ 958,067.78	\$ 153,290.84	\$ 1,111,358.62	\$ 555,679.31
02-N	01 DE DICIEMBRE 2016	31 DE DICIEMBRE 2016	03 DE FEBRERO 2017	\$ 978,278.12	\$ 156,524.50	\$ 1,134,802.62	\$ 567,401.31
03-N	01 DE ENERO 2017	31 DE ENERO 2017	14 DE MARZO 2017	\$ 979,223.85	\$ 156,675.78	\$ 1,135,899.43	\$ 567,949.72
04-EXC	01 DE ENERO 2017	31 DE ENERO 2017	05 DE ABRIL 2017	\$ 323,495.04	\$ 51,759.21	\$ 375,254.25	\$ 187,627.13
05-EXT	01 DE FEBRERO 2017	07 DE FEBRERO 2017	07 DE ABRIL 2017	\$ 273,007.75	\$ 43,681.24	\$ 316,688.99	\$ 158,344.50
06-FIN	08 DE FEBRERO 2017	15 DE FEBRERO 2017	07 DE JUNIO DE 2017	\$ 170,758.09	\$ 27,321.30	\$ 198,079.39	\$ 99,039.68
<b>TOTALES</b>				<b>\$ 3,682,830.43</b>	<b>\$ 589,252.87</b>	<b>\$ 4,272,083.30</b>	<b>\$ 2,136,041.65</b>

AJUSTE DE COSTOS

No	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I V A	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
<b>TOTALES</b>				<b>\$</b>			

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE OBRA DE \$ 0.00 (CERO PESOS 00/100 M N)

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE (NO HUBO)

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDOPARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL ( FISM2016)	ACTA No	01
-------	---	---------	----

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 103 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS

VI - PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIERREZ"

**C. ING. ERWIN RABAZA SUAREZ**  
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

**ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULÁ**  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES

**ING. GUILLERMO A. ZEPEDA ZEBADUA**  
SUPERVISOR DE OBRA

POR "LA CONTRATISTA"

**YUSUF CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.**  
**C. MANUEL CEVERINO BOLOM**  
ADMINISTRADOR UNICO

**ING. JORGE SELVAS RIVERA**  
REPRESENTANTE TECNICO