



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
DEPARTAMENTO DE EDIFICACIÓN



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2016)	ACTA No	TUX-FISM-063-2016
-------	--	---------	-------------------

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS A LOS 07 DÍAS DEL MES DE FEBRERO DE 2017 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES. POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES LOS C. ING. ERWIN RABASA SUÁREZ, ARQ. ALEJANDRO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ Y ING. JULIO CESAR RAMOS BALBOA; EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE EDIFICACIÓN Y SUPERVISOR DE OBRA RESPECTIVAMENTE, Y POR EL CONTRATISTA CONSULTORIA, ADMINISTRACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE TUXTLA S A DE C V., REPRESENTADA POR EL C. JOSÉ FLORENCIO PALACIOS URBINA, EN SU CARÁCTER DE APODERADO LEGAL, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA

DILIGENCIA ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 102 Y 103 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA EN ADELANTE "EL CONTRATANTE" Y EL CONTRATISTA CONSULTORIA, ADMINISTRACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE TUXTLA S A DE C V., REPRESENTADA POR EL C. JOSÉ FLORENCIO PALACIOS URBINA, EN SU CARÁCTER DE APODERADO LEGAL, ING. JOSÉ FLORENCIO PALACIOS URBINA SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN EN ADELANTE, "EL CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACION SE MENCIONAN

I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA
 OBRA Y/O PROYECTO

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO

LOCALIDAD	EN LAS COLONIAS JARDINES DEL NORTE NUEVA JERUSALEN, DEMOCRÁTICA, COMITÁN E INSURGENTES EN TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS	MUNICIPIO	TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS
-----------	---	-----------	---------------------------

CON FECHA 31 DE ENERO DE 2017 LA CONTRATISTA COMUNICO MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 102 Y 103 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS VERIFICO CON FECHA 06 DE FEBRERO DE 2017 LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS POR LO QUE SE PROCEDE CON BASE A LOS ARTICULOS 104, DE LA CITADA LEY, A LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA Y/O EMPRESA	CONSULTORIA, ADMINISTRACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE TUXTLA, S.A. DE C.V.	TELÉFONO	6611210641
DOMICILIO FISCAL	2DA ORIENTE NORTE NUM 1336 COL. LA PIMIENTA		
No DE REGISTRO DEL RCM	0		
No DE CONTRATO	TUX-FISM-063-2016	FECHA	05 DE DICIEMBRE DE 2016
		PLAZO	74 DIAS NATURALES
		FECHA INICIO	05 DE DICIEMBRE DE 2016
		FECHA TERMINACION	16 DE FEBRERO DE 2017
MONTO (CON IVA)	\$ \$450,000.00		
MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA)	\$ \$225,000.00	FECHA	05 DE DICIEMBRE DE 2016



GOBIERNO MUNICIPAL
2015 - 2018

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

DEPARTAMENTO DE EDIFICACIÓN



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2016)	ACTA No	TUX-FISM-063-2016
-------	--	---------	-------------------

AMPLIACIONES

MONTO:

No DE CONVENIO

INCREMENTO (CON IVA)

_____	MONTO TOTAL (CON IVA)	_____	FECHA	_____
-------	-----------------------	-------	-------	-------

PLAZO

FECHAS	REAL		SEGUN ANTIPO
	INICIO	05 DE DICIEMBRE DE 2016	05 DE DICIEMBRE DE 2016
TERMINACIÓN	31 DE ENERO DE 2017	18 DE FEBRERO DE 2017	

CONVENIO POR INDEFINICIÓN DE PROYECTO:
CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No _____

INCREMENTO (DIAS NATURALES)	0 DIAS NAT	INICIO	_____	TERMINACION	_____	PLAZO TOTAL	_____
AJUSTE DE COSTOS:	_____						
MONTO (CON IVA)	_____						
	FECHA _____						

AVISO DE INICIO DE OBRA _____ 05 DE DICIEMBRE DE 2016

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2016 Y LA FECHA DE TERMINACION REAL ES EL 31 DE ENERO DE 2017

III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

FIANZAS	NUMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA
ANTIPO	16A40730	\$45,000.00	05 DE DICIEMBRE DE 2016	FIANZAS DORAMA, S.A
CUMPLIMIENTO	16A40738	\$45,000.00	05 DE DICIEMBRE DE 2016	FIANZAS DORAMA, S.A
VICIOS OCULTOS	17A13421	\$45,000.00	31 DE ENERO DE 2017	FIANZAS DORAMA, S.A

SANCCIONES (CAUSAS Y SU IMPORTE) _____



GOBIERNO MUNICIPAL
2015 2018

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

DEPARTAMENTO DE EDIFICACIÓN



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2016)	ACTA No	TUX-FISM-003-2016
IV.- TRABAJOS EJECUTADOS		DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA	
<p>CONSTRUCCIÓN DE 10 CUARTOS DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, QUE CONSISTIO EN TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO NATURAL CON MANGUERA, ESTABLECIENDO REFERENCIAS, CONSTRUCCION DE ZAPATA AISLADA DE 55 X 55 X 15 CENTÍMETROS CON CONCRETO ARMADO CON ACERO DE REFUERZO DE 3/8" DE DIÁMETRO, DALA DESPLANTE DE 0 15 X 0 20 M A BASE DE ESTRUCTURA ELECTROSOLDADA 15 X 20-4 ARMADA CON 4 VARILLAS CORRUGADAS DE GRADO 60 DE 1/4" DE DIAMETRO, CASTILLOS DE 0 15 X 0 15 M, A BASE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA DE F c= 200 KG/CM2, T M A DE 3/4", CON ESTRUCTURA ELECTROSOLDADA 15 X 15-4, GRADO 60 DE 1/4" DE DIAMETRO, CADENA DE CERRAMIENTO DE 0 15 X 0 20 M DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA DE F c= 200 KG/CM2, T M A DE 3/4" ARMADO CON ESTRUCTURA ELECTROSOLDADA DE 15 X 20-4 GRADO 60 DE 1/4" DE DIAMETRO, LOSA DE CONCRETO HIDRAULICO F c= 200 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR ACABADO APARENTE, ARMADA CON VARILLAS DE 3/8" SEGÚN PROYECTO ACARREO, HABILITADO, Y ARMADO DEL ACERO DE REFUERZO, INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIALES, ANDAMIAJE, LIMPIEZAS EN EL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA, DE RESISTENCIA F c= 150 KG/CM2 DE 8 CM DE ESPESOR, ACABADO PULIDO CON LLANA METALICA, INCLUYE, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, ARENA LIMPIA, GRAVA DE LA REGION, T M A 3/4", NIVELACION, RELLENO CON MATERIAL MEJORADO, Y/O PRODUCTO DE EXCAVACION, APISONADO CIMBRADO DESCIMBRADO COLADO, CURADO CON AGUA, ACARREO DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE LA EJECUCION DE LA OBRA, MANO DE OBRA HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREO DEL SOBRRANTES A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, INSTALACION ELECTRICA EN CUARTO ADICIONAL, COMPRENDE EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE LA LAMPARA INCANDESCENTE (FOCO) EN MURO, UN APAGADOR SENCILLO, DOS CONTACTOS SENCILLOS, RAMALEO CON POLIDUCTO NARANJA DE 1/2" DE DIAMETRO, CABLEADO CON ALAMRE DE COBRE CAL 12 AWG AISLADO CON CAMISA THW ANTIFLAMA, PINTURA EN MURO INTERIORES Y EXTERIORES EN ALTURA DE HASTA TRES METROS, EN COLORES BASICOS PARA SUPERFICIES NUEVAS SOBRE APLANADO PULIDO FINO, COMPRENDE LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE, APLICADOR DE SELLADOR VINILICO CLASICO Y PINTURA DE ACUERDO A LO INDICADO EN LAS FICHAS TECNICAS DE LOS FABRICANTES, INCLUYE ANDAMIAJE HERRAMIENTA, ACARREO DE SOBRRANTES A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE HERRERIA A BASE DE ANGULO CON MEDIDA DE 1" X 1" X 1/8" CON UNA ALTURA DE 2 10 M X 0 90 M DE ANCHO, TABLERO DE LAMINA CALIBRE 20, PASADOR A BASE DE REDONDO DE 1/2" EN INTERIOR Y EXTERIOR DE LA PUERTA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE HERRERIA CON DIMENSIONES DE 1 00 M DE ALTO X 1 00 M DE LARGO, A BASE ANGULO DE 1" DE 1/8" DE ESPESOR CON UNA HOJA ABATIBLE CON VIDRIO DE 5 MM DE ACUERDO AL PROYECTO, INCLUYE EMBOQUILLADO EN VANO DE VENTANA, COLOCACION DE VENTANA CON PIJAS Y TAQUETES, MARCO, CONTRAMARCO DE VENTANA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA CON MEDIDAS DE 15 CMS DE LARGO POR 20 CMS DE ALTO, ELABORADO A BASE DE PLACA METALICA PLANA DE ACERO INOXIDABLE CAL 26, COLOR PLATEADA CON FOTOGRAFADO EN TINTA, CONFORME AL ANEXO PROPORCIONA POR LA "SEDATU"</p>			

OBRA							
No	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I V A	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
01-N	05 DE DICIEMBRE DE 2016	31 DE DICIEMBRE DE 2016	31 DE DICIEMBRE DE 2016	\$ 275 513 44	\$ 44 082 15	\$ 319 595 59	\$ 159 797 8
02-FIN	01 DE ENERO DE 2017	31 DE ENERO DE 2017	31 DE ENERO DE 2017	\$ 112 417 59	\$ 17 988 81	\$ 130 404 41	\$ 65 207 2
TOTALES				\$ 387 931 03	\$ 62 068 96	\$ 450 000 00	\$ 225 000 00

AJUSTE DE COSTOS							
No	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I V A	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
TOTALES				\$			

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE OBRA DE \$0 (CERO PESOS 00/100 M N)

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE (NO HUBO)



GOBIERNO MUNICIPAL
2015 2018

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
DEPARTAMENTO DE EDIFICACIÓN



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2016)	ACTA No	TUX-FISM-063-2016
-------	--	---------	-------------------

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 103 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIERREZ"

ING. ERWIN RABASA SUÁREZ
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

ARQ. ALEJANDRO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE EDIFICACIÓN

ING. JULIO CESAR RAMOS BALBOA
SUPERVISOR DE OBRA

POR "EL CONTRATISTA"

CONSULTORIA, ADMINISTRACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE TUXTLA, S.A. DE C.V.
C. JOSE FLORENCIO PALACIOS URBINA
APODERADO LEGAL