



GOBIERNO MUNICIPAL
2015 2018

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
DEPARTAMENTO DE EDIFICACION



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2017)	ACTA No.	TUX-FISM-047-2017
-------	--	----------	-------------------

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS. CON FECHA 27 DE OCTUBRE DE 2017 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ A TRAVES DE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES LOS C. ING. CARLOS GUTIÉRREZ PALACIOS, ING. ALEJANDRO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, E ING. REYMUNDO RUIZ CORDERO; EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE EDIFICACION Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE; Y POR EL CONTRATISTA ; I.C. EMPRESA CONSTRUCTORA RUIZ CASTILLO S.A. DE C.V. REPRESENTADA POR EL C. ROBERTONI RUIZ CASTILLO , EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 102 Y 103 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ A TRAVES DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES EN ADELANTE "EL CONTRATANTE" Y EL CONTRATISTA , I.C. EMPRESA CONSTRUCTORA RUIZ CASTILLO S.A. DE C.V. REPRESENTADA POR EL C. ROBERTONI RUIZ CASTILLO , EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO, EN ADELANTE, "EL CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACION SE MENCIONAN:

I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA
OBRA Y/O PROYECTO:

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO

LOCALIDAD: EN LA AGEB 2459, 1889, 3033, 2938 EN TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.

MUNICIPIO: TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS

CON FECHA 23 DE OCTUBRE DE 2017 LA CONTRATISTA COMUNICO MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS , POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 102 Y 103 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS CON FECHA 23 DE OCTUBRE DE 2017 VERIFICO. LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO CON BASE A LOS ARTICULOS 102 Y 103 DE LA CITADA LEY A LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA Y/O EMPRESA:	I.C. EMPRESA CONSTRUCTORA RUIZ CASTILLO S.A. DE C.V.	TELÉFONO:	TEL: 01(961) 63 8 70 97 CEL: 044 961 30 3 99 09
DOMICILIO FISCAL:	CALLE RAQUEL MENDOZA No. 67 COL. BÉNITO JUAREZ TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS		
No. DE REGISTRO DEL RCM:			
No. DE CONTRATO:	TUX-FISM-047-2017	FECHA:	23 DE AGOSTO DE 2017
		PLAZO:	60 DIAS NATURALES
		FECHA INICIO	25 DE AGOSTO DE 2017
		FECHA TERMINACION	23 DE OCTUBRE DE 2017
	MONTO (CON IVA)	\$1,985,591.40	
	MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA)	\$992,795.70	FECHA



GOBIERNO MUNICIPAL
2015 2018

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
DEPARTAMENTO DE EDIFICACION



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2017)	ACTA No.	TUX-FISM-047-2017
-------	--	----------	-------------------

AMPLIACIONES:

MONTO:

No. DE CONVENIO

INCREMENTO (CON IVA)

MONTO TOTAL (CON IVA)

FECHA:

PLAZO:

FECHAS	REAL		SEGÚN ANTIPO
	INICIO	25 DE AGOSTO DE 2017	
TERMINACIÓN	23 DE OCTUBRE DE 2017		

CONVENIO POR INDEFINICION DE PROYECTO:
CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No.

INCREMENTO (DIAS

NATURALES)

AJUSTE DE

COSTOS:

MONTO (CON IVA)

0 DIAS NAT.

INICIO

TERMINACION

PLAZO TOTAL

FECHA

AVISO DE INICIO DE OBRA:

25 DE AGOSTO DE 2017

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL DIA 25 DE AGOSTO DE 2017 Y LA FECHA DE TERMINACION REAL ES EL 23 DE OCTUBRE DE 2017.

III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

FIANZAS

	NÚMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA
ANTIPO	3471-26268-3	\$992,795.70	23-ago-17	AFIANZADORA INSURGENTES, S.A. DE C.V.
CUMPLIMIENTO	3471-26270-0	\$198,559.14	23-ago-17	AFIANZADORA INSURGENTES, S.A. DE C.V.

SANCIONES. (CAUSAS Y SU IMPORTE)

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

DEPARTAMENTO DE EDIFICACION



GOBIERNO MUNICIPAL
2015 2018



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2017)	ACTA No.	TUX-FISM-047-2017
-------	--	----------	-------------------

IV.- TRABAJOS EJECUTADOS


DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA:

SE CONSTRUIRÁN 30 CUARTOS DORMITORIOS, QUE CONSISTE EN LA: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS CONSISTENTES EN CONSTRUCCIÓN DE UNA RECAMARA DE 14.40 M2 CIMENTACIÓN ZAPATA CORRIDA DE 55 CM DE ANCHO POR 13 CM DE ESPESOR, DE CONCRETO F' C=200 KG/CM2 ARMADA CON VARILLA 3/8" @ 12CM a.s. CONTRATRABE DE CONCRETO F' C=200 KG/CM2 DE 20*30 CM, ARMADA CON 4 VARILLAS DE 1/2" Y UNA ADICIONAL EN LECHO SUPERIOR DE 3/8" Y ESTRIBOS CON VARILLA No. 2 A CADA 15 CM T A CADA 10 CM EN LOS EXTREMOS, ESTRUCTURAS DE CONCRETO CASTILLO Y CADENA DE CERRAMIENTO DE SECCION DE 12*15 CM DE CONCRETO F' C) 150 KG/CM2 ARMADA CON ELEMENTO PRESOLADO DE 11*11 4/6 ML. BLOCK HUECO DE 15*20*40, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP> 1:5 ACABADO COMUN ACABADO> APLANADO DE MURO EN FACHADAS FRONTAL CON ESPONJADO Y FACHADA POSTERIOR CON ACABADO ESPONJEADO A UNA ALTURA DE 75 CM DE LECHO SUPERIOR DE LA LOSA HACIA ABAJO, CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA PROPORCION 1:2;6 PISO FIRME DE CONCRETO F' C=150 KG/CM2 DE 8CM DE ESPESOR, ACABADO PULIDO, CUBIERTA: LOSA DE CONCRETO DE 10 CM DE ESPESOR ARMADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6/64-4 T BASTONES @ 25 CM EN EL SENTIDO CORTO Y @ 20 CM EN EL SENTIDO LARGO CON VARILLA DE 3/8" Y CONCRETO F' C=200 KG CM2 CON IMPEARIBILIZANTE ACRILICO EN COLOR BLANCO PUERTA Y VENTANA; 1 PUERTA, 1 VENTANA DE HERRERIA ECONOMICA INSTALACION ELECTRICA: 1 SALIDA.

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 103 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON


POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIERREZ"


ING. CARLOS GUTIERREZ PALACIOS
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA


ING. ALEJANDRO HERNANDEZ HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE EDIFICACION


ING. REYMUENDO RUIZ CORDERO
SUPERVISOR DE OBRA

POR "LA CONTRATISTA"


I.C. EMPRESA CONSTRUCTORA RUIZ CASTILLO S.A. DE C.V.
ROBERTONI RUIZ CASTILLO
ADMINISTRADOR UNICO