

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES



GOBIERNO MUNICIPAL
2015 2018

ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2017)	ACTA No. TUX-FISM-049-2017
-------	--	----------------------------

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS, CON FECHA 30 DE OCTUBRE DE 2017 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ A TRAVES DE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES LOS C. ING. DAMIAN ALBORES LOPEZ, ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULÁ, E ING. OSCAR VILLASIS COUTIÑO; EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE; Y POR EL CONTRATISTA; EDUARDO DANIEL FRANCO RODRIGUEZ, EN SU CARACTER DE PERSONA FÍSICA, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 102 Y 103 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ A TRAVES DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES EN ADELANTE "EL CONTRATANTE" Y EL CONTRATISTA, EDUARDO DANIEL FRANCO RODRIGUEZ, EN SU CARACTER DE PERSONA FÍSICA, EN ADELANTE, "EL CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACION SE MENCIONAN:

I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA
OBRA Y/O PROYECTO:

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO

LOCALIDAD: EN LA AGEB 2444, 1893, 2482 EN TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.

MUNICIPIO: TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS

CON FECHA 23 DE OCTUBRE DE 2017 LA CONTRATISTA COMUNICO MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 102 Y 103 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS CON FECHA 23 DE OCTUBRE DE 2017 VERIFICO, LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO CON BASE A LOS ARTICULOS 102 Y 103 DE LA CITADA LEY A LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA Y/O EMPRESA:	EDUARDO DANIEL FRANCO RODRIGUEZ	TELÉFONO:	01 961 616 9800 Y 044 961 166 9601	
DOMICILIO FISCAL:	ANDADOR HONDURAS, MANZANA 7. LOTE 95B NUM. 3 COLONIA TUXTLA CHICO, EN TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS			
No. DE REGISTRO DEL RCM:	FECHA:	23 DE AGOSTO DE 2017	PLAZO:	60 DIAS NATURALES
No. DE CONTRATO: TUX-FISM-049-2017	FECHA INICIO	25 DE AGOSTO DE 2017	FECHA TERMINACION	23 DE OCTUBRE DE 2017
	MONTO (CON IVA)	\$1,985,591.40		
	MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA)	\$992,795.70	FECHA	

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES



GOBIERNO MUNICIPAL
2015 2018

ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2017)	ACTA No.	TUX-FISM-049-2017
-------	--	----------	-------------------

AMPLIACIONES:

MONTO:

No. DE CONVENIO _____ MONTO TOTAL (CON IVA) _____ FECHA: _____
INCREMENTO (CON IVA) _____

PLAZO:

FECHAS	REAL		SEGÚN ANTICIPO
	INICIO	25 DE AGOSTO DE 2017	
TERMINACIÓN	23 DE OCTUBRE DE 2017		

CONVENIO POR INDEFINICIÓN DE PROYECTO:
CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No. _____

INCREMENTO (DIAS NATURALES) AJUSTE DE COSTOS: MONTO (CON IVA) _____
0 DIAS NAT. INICIO _____ TERMINACION _____ PLAZO TOTAL _____
FECHA _____

AVISO DE INICIO DE OBRA: _____ 25 DE AGOSTO DE 2017

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL DIA 25 DE AGOSTO DE 2017 Y LA FECHA DE TERMINACION REAL ES EL 23 DE OCTUBRE DE 2017.

III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

FIANZAS	NÚMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA
ANTICIPO	3889-01485-4	\$992,795.70	23-ago-17	AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V.
CUMPLIMIENTO	3889-01486-7	\$198,550.14	23-ago-17	AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V.

SANCIONES. (CAUSAS Y SU IMPORTE)

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES



GOBIERNO MUNICIPAL
2015 2018

ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2017)	ACTA No.	TUX-FISM-049-2017
-------	--	----------	-------------------

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA:

IV.- TRABAJOS EJECUTADOS
SE CONSTRUIRÁN 30 CUARTOS DORMITORIOS, QUE CONSISTE EN LA: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS CONSISTENTES EN CONSTRUCCIÓN DE UNA RECAMARA DE 14.40 M2 CIMENTACIÓN ZAPATA CORRIDA DE 55 CM DE ANCHO POR 13 CM DE ESPESOR, DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 ARMADA CON VARILLA 3/8" @ 12 CM a.s. CONTRATRABE DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 20*30 CM, ARMADA CON 4 VARILLAS DE 1/2" Y UNA ADICIONAL EN LECHO SUPERIOR DE 3/8" Y ESTRIBOS CON VARILLA No. 2 A CADA 15 CM T A CADA 10 CM EN LOS EXTREMOS, ESTRUCTURAS DE CONCRETO CASTILLO Y CADENA DE CERRAMIENTO DE SECCION DE 12*15 CM DE CONCRETO F(C) 150 KG/CM2 ARMADA CON ELEMENTO PRESOLDADO DE 11*11 4/8 ML. BLOCK HUECO DE 15*20*40 CM, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP> 1:5 ACABADO COMUN ACABADO> APLANADO DE MURO EN FACHADAS FRONTAL CON ESPONJADO Y FACHADA POSTERIOR CON ACABADO ESPONJEADO A UNA ALTURA DE 75 CM DE LECHO SUPERIOR DE LA LOSA HACIA ABAJO, CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA PROPORCION 1:2,6 PISO FIRME DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 8 CM DE ESPESOR, ACABADO PULIDO, CUBIERTA: LOSA DE CONCRETO DE 10 CM DE ESPESOR ARMADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6/64-4 T BASTONES @ 25 CM EN EL SENTIDO CORTO Y @ 20 CM EN EL SENTIDO LARGO CON VARILLA DE 3/8" Y CONCRETO F'C=200 KG CM2 CON IMPPEARIBILIZANTE ACRILICO EN COLOR BLANCO PUERTA Y VENTANA; 1 PUERTA, 1 VENTANA DE HERRERIA ECONOMICA INSTALACION ELECTRICA: 1 SALIDA.

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 103 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIERREZ"

ING. CARLOS GUTIERREZ PALACIOS
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES

ING. OSCAR VILLALBA COUTINO
SUPERVISOR DE OBRA

POR "LA CONTRATISTA"

EDUARDO DANIEL FRANCO RODRIGUEZ
PERSONA FISICA