

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES  
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
DEPARTAMENTO DE EDIFICACION



GOBIERNO MUNICIPAL  
2015 2018



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2017)	ACTA No. *	TUX-FISM-045-2017
-------	--	------------	-------------------

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS, CON FECHA 30 DE OCTUBRE DE 2017 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ A TRAVES DE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES LOS C. ING. CARLOS GUTIÉRREZ PALACIOS, ING. ALEJANDRO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, E ING. NOE ABRHAM PEREZ MORALES; EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE EDIFICACION Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE; Y POR EL CONTRATISTA; MEGA OBRA DE CHIAPAS S.A. DE C. V. REPRESENTADA POR EL C. C. JOSÉ ANTONIO CORZO RUIZ, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 102 Y 103 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ A TRAVES DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES EN ADELANTE "EL CONTRATANTE" Y EL CONTRATISTA, MEGA OBRA DE CHIAPAS S.A. DE C. V. REPRESENTADA POR EL C. C. JOSÉ ANTONIO CORZO RUIZ, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO, EN ADELANTE, "EL CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACION SE MENCIONAN:

I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA

OBRA Y/O PROYECTO:

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO

LOCALIDAD: EN LA AGEB 2482, 2478, 2016, 2849, 2228, 2232 EN TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.

MUNICIPIO: TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS

CON FECHA 23 DE OCTUBRE DE 2017 LA CONTRATISTA COMUNICO MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 102 Y 103 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA 23 DE OCTUBRE DE 2017 VERIFICO, LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO CON BASE A LOS ARTICULOS 102 Y 103 DE LA CITADA LEY A LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA Y/O EMPRESA:	MEGA OBRA DE CHIAPAS S.A. DE C. V.		TELEFONO:	961 57 90664	
DOMICILIO FISCAL:	CALLE 10a SUR ORIENTE No.7, MZ. 8. COL. SOLIDARIDAD LA CURUL, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS				
No. DE REGISTRO DEL RCM:		FECHA:	23 DE AGOSTO DE 2017	PLAZO:	60 DIAS NATURALES
No. DE CONTRATO:	TUX-FISM-045-2017	FECHA INICIO	25 DE AGOSTO DE 2017	FECHA TERMINACION	23 DE OCTUBRE DE 2017
	MONTO (CON IVA)	\$1,985,591.40			
	MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA)	\$992,795.70	FECHA		

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES  
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
DEPARTAMENTO DE EDIFICACION



GOBIERNO MUNICIPAL  
2015 2018



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SÓCIAL MUNICIPAL (FISM 2017)	ACTA No.	TUX-FISM-045-2017
-------	--	----------	-------------------

AMPLIACIONES:

MONTO:

No. DE CONVENIO

INCREMENTO (CON IVA)

MONTO TOTAL (CON IVA)

FECHA:

PLAZO:

FECHAS	REAL		SEGUN ANTICIPO
	INICIO	25 DE AGOSTO DE 2017	
TERMINACIÓN	23 DE OCTUBRE DE 2017		

CONVENIO POR INDEFINICION DE PROYECTO:  
CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No.

INCREMENTO (DIAS

NATURALES)

AJUSTE DE

COSTOS:

MONTO (CON IVA)

0 DIAS NAT.

INICIO

TERMINACION

PLAZO TOTAL

FECHA

AVISO DE INICIO DE OBRA:

25 DE AGOSTO DE 2017

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL DIA 25 DE AGOSTO DE 2017 Y LA FECHA DE TERMINACION REAL ES EL 23 DE OCTUBRE DE 2017.

III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

FIANZAS

	NÚMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA
ANTICIPO	3423-02075-4	\$992,795.70	23-ago-17	AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V.
CUMPLIMIENTO	3423-02076-7	\$198,559.14	23-ago-17	AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V.

SANCCIONES. (CAUSAS Y SU IMPORTE)



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES  
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
DEPARTAMENTO DE EDIFICACION



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2017)	ACTA No. TUX-FISM-045-2017
-------	--	----------------------------

IV.- TRABAJOS EJECUTADOS

DESCRIPCION GENERAL DE LA OBRA:

SE CONSTRUIRÁN 30 CUARTOS DORMITORIOS, QUE CONSISTE EN LA: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS CONSISTENTES EN CONSTRUCCIÓN DE UNA RECAMARA DE 14.40 M2 CIMENTACIÓN ZAPATA CORRIDA DE 55 CM DE ANCHO POR 13 CM DE ESPESOR, DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 ARMADA CON VARILLA 3/8" @ 12CM a.s. CONTRATRABE DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 20\*30 CM, ARMADA CON 4 VARILLAS DE 1/2" Y UNA ADICIONAL EN LECHO SUPERIOR DE 3/8" Y ESTRIBOS CON VARILLA No. 2 A CADA 15 CM T A CADA 10 CM EN LOS EXTREMOS, ESTRUCTURAS DE CONCRETO CASTILLO Y CADENA DE CERRAMIENTO DE SECCION DE 12\*15 CM DE CONCRETO F'C) 150 KG/CM2 ARMADA CON ELEMENTO PRESOLADO DE 11\*11 4/6 ML. BLOCK HUECO DE 15\*20\*40, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP> 1:5 ACABADO COMUN ACABADO> APLANADO DE MURO EN FACHADAS FRONTAL CON ESPONJADO Y FACHADA POSTERIOR CON ACABADO ESPONJEADO A UNA ALTURA DE 75 CM DE LECHO SUPERIOR DE LA LOSA HACIA ABAJO, CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA PROPORCION 1:2:6 PISO FIRME DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 8CM DE ESPESOR, ACABADO PULIDO, CUBIERTA: LOSA DE CONCRETO DE 10 CM DE ESPESOR ARMADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6/64-4 T BASTONES @ 25 CM EN EL SENTIDO CORTO Y @ 20 CM EN EL SENTIDO LARGO CON VARILLA DE 3/8" Y CONCRETO F'C=200 KG CM2 CON IMPEARABILIZANTE ACRILICO EN COLOR BLANCO PUERTA Y VENTANA; 1 PUERTA, 1 VENTANA DE HERRERIA ECONOMICA INSTALACION ELECTRICA: 1 SALIDA.

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 103 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIERREZ"

ING. CARLOS GUTIERREZ PALACIOS  
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

ING. ALEJANDRO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE EDIFICACION

ING. NOE ABRAHAM PEREZ MORALES  
SUPERVISOR DE OBRA

POR "LA CONTRATISTA"

MEGA OBRA DE CHIAPAS S.A. DE C.V.  
C. JOSÉ ANTONIO CORZO RUIZ  
ADMINISTRADOR ÚNICO