



ACTA DE RECEPCION DE OBRA

FONDO	FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017	ACTA No.	TUX-FORTAFIN-001-2017
-------	--	----------	-----------------------

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS A LOS 08 (OCHO) DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2018 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ A TRAVES DE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES LOS C. ING. DAMIAN ALBORES LOPEZ , C.ING. PAULO SERGIO Y ING. OSCAR TORRES PENAGOS ; EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE EDIFICACION Y RESIDENTE DE OBRAS RESPECTIVAMENTE; Y POR LA CONTRATISTA BIOCOSNTRUCCIONES GC DE MEXICO, S.A. DE C.V. EL C. RAMON RENE MORENO CRUZ EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR UNICO, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 64 Y 66 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y RELACIONADOS CON LA MISMA, EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ A TRAVES DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNIPALES EN ADELANTE "EL CONTRATANTE" Y LA EMPRESA CONTRATISTA, REPRESENTADA POR EL C.RAMON RENE MORENO CRUZ EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR UNICO DE BIOCOSNTRUCCIONES GC DE MEXICO , S.A. DE C.V. EN ADELANTE, "EL CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACION SE MENCIONAN:

I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA
 OBRA Y/O PROYECTO:

REHABILITACION DEL PARQUE "VISTA HERMOSA"

LOCALIDAD: FRACCIONAMIENTO VISTA HERMOSA ; EN TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS. MUNICIPIO: TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.

CON FECHA 28 DE DICIEMBRE DE 2017 , LA CONTRATISTA COMUNICO MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS , POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 64, PARRAFO PRIMERO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS VERIFICO CON FECHA 02 DEL MES DE ENERO 2018 LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE SE PROCEDE CON BASE A LOS ARTICULOS 64, PARRAFO PRIMERO DE LA CITADA LEY, A LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA Y/O EMPRESA:	BIOCOSNTRUCCIONES GC DE MEXICO, S.A. DE C.V.	TELEFONO:	(961) 638-56-59
DOMICILIO FISCAL:	CALLE ING.RAFUEL PORTUGAL No.483 COL.CAMINERA TUXTLA GUTIÉRREZ. CHIAPAS		
No. DE REGISTRO DEL RFC:	BGM141211671		
No. DE CONTRATO:	TUX-FORTAFIN-001-2017	FECHA:	12 DE OCTUBRE DE 2017
		PLAZO:	77 DIAS NATURALES
	FECHA INICIO	16 DE OCTUBRE DE 2017	FECHA TERMINACION
			31 DE DICIEMBRE DE 2017
	MONTO (CON IVA)	\$ 13,576,620.86	
	MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA)	\$6,788,310.43	FECHA
			12 DE OCTUBRE DE 2017



GOBIERNO MUNICIPAL
2015 2018

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES



ACTA DE RECEPCION DE OBRA

FONDO	FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017	ACTA No.	TUX-FORTAFIN-001-2017
-------	--	----------	-----------------------

AMPLIACIONES:

MONTO:

No. DE CONVENIO

INCREMENTO (CON IVA)

MONTO TOTAL (CON IVA)

FECHA:

PLAZO:

FECHAS	REAL		SEGUN ANTIPO
	INICIO	16 DE OCTUBRE DE 2017	16 DE OCTUBRE DE 2017
TERMINACIÓN	28 DE DICIEMBRE DE 2017	31 DE DICIEMBRE DE 2017	

CONVENIO POR DIFERIMIENTO DE ANTIPO No.

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No.

INCREMENTO (DIAS

NATURALES)

AJUSTE DE

COSTOS:

MONTO (CON IVA)

INICIO

TERMINACION

PLAZO TOTAL

FECHA

AVISO DE INICIO DE OBRA:

16 DE OCTUBRE DE 2017

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL DIA 16 DE OCTUBRE DE 2017 Y LA FECHA DE TERMINACION REAL ES EL 28 DE DICIEMBRE DE 2017

III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

FIANZAS

	NUMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA
ANTIPO	3889-01513-2	\$6,788,310.43	12 DE OCTUBRE DE 2017	AFIANZADORA ASERTA, S.A DE C.V. GRUPO FINANCIERO ASERTA
CUMPLIMIENTO	3889-01514-9	\$1,357,662.09	12 DE OCTUBRE DE 2017	AFIANZADORA ASERTA, S.A DE C.V. GRUPO FINANCIERO ASERTA
VICIOS OCULTOS	3889-01503-5	\$1,357,662.09	28 DE AGOSTO DE 2017	AFIANZADORA ASERTA, S.A DE C.V. GRUPO FINANCIERO ASERTA

SANCIONES. (CAUSAS Y SU IMPORTE)



GOBIERNO MUNICIPAL
2015 2018

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES



ACTA DE RECEPCION DE OBRA

FONDO	FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017	ACTA No.	TUX-FORTAFIN-001-2017
IV.- TRABAJOS EJECUTADOS		DESCRIPCION GENERAL DE LA OBRA:	
REHABILITACION DEL PARQUE VISTA "VISTA HERMOSA" EN TUXTLA GUTIERREZ, CONSISTENTE EN : PLAZOLETA Y BANQUETAS, MOBILIARIOS(APARATOS DE EJERCICIO), AREA DE JUEGOS LUDICOS, AREA DE JUEGO DE PISO,EQUIPAMIENTO DE JUEGOS LUDICOS,BICI ESTACIONAMIENTO, CANCHA DE USUS MULTIPLES,TROTAPISTA,INSTALACIONES ELECTRICAS,RED DE RIEGO Y CANAL DE AGUAS PLUVIALES.			

OBRA

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
01-N (UNO- NORMAL)	16-octubre-17	08-noviembre-17	08-agosto-17	\$5,851,991.75	\$936,318.68	\$6,788,310.43	\$3,394,155.22
02-N (DOS -NORMAL)	09-noviembre-17	08-diciembre-17	08-diciembre-17	\$ 4,096,394.23	\$655,423.08	\$4,751,817.31	\$2,375,908.66
03-FIN (TRES -FINQUITO)	09-diciembre-17	28-diciembre-17	28-diciembre-17	\$ 1,755,597.52	\$280,895.60	\$2,036,493.12	\$1,018,246.56
TOTALES : \$				\$11,703,983.50	\$1,872,637.36	\$13,576,620.86	\$6,788,310.43

AJUSTE DE COSTOS

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
TOTALES : \$							

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE OBRA DE \$0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.)

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)



GOBIERNO MUNICIPAL
2015 2018

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES



ACTA DE RECEPCION DE OBRA

FONDO	FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017	ACTA No.	TUX-FORTAFIN-001-2017
-------	--	----------	-----------------------

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 64 Y 66 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIERREZ"

C. ING. DAMIAN ALBORES LOPEZ
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

C.ING. PAULO SERGIO HIDALGO MORALES
JEFE DE DEPTO. EDIFICACION

C. ING. OSCAR TORRES PENAGOS
RESIDENTE DE OBRA

POR "LA CONTRATISTA"
BIOCONSTRUCCIONES GC DE MEXICO, S.A. DE C.V.

C.RAMON RENE MOREO CRUZ
ADMINISTRADOR UNICO