



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

Table with 3 columns: FONDO, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE 2017), ACTA No. TUX-FORTALECE-001-2017

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS A LOS 20 DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2018 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS , POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ A TRAVES DE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS LOS C. ING. DAMIAN ALBORES LOPEZ, ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULÁ Y EL ING. JOSE MAURICIO ALVAREZ RUIZ ; EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES Y RESIDENTE DE OBRA RESPECTIVAMENTE; Y POR EL CONTRATISTA ESTUDIOS Y PROYECTOS SIGLO XXI, S.A. DE C.V.; REPRESENTADA POR LA C. MARIA ELENA VIDAL GARCIA , EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 64 PARRAFO RIMERO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ A TRAVES DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS EN ADELANTE "EL CONTRATANTE" Y EL CONTRATISTA ESTUDIOS Y PROYECTOS SIGLO XXI, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR LA C. MARIA ELENA VIDAL GARCIA, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO, EN ADELANTE, "EL CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACION SE MENCIONAN:

I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA


OBRA Y/O PROYECTO:
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO.

LOCALIDAD: DE LA AVENIDA 1A. SUR ENTRE CALLE 13A. ORIENTE Y CALLE 15A. ORIENTE, EN LA COLONIA TZOCOTUMBAK. MUNICIPIO: TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS

CON FECHA 14 DE ENERO DE 2018, LA CONTRATISTA COMUNICO MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS , POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 64 PARRAFO PRIMERO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS CON FECHA 16 DEL MES DE ENERO DE 2018 VERIFICO , LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO CON BASE AL ARTICULO 64 DE LA CITADA LEY A LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.----

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

Table with contract details: CONTRATISTA Y/O EMPRESA: ESTUDIOS Y PROYECTOS SIGLO XXI, S.A. DE C.V.; TELEFONO: 6157722; DOMICILIO FISCAL: CALLE LUM No. 187, FRACCIONAMIENTO LUMHA; No. DE REGISTRO DEL RCM: ; No. DE CONTRATO: TUX-FORTALECE-001-2017; FECHA: 05 DE JULIO DE 2017; PLAZO: 120 DIAS; FECHA INICIO: 10 DE JULIO DE 207; FECHA TERMINACION: 06 DE NOVIEMBRE DE 2017; MONTO (CON IVA): \$4,675,933.94; MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA): \$1,402,780.18; FECHA: 1-dic-17





GOBIERNO MUNICIPAL
2015 2018

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE 2017)	ACTA No.	TUX-FORTALECE-001-2017
-------	--	----------	------------------------

AMPLIACIONES:

MONTO:

No. DE CONVENIO

INCREMENTO (CON IVA)

MONTO TOTAL (CON IVA)

FECHA:

PLAZO:

FECHAS	REAL		SEGÚN ANTIPO
	INICIO	01 DE DICIEMBRE DE 2017	01 DE DICIEMBRE DE 2017
TERMINACIÓN	29 DE ENERO DE 2018	29 DE ENERO DE 2018	

CONVENIO POR INDEFINICION DE PROYECTO:

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No.

INCREMENTO (DIAS

NATURALES)

AJUSTE DE

COSTOS:

MONTO (CON IVA)

0 DIAS NAT.

INICIO

TERMINACION

PLAZO TOTAL

FECHA

AVISO DE INICIO DE OBRA:

01 DE DICIEMBRE DE 2017

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2017 Y LA FECHA DE TERMINACION REAL ES EL 14 DE ENERO DE 2018

III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

FIANZAS

	NÚMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA
ANTIPO	17A22489	\$1,402,780.18	5-jul-17	DORAMA
CUMPLIMIENTO	17A22A93	\$467,593.39	5-jul-17	DORAMA
VICIOS OCULTOS	18A20281	\$467,593.39	19-ene-18	DORAMA

SANCIONES. (CAUSAS Y SU IMPORTE)



II. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS

[Handwritten signatures and marks]



GOBIERNO MUNICIPAL
2015 2018

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE 2017)	ACTA No.	TUX-FORTALECE-001-2017
-------	--	----------	------------------------

IV.- TRABAJOS EJECUTADOS	DESCRIPCION GENERAL DE LA OBRA:
SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO EN CALLES EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ; MR=45 KG/CM2; 564.48 M3, COLOCACION DE CONCRETO PREMEZCLADO EN PAVIMENTO DE 15 CMS. DE ESPESOR; INCLUYE: CIMBRA METALICA, TENDIDO CON REGLA VIBRATORIA, DESCIMBRADO, CORTES CON CORTADORA DE DISCO DE DIAMANTE A 1/3 DEL ESPESOR DE LA LOSA; 3763.2 M2, CONCRETO F c=150KG/CM2 EN GUARNICIONES CON SECCIÓN DE 15 X 20 X 40 CMS. CON CEMENTO NORMAL, TAMAÑO MÁXIMO DE AGREGADO 3/4; 1,022.8 M., SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE P.V.C. SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 200 MM. (8") DE DIAM. SERIE 25; 397.81 M., SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCALES PARA POZO DE VISITA PESADO CIEGO DE 60 CMS. DIAM.; 12 PZA., REHABILITACION DE DESCARGAS DOMICILIARIAS INCLUYE: 6 MTS DE TUBERIA DE PVC SERIE 25 DE 6"; 52 PZA., SUMINISTRO, INSTALACION, JUNTEO Y PRUEBA DE TUBERIA P.V.C., CON CAMPANA DE 75 MM. (3") DE DIAMETRO RD-26; 430.24 M., SUMINISTRO, INSTALACION, JUNTEO Y PRUEBA DE TUBERIA P.V.C., CON CAMPANA DE 250 MM. (10") DE DIAMETRO C-5; 217.16 M., SUMINISTRO, INSTALACION, JUNTEO Y PRUEBA DE TUBERIA P.V.C., CON CAMPANA DE 355 MM. (14") DE DIAMETRO C-7; 217.08 M.	

OBRA							
No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
01-N (UNO-NORMAL)	10 de julio de 2017	8 de agosto de 2017	27-sep-17	\$ 1,036,730.40	\$ 165,876.86	\$ 1,202,607.26	\$ 360,782.18
02-N (DOS-NORMAL)	9 de agosto de 2017	7 de septiembre de 2017	7-nov-17	\$ 950,576.41	\$ 152,092.23	\$ 1,102,668.64	\$ 330,800.59
03-N (TRES-NORMAL)	1 de diciembre de 2017	15 de diciembre de 2017	15-dic-17	\$ 1,299,922.18	\$ 207,987.55	\$ 1,507,909.73	\$ 452,372.92
04-FIN (CUATRO-FINIQUITO)	16 de diciembre de 2017	14 de enero de 2018	6-mar-18	\$ 743,748.54	\$ 118,999.77	\$ 862,748.31	\$ 258,824.49
TOTALES : \$				\$ 4,030,977.53	\$ 644,956.41	\$ 4,675,933.94	\$ 1,402,780.18

AJUSTE DE COSTOS							
No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
TOTALES : \$							

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE OBRA DE \$ 0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.)

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS





GOBIERNO MUNICIPAL
2015 2018

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE 2017)	ACTA No.	TUX-FORTALECE-001-2017
-------	--	----------	------------------------

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE AL ARTICULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIERREZ"

ING. DAMIAN ALBORES LOPEZ
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

ING. FRANCISCO ERICK HERNÁNDEZ NAMPULA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES

ING. JOSE MAURICIO ALVAREZ RUIZ
RESIDENTE DE OBRA

POR "LA CONTRATISTA"

ESTUDIOS Y PROYECTOS SIGLO XXI, S.A. DE C.V.
C. MARIA ELENA WDAL GARCIA
ADMINISTRADOR UNICO

