



GOBIERNO MUNICIPAL
2015 2018

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION

PDR-001/17



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL (PDR) 2017	ACTA No.	TUX-PDR-002-2017
-------	---	----------	------------------

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS A LOS 19 DIAS DEL MES DE JULIO DE 2017 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ A TRAVES DE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES LOS C. ING. CARLOS GUTIERREZ PALACIOS, ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULÁ E ING. SAULO DE JESUS CAMACHO NUÑEZ; EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y RESIDENTE DE OBRA RESPECTIVAMENTE; Y POR EL CONTRATISTA VELCAP INGENIERIAS DE SUR S.A. DE C.V.; REPRESENTADA POR EL C. CESAR ANTONIO ABARCA PALOMEQUE, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 64 PÁRRAFO PRIMERO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ A TRAVES DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS EN ADELANTE "EL CONTRATANTE" Y EL CONTRATISTA VELCAP INGENIERIAS DE SUR S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C. CESAR ANTONIO ABARCA PALOMEQUE, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO, ING. CARLOS ENRIQUE GUILLEN GUIZAR SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN. EN ADELANTE, "EL CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACION SE MENCIONAN:

I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA

OBRA Y/O PROYECTO:

PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO

LOCALIDAD: CALLE JOSÉ PATROCINIO GONZÁLEZ GARRIDO ENTRE AV. ADOLFO RUIZ CORTÍNEZ Y AV. ADOLFO LÓPEZ MATEOS EN LA COLONIA CARLOS SALINAS DE GORTARI

MUNICIPIO: TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.

CON FECHA 19 DE JULIO DE 2017, LA CONTRATISTA COMUNICO MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 64, PARRAFO PRIMERO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS VERIFICO CON FECHA 19 DE JULIO DE 2017 LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE SE PROCEDE CON BASE A LOS ARTICULOS 64, PARRAFO PRIMERO DE LA CITADA LEY, A LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA Y/O EMPRESA:

VELCAP INGENIERIAS DE SUR S.A. DE C.V.

TELÉFONO: 861 189 6411

DOMICILIO FISCAL:

1a. NORTE PONIENTE No. 1151 SEGUNDO PISO ENTRE 10a. Y 11a. PONIENTE NORTE COL. CENTRO, C.P. 29000

No. DE REGISTRO DEL RFC:

VIS 120310 1P7

No. DE CONTRATO: TUX-PDR-002-2017

FECHA: 02 DE JUNIO DE 2017

PLAZO: 46 DIAS

FECHA INICIO 05 DE JUNIO DE 2017

FECHA TERMINACION 19 DE JULIO DE 2017

MONTO (CON IVA) \$1,116,843.13

MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA) \$334,892.94

FECHA 02 DE JUNIO DE 2017



GOBIERNO MUNICIPAL
2015-2018

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL (PDR) 2017	ACTA No.	TUX-PDR-002-2017
-------	---	----------	------------------

AMPLIACIONES: N/A

MONTO: N/A

No. DE CONVENIO

INCREMENTO (CON IVA)

N/A		N/A	
N/A	MONTO TOTAL (CON IVA)	N/A	FECHA:
			N/A

PLAZO DE EJECUCION:

FECHAS	REAL		SEGUN ANTIPO
	INICIO	05 DE JUNIO DE 2017	05 DE JUNIO DE 2017
TERMINACION	19 DE JULIO DE 2017	19 DE JULIO DE 2017	

CONVENIO POR INDEFINICION DE PROYECTO:

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No.

N/A

N/A

INCREMENTO (DIAS

NATURALES)

AJUSTE DE

COSTOS:

MONTO (CON IVA)

0 DIAS NAT.

INICIO

N/A

TERMINACION

N/A

PLAZO TOTAL

N/A

N/A

N/A

FECHA

N/A

AVISO DE INICIO DE OBRA:

05 DE JUNIO DE 2016

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL DIA 05 DE JUNIO DE 2017 Y LA FECHA DE TERMINACION REAL ES EL 19 DE JULIO DE 2017

III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

FIANZAS	NÚMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA
ANTIPO	6516-00055-0	\$2,663,700.72	08 DE JUNIO DE 2017	AFIANZADORA INSURGENTES, S.A. DE C.V.
CUMPLIMIENTO	6516-00057-0	\$532,740.14	08 DE JUNIO DE 2017	AFIANZADORA INSURGENTES, S.A. DE C.V.
VICIOS OCULTOS	6518-00068-4	\$111,664.31	19 DE JULIO DE 2017	AFIANZADORA INSURGENTES, S.A. DE C.V.

BAHACIONES. (CAUSAS Y SU IMPORTE)

NINGUNA



GOBIERNO MUNICIPAL
2015 2018

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL (PDR) 2017	ACTA No.	TUX-PDR-002-2017
IV.- TRABAJOS EJECUTADOS			
DESCRIPCION GENERAL DE LA OBRA:			
<p>A02.- PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON COCRETO HIDRÁULICO</p> <p>1191000041.- TRAZO Y INICIACIÓN EXCLUSIVAMENTE EN CALLES; INCLUYE: HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 699,9600 M3</p> <p>000-0.0303).- Excavaciones (índice 3.01.01.003-H.02): En cortes y modificaciones debajo de la subestructura. En material B. 13,1400 M3</p> <p>000-0.0303).- Excavaciones (índice 3.01.01.003-H.02): En cortes y modificaciones debajo de la subestructura. En material C. 330.23 M3</p> <p>1108000282.- ACARREOS EN CAMIÓN CON CARGA MECÁNICA, DEL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES, MEDIDO SUELTO, PRIMER KILÓMETRO EN PAVIMENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 650.61 M3</p> <p>1108000032.- ACARREOS EN CAMIÓN DE TIERRA Y MATERIAL MIXTO, PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES QUE NO SEAN ROCA, MEDIDO SUELTO, DEMOLICIONES DE MAMPOSTERÍA, DEMOLICIONES DE CONCRETO, TALA DE ARBOLES. KM 2 AL KM 20 EN PAVIMENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 12,261,5900 M3</p> <p>009-F.0202).- Compactación: Del terreno natural en el área de desplante de los templanes (índice 3.01.01.005-H.01): Para noventa por ciento (90%). 138,8040 M3</p> <p>A03.- GUARNICIÓN</p> <p>1102000021.- EXCAVACIÓN A MANO EN TERRENO TIPO "B" DE 0.0 A 2.0 O METROS DE PROFUNDIDAD SECCIÓN OBLIGADA; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, AFINES DE TALUDES, TRASPALCOS, AFINES DE FONDO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 5,2700 M3</p> <p>1102000031.- EXCAVACIÓN A MANO EN TERRENO TIPO "C" DE 0.0 A 2.0 O METROS DE PROFUNDIDAD SECCIÓN OBLIGADA; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, AFINES DE TALUDES, TRASPALCOS, AFINES DE FONDO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 12,2800 M3</p> <p>1313000011.- CONCRETO F=1650KG/CM3 EN GUARNICIONES CON SECCIÓN DE 15 X 20 X 40 CMS. CON CEMENTO NORMAL, TAJAMBO MÁXIMO DE AGREGADO 3/4", ELABORADO EN OBRA CON REVOLVEDORA, VIBRADOR; INCLUYE: COLADO, VIBRADO, CURADO, CIMENTADO, DESCIMBRADO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 148,2400 M3</p> <p>2108000041.- APLICACIÓN DE PINTURA TERMOPLÁSTICA EN GUARNICIONES DE COCRETO CON UN DESARROLLO DE 30 CMS; INCLUYE: LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, ACARREO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 148,2400 ML</p> <p>A04.- COCRETO HIDRÁULICO</p> <p>084-E.0201).- Operación de mezcla, llenado y compactación en la construcción de sub-base o base (índice 074-H.01): De sub-base: Cuando se emplee un (1) material pétreo compactado al noventa y cinco por ciento (95%). 138,9900 M3</p> <p>1103000110.- SUMINISTRO DE MATERIAL TRITURADO DE 3/4" A FINOS, PUESTO EN OBRA, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 138,9900 M3</p> <p>084-E.0201).- Operación de mezcla, llenado y compactación en la construcción de sub-base o base (índice 074-H.01): De base: Cuando se emplee un (1) material pétreo compactado al noventa y cinco por ciento (95%). 138,9900 M3</p> <p>1103000100.- SUMINISTRO DE MATERIAL TRITURADO DE 1 1/2" A FINOS, PUESTO EN OBRA, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 138,9900 M3</p> <p>084-E.04.- Agua utilizada en compactaciones (índice 074-H.03). 83,9900 M3</p> <p>084-F.02.- Acarreo del agua para compactaciones (índice 084-H.02). 695.135 M3-KM</p> <p>1304000031.- SUMINISTRO DE CONCRETO Premezclado EN CALLES EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ; HR=45 KG/CM2 T.M.A. 3/4", CON RESISTENCIA A 7 DIAS; INCLUYE: PRUEBAS, RESULTADOS E INFORMES DE LABORATORIO. 104,9600 M3</p> <p>1309000031.- COLOCACIÓN DE CONCRETO Premezclado EN PAVIMENTO DE 15 CMS. DE ESPESOR; INCLUYE: CUBRA METÁLICA, TENIDO CON REGLA VIBRATORIA, DESCIMBRADO, CORTES CON CORTADORA DE DISCO DE DIAMANTE A 1/4 DEL ESPESOR DE LA LOSA, TRANSVERSALES A CADA 2.5 MTS, CORTES LONGITUDINALES DE 2.0 A 3.5 MTS. COMO MÁXIMO (LA RELACION LARGO/FIENCHO DE LAS LOSAS DEBE ESTAR ENTRE 0.71 Y 1.00, BELLOS CON CHITA BACKER-FRANJA, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 699,8800 M2</p> <p>1601000141.- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LETRERO DE 2.44 X 3.06 MTS. A BASE DE ESTRUCTURA DE PTR. DE 1 1/2" X 1 1/2" ANGULO DE 1 1/2" X 1 1/2", LAMINIA NEGRA LISA CALIBRE 20 Y POLIN MONTEN DE 4" X 2", ANCLADO A BASES DE CONCRETO SIMPLE DE F=200 KG/CM2. DE 0.30X0.30X0.80 MTS. ROTULADO CON COLORES INDICADOS, ACABADO; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 1,0000 PZA</p> <p>2170000071.- LIMPIEZA DE PISO DE CONCRETO CON CEPILLO Y AGUA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 699,8600 M2</p> <p>A05.- BANQUETAS</p> <p>1102000021.- EXCAVACIÓN A MANO EN TERRENO TIPO "B" DE 0.0 A 2.0 O METROS DE PROFUNDIDAD SECCIÓN OBLIGADA; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, AFINES DE TALUDES, TRASPALCOS, AFINES DE FONDO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 14,4620 M3</p> <p>1102000031.- EXCAVACIÓN A MANO EN TERRENO TIPO "C" DE 0.0 A 2.0 O METROS DE PROFUNDIDAD SECCIÓN OBLIGADA; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, AFINES DE TALUDES, TRASPALCOS, AFINES DE FONDO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 43,0780 M3</p> <p>1102000051.- RELLENO DE EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS Y/O PARA ALCANZAR NIVELES DE PROYECTO, EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR, COMPACTADO CON PISÓN AL 80 %, SEGÚN PRUEBA PROCTOR, PREVIA LA INCORPORACIÓN DEL AGUA NECESARIA; INCLUYE: SUMINISTRO Y EXTENDIDO DEL MATERIAL, ACARREOS, MEDIDO COMPACTO CON MATERIAL MEJORADO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 30,7700 M3</p> <p>1107000131.- DEMOLICIÓN DE PISO DE CONCRETO DE 4 A 10 CMS DE ESPESOR, INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 302,6600 M2</p> <p>1108000281.- ACARREOS EN CAMIÓN CON CARGA MECÁNICA, DEL PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES DE ELEMENTOS DE CONCRETO, MEDIDO SUELTO, PRIMER KILÓMETRO EN PAVIMENTO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 430,7800 M3</p> <p>1108000281.- ACARREOS EN CAMIÓN, DEL PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES DE ELEMENTOS DE CONCRETO, MEDIDO SUELTO, KM 2 AL KM 20 EN PAVIMENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 8,184,8200 M3-KM</p> <p>1901000282.- PISO ESTAMPADO DE 10 CM. DE CONCRETO F=150 KG/CM2, ELABORADO EN OBRA (CUALQUIER ESTAMPADO CON COLOR INTEGRADO Y BARNIZ (GLASSING), COMO SELLADOR; INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, CIMENTADO, DESCIMBRADO, USO DE MOLDE, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 302,8600 M2</p> <p>1108000282.- ACARREOS EN CAMIÓN CON CARGA MECÁNICA, DEL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES, MEDIDO SUELTO, PRIMER KILÓMETRO EN PAVIMENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 80,0000 M3</p> <p>1108000032.- ACARREOS EN CAMIÓN DE TIERRA Y MATERIAL MIXTO, PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES QUE NO SEAN ROCA, MEDIDO SUELTO, DEMOLICIONES DE MAMPOSTERÍA, DEMOLICIONES DE CONCRETO, TALA DE ARBOLES. KM 2 AL KM 20 EN PAVIMENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 1,520,0000 M3-KM</p> <p>A08.- MURO DE MAMPOSTERÍA</p> <p>1102000021.- EXCAVACIÓN A MANO EN TERRENO TIPO "B" DE 0.0 A 2.0 O METROS DE PROFUNDIDAD SECCIÓN OBLIGADA; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, AFINES DE TALUDES, TRASPALCOS, AFINES DE FONDO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 83,2100 M3</p> <p>1102000031.- EXCAVACIÓN A MANO EN TERRENO TIPO "C" DE 0.0 A 2.0 O METROS DE PROFUNDIDAD SECCIÓN OBLIGADA; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, AFINES DE TALUDES, TRASPALCOS, AFINES DE FONDO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 14,4620 M3</p> <p>1103000051.- RELLENO DE EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS Y/O PARA ALCANZAR NIVELES DE PROYECTO, EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR, COMPACTADO CON PISÓN AL 80 %, SEGÚN PRUEBA PROCTOR, PREVIA LA INCORPORACIÓN DEL AGUA NECESARIA; INCLUYE: SUMINISTRO Y EXTENDIDO DEL MATERIAL, ACARREOS, MEDIDO COMPACTO CON MATERIAL MEJORADO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 70,9500 M3</p> <p>1501000041.- MURO DE PIEDRA BRANCA LIMPÍA, ACABADO COMAN, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, HASTA 2.50 METROS DE ALTURA; INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 44,4000 M3</p> <p>1108000282.- ACARREOS EN CAMIÓN CON CARGA MECÁNICA, DEL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES, MEDIDO SUELTO, PRIMER KILÓMETRO EN PAVIMENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 121,1000 M3</p> <p>1108000032.- ACARREOS EN CAMIÓN DE TIERRA Y MATERIAL MIXTO, PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES QUE NO SEAN ROCA, MEDIDO SUELTO, DEMOLICIONES DE MAMPOSTERÍA, DEMOLICIONES DE CONCRETO, TALA DE ARBOLES. KM 2 AL KM 20 EN PAVIMENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 2,200,0000 M3-KM</p>			

OBRA

No.	PERIODO DE EJECUCIÓN		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
EST. 01-N (UNO-NORMAL)	06 DE JUNIO DE 2017	30 DE JUNIO DE 2017	30 DE JUNIO DE 2017	\$ 714,909.24	\$ 114,385.32	\$ 829,293.56	\$ 248,788.07
EST. 02-F (DOS-FINIQUITO)	01 DE JULIO DE 2017	10 DE JULIO DE 2017	19 DE JULIO DE 2017	\$ 247,716.15	\$ 39,834.42	\$ 287,349.57	\$ 88,204.87
TOTALES:				\$ 962,625.39	\$ 154,019.74	\$ 1,116,643.13	\$ 334,992.94

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION



GOBIERNO MUNICIPAL
2015 - 2018



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL (PDR) 2017	ACTA No.	TUX-PDR-002-2017
-------	---	----------	------------------

AJUSTE DE COSTOS

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
TOTALES : \$							

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE OBRA DE \$ 0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.)

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 68 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIERREZ"

[Handwritten signature]
C. ING. CARLOS GUTIERREZ PALACIOS
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

[Handwritten signature]
ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES

[Handwritten signature]
ING. SAULO DE JESUS CAMACHO NUÑEZ
RESIDENTE DE OBRA

POR "VELCAP INGENIERIAS DE SUR S.A. DE C.V."

[Handwritten signature]
C. CESAR ANTONIO BARGA PALOMEQUE
ADMINISTRADOR UNICO
Y REPRESENTANTE TECNICO