



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS  
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES



PDR-003/17

ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017 (PDR 2017)	ACTA No.	TUX-PDR-003-2017
-------	--	----------	------------------

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS A LOS 21 DÍAS DEL MES DE JULIO DE 2017 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ A TRAVES DE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS LOS C. ING. CARLOS GUTIERREZ PALACIOS, ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULÁ E ING. OSCAR TORRES PENAGOS; EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES Y RESIDENTE DE OBRA RESPECTIVAMENTE; Y POR EL CONTRATISTA C. ALFONSO ESPINOSA PASTRANA REPRESENTADA POR EL MISMO CARACTER DE PERSONA FÍSICA Y ARQ. FRANCISCO JAVIER ESCOBAR VILLARREAL EN SU CARACTER DE SUPERINTENDENTE DE OBRA, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 64 y 66 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ A TRAVES DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS EN ADELANTE "EL CONTRATANTE" Y EL CONTRATISTA , REPRESENTADA POR EL C. LIC. ALFONSO ESPINOSA PASTRANA EN SU CARACTER DE PERSONA FÍSICA, EN ADELANTE, "EL CONTRATISTA", Y EL ARQ. FRANCISCO JAVIER ESCOBAR VILLARREAL, EN SU CARACTER DE SUPERINTENDENTE DE OBRA, DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACION SE MENCIONAN:

I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA

OBRA Y/O PROYECTO:

PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO Y SERVICIOS BASICOS DE CALLE 4a. ORIENTE ENTRE AVENIDA CENTRAL Y AVENIDA 1a. NORTE ORIENTE EN LA COLONIA DE TERAN EN TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.

LOCALIDAD: COLONIA TERAN

MUNICIPIO: TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS

CON FECHA 19 DE JULIO DE 2017, LA CONTRATISTA COMUNICO MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS , POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 64 y 66 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, CON FECHA 21 DEL MES DE JULIO DE 2017, VERIFICÓ LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO CON BASE A LOS ARTICULOS 64 Y 66 DE LA CITADA LEY, A LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA Y/O EMPRESA: ALFONSO ESPINOSA PASTRANA TELEFONO: (961) 1 46 45 40  
 DOMICILIO FISCAL: CALLE NUEVO LEÓN No. 204, COL. PLAN DE AYALA, C. P. 29110, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS  
 No. DE REGISTRO DEL RCM: 909  
 No. DE CONTRATO: TUX-PDR-003-2017 FECHA: 02 DE JUNIO DE 2017 PLAZO: 45 DIAS NATURALES  
 FECHA DE INICIO: 05 DE JUNIO DEL 2017 FECHA DE TERMINACION: 19 DE JULIO DE 2017  
 MONTO (CON IVA): \$ 1,795,562.69 (UN MILLON SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 69/100 M.N.), I.V.A.  
 MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA) \$ 538,668.81 FECHA: 05 DE JUNIO DE 2017



Gobierno Municipal  
2015 2018

# AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS  
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES



## ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017 (PDR 2017)	ACTA No.	TUX-PDR-003-2017
-------	--	----------	------------------

AMPLIACIONES: NO HUBO

MONTO: -

No. DE CONVENIO

INCREMENTO (CON IVA) \_\_\_\_\_ MONTO TOTAL (CON IVA) \_\_\_\_\_ FECHA: \_\_\_\_\_

PLAZO:

FECHAS	REAL		SEGÚN ANTICIPO
	INICIO	05 DE JUNIO DE 2017	05 DE JUNIO DE 2017
	TERMINACIÓN	19 DE JULIO D3 2017	19 DE JUNIO DE 2017

CONVENIO POR INDEFINICION DE PROYECTO: \_\_\_\_\_

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No. \_\_\_\_\_

INCREMENTO (DIAS

NATURALES) 0 DIAS NAT. INICIO \_\_\_\_\_ TERMINACION \_\_\_\_\_ PLAZO TOTAL \_\_\_\_\_

AJUSTE DE

COSTOS:

MONTO (CON IVA) --- \_\_\_\_\_ FECHA --- \_\_\_\_\_

AVISO DE INICIO DE OBRA: 05 DE JUNIO DE 2017

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL DIA 05 DE JUNIO DE 2017 Y LA FECHA DE TERMINACION REAL ES EL 19 DE JULIO DE 2017

### III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

FIANZAS	NÚMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA
ANTICIPO	6161-05985-3	\$ 538,668.81	02-jun-17	AFIANZADORA INSURGENTES, S.A. DE C.V.
CUMPLIMIENTO	8161-05986-2	\$ 179,556.27	02-jun-17	AFIANZADORA INSURGENTES, S.A. DE C.V.
VICIOS OCULTOS	18A05413	\$ 179,556.27	19-jul-17	FIANZAS DORAMA S. A.

SANCIONES. (CAUSAS Y SU IMPORTE) \_\_\_\_\_



GOBIERNO MUNICIPAL  
2015 2018

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS  
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017 (PDR 2017)	ACTA No.	TUX-PDR-003-2017
IV.- TRABAJOS EJECUTADOS		DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA:	
PAVIMENTACIÓN DE 901.51 M2 DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO, 145.42 ML. DE GUARNICIÓN, 308.19 M2 DE BANQUETA, CONSTRUCCIÓN DE 5.00 PIEZAS RAMPAS DE ACCESO PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES, 5.89 M2 DE PISO ADOQUINADO, TENDIDO DE 109.35 ML. DE TUBERÍA SANITARIA DE 14" DE DIAMETRO, CONSTRUCCIÓN DE 1.00 PZA. POZO DE VISTA, REHABILITACIÓN DE 12.00 PZA DE DESCARGAS DOMICILIARIAS, CONSTRUCCIÓN DE 14 REGISTROS SANITARIOS, 1.00 CAJA DE OPERACIÓN DE VALVULAS, INSTALACIÓN DE VALVULAS DE SECCIONAMIENTO DE 4" (1.00 PZA) Y 6" (1.00 PZA.), COLOCACION DE RED DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE PVC HIDRÁULICO; 74.80 ML. DE 4" DE DIAM., 72.00 ML. DE 6" DE DIMETRO Y 12.00 ML. DE 10" DE DIAMETRO, REHABILITACION DE 12 TOMAS DOMICILIARIAS, COLOCACIÓN DE 6.40 M2 DE REJILLA PLUVIAL.			

V.- ESTIMACIONES

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
1 - N (UNO - NORMAL)	05 DE JUNIO DEL 2017	04 DE JULIO DEL 2017	04 DE JULIO DEL 2017	\$ 997,630.54	\$ 159,620.89	\$ 1,157,251.43	\$ 347,175.43
2-E (DOS-EXCEDENTE)	05 DE JUNIO DEL 2017	04 DE JULIO DEL 2017	04 DE JULIO DEL 2017	\$ 409,465.24	\$ 65,514.44	\$ 474,979.68	\$ 142,493.90
3-F (TRES FINIQUITO)	05 DE JULIO DEL 2017	19 DE JULIO DEL 2017	19 DE JULIO DEL 2017	\$ 140,803.09	\$ 22,528.49	\$ 163,331.58	\$ 48,999.49
TOTALES : \$				\$ 1,547,898.87	\$ 247,663.82	\$ 1,796,662.69	\$ 538,668.82

AJUSTE DE COSTOS

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES : \$				-	-	-	-

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE OBRA DE \$ 22,867.03 (VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 03/100 M.N.) A FAVOR DE LA CONTRATISTA

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS



SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS  
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA


FONDO	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017 (PDR 2017)	ACTA No.	TUX-PDR-003-2017
-------	--	----------	------------------

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 64 Y 66 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTÍME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIERREZ"

  
C. ING. CARLOS GUTIERREZ PALACIOS  
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

  
ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULÁ  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES

  
ING. OSCAR TORRES PENAGOS  
RESIDENTE DE OBRA

POR "LA CONTRATISTA"

  
C. LIC. ALFONSO ESPINOSA PASTRANA  
ALFONSO ESPINOSA PASTRANA  
PERSONA FÍSICA

ARQ. FRANCISCO JAVIER ESCOBAR VILLARREAL  
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION