

PDR-004/17



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS  
SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS  
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

**ACTA DE RECEPCION DE OBRA**

FONDO	FORTAFIN 2016	ACTA No.	TUX-PDR-008-2017
-------	---------------	----------	------------------

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS A LOS 20 DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017 , SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ A TRAVES DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA LOS CC. , ING. CARLOS GUTIÉRREZ PALACIOS E ING. OSCAR TORRES PENAGOS; EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y RESIDENTE DE OBRA RESPECTIVAMENTE; Y LA EMPRESA CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS INTEGRALES DE ALTA CALIDAD S.A. DE C.V. , QUIEN ESTA REPRESENTADA POR EL ING. FRANCISCO RAUL MICELI RAMIREZ EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA. ....

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 164,165 Y 166 DE SU REGLAMENTO, EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ A TRAVES DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS EN ADELANTE "EL CONTRATANTE" Y LA EMPRESA CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS INTEGRALES DE ALTA CALIDAD S.A. DE C.V. , QUIEN ESTA REPRESENTADA POR EL ING. FRANCISCO RAUL MICELI RAMIREZ EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO EN ADELANTE, "EL CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACION SE MENCIONAN:

**I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA**

OBRA Y/O PROYECTO:  
"PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO"

LOCALIDAD: DE LA AVENIDA 6a. SUR ENTRE 1a. Y 3a. ORIENTE EN LA COLONIA COPOYA EN TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS. MUNICIPIO: TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.

CON FECHA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2017, LA CONTRATISTA COMUNICO MEDIANTE ESCRITO QUE LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS FUE CON FECHA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2017, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS VERIFICO CON FECHA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2017 LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO CON BASE A LOS ARTICULOS 64, DE LA CITADA LEY, 164, 165 Y 166 DE SU REGLAMENTO A LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.---

**II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO**

CONTRATISTA Y/O EMPRESA: CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS INTEGRALES DE ALTA CALIDAD S.A. TELEFONO: 961 61 5 48 09  
DOMICILIO FISCAL: CALLE JUAN SABINES No. 10 COL. MUNICIPAL PRESIDENTE EN TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS

No. DE CONTRATO: TUX-PDR-008-2017 FECHA: 02 DE AGOSTO DE 2017 PLAZO: 45 DIAS NATURALES

FECHA INICIO SEGÚN CONTRATO: 04 DE AGOSTO DE 2017 FECHA TERMINACION SEGÚN CONTRATO: 17 DE SEPTIEMBRE 2017

MONTO (CON IVA): \$2,029,599.19

MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA): \$608,879.76 FECHA: 19 DE ENERO DE 2017



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS  
SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS  
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

**ACTA DE RECEPCION DE OBRA**

FONDO	FORTAFIN 2016	ACTA No.	TUX-PDR-008-2017
-------	---------------	----------	------------------

AMPLIACIONES:

MONTO: N/A

No. DE CONVENIO

INCREMENTO (CON IVA)

MONTO TOTAL (CON IVA)

FECHA:

PLAZO:

FECHAS	SEGÚN CONTRATO		REAL
	INICIO	04 DE AGOSTO DE 2017	04 DE AGOSTO DE 2017
TERMINACIÓN	17 DE SEPTIEMBRE DE 2017	17 DE SEPTIEMBRE DE 2017	

CONVENIO POR DIFERIMIENTO DE ANTICIPO No.

N/A

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No.

N/A

INCREMENTO (DIAS

NATURALES)

AJUSTE DE

COSTOS:

MONTO (CON IVA)

INICIO

TERMINACION

PLAZO TOTAL

FECHA

AVISO DE REINICIO DE OBRA:

03 DE ABRIL DE 2017

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL DIA 03 DE ABRIL DE 2017 Y LA FECHA DE TERMINACION REAL ES EL 30 DE JUNIO DE 2017.

**III.- DOCUMENTOS ADICIONALES**

FIANZAS	NÚMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA
ANTICIPO	3889-01477-3	\$ 608,879.76	02-ago-17	AFIANZADORA ASERTA S.A. DE C.V.
CUMPLIMIENTO	3889-01478-8	\$ 202,959.92	02-ago-17	AFIANZADORA ASERTA S.A. DE C.V.
VICIOS OCULTOS	3889-01556-5	\$ 202,959.92	20-sep-17	AFIANZADORA ASERTA S.A. DE C.V.

SANCIONES. (CAUSAS Y SU IMPORTE)



### ACTA DE RECEPCION DE OBRA

FONDO	FORTAFIN 2016	ACTA No.	TUX-PDR-008-2017
-------	---------------	----------	------------------

IV.- TRABAJOS EJECUTADOS	DESCRIPCION GENERAL DE LA OBRA:  "PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO"
--------------------------	---

V.- ESTIMACIONES

OBRA
------

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
ESTIMACION 01N	04-ago-17	31-ago-17	31-ago-17	\$ 1,467,731.74	\$ 234,837.08	\$ 1,702,568.82	\$510,770.65
ESTIMACION 02F	01-sep-17	17-sep-17	17-sep-17	\$ 207,734.23	\$ 33,237.48	\$ 240,971.71	\$98,109.11

TOTALES : \$	\$ 1,675,465.97	\$ 268,074.56	\$ 1,943,540.53	\$608,879.75
--------------	-----------------	---------------	-----------------	--------------

AJUSTE DE COSTOS

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					

TOTALES : \$				
--------------	--	--	--	--

CON RELACION AL MONTO DEL CONTRATO RESULTA LA CANTIDAD DE \$ 86,058.68 (OCHENTA Y SEIS MIL CINCUENTA Y OCHO PESOS 68/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO A FAVOR DE LA CONTRATANTE.



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS  
SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS  
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

**ACTA DE RECEPCION DE OBRA**

FONDO	FORTAFIN 2016	ACTA No.	TUX-PDR-008-2017
-------	---------------	----------	------------------

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE AL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 164, 165 Y 166 DE SU REGLAMENTO, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR EL AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIERREZ

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES

ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULA

DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

ING. CARLOS GUTIÉRREZ PALACIOS

RESIDENTE DE OBRA

ING. OSCAR TORRES PENAGOS

POR EL CONTRATISTA

CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS INTEGRALES DE ALTA CALIDAD S.A. DE C.V.

ING. FRANCISCO RAUL MICELI RAMIREZ  
ADMINISTRADOR UNICO