



GOBIERNO MUNICIPAL
2015 2018

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES



PDR-007/17

000005

ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL (PDR) 2017	ACTA No.	TUX-PDR-004-2017
-------	---	----------	------------------

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS A LOS 19 DIAS DEL MES DE JULIO DE 2017 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ A TRAVES DE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS LOS C. ING. CARLOS GUTIERREZ PALACIOS, ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULÁ E ING. SAULO DE JESUS CAMACHO NUÑEZ; EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y RESIDENTE DE OBRA RESPECTIVAMENTE; Y POR EL CONTRATISTA ; REPRESENTADA POR EL LIC. JOSE MANUEL LORANCA TARNO, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 164, 165, 166 Y 167 DE SU REGLAMENTO, EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ A TRAVES DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS EN ADELANTE "EL CONTRATANTE" Y EL CONTRATISTA , REPRESENTADA POR EL C. LIC. JOSE MANUEL LORANCA TARNO, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO DE LA EMPRESA GRUPO CONSTRUCTOR Y ARRENDADOR MEENT DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., EN ADELANTE, "EL CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACION SE MENCIONAN:

I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA

OBRA Y/O PROYECTO:

PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO Y SERVICIOS BÁSICOS, UBICADA EN: DE LA 13ª. ORIENTE ENTRE AVENIDA 4ª. NORTE Y CALLEJÓN DE LA PREVO EN LA COLONIA EL PERIODISTA EN TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS; Y CON LA DESCRIPCIÓN DE LA OBRA O PROYECTO: 932.04 M2 DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO MR 45 DE 15 CM DE ESPESOR, 188.29 ML DE GUARNICIÓN DE CONCRETO FC=150 KG/CM2 SECCION 15X20X40 CM, 392.28 M2 DE BANQUETAS DE CONCRETO FC=150 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR, 155.00 ML DE RED DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE P.V.C. DE 75 MM Y 100 MM DE DIAMETRO, 123.89 ML DE RED DE DRENAJE SANITARIO CON TUBERIA P.V.C. DE 200 MM DE DIAMETRO, 7.00 PZA. DE TOMAS DOMICILIARIAS Y 5.00 PZA. DE DESCARGAS DOMICILIARIAS

LOCALIDAD:

COL. EL PERIODISTA

MUNICIPIO: TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS

CON FECHA 19 DE JULIO DE 2017, LA CONTRATISTA COMUNICÓ MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS , POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 164, 165, 166 Y 167 DE SU REGLAMENTO, CON FECHA 19 DE JULIO DE 2017 VERIFICÓ LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO CON BASE A LOS ARTICULOS MENCIONADOS DE LA CITADA LEY A LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.-----

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA Y/O EMPRESA:
DOMICILIO FISCAL:
No. DE REGISTRO DEL RCM:
No. DE CONTRATO:

GRUPO CONSTRUCTOR Y ARRENDADOR MEENT DE CHIAPAS, S.A. DE C.V. TELEFONO: (961) 65 60037
CALZADA EMILIANO ZAPATA NO. 1862, COL. LOMA BONITA TERÁN, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS , C.P. 29050
ATGSM-0002032-84

TUX-PDR-004-2017 FECHA: 2 DE JUNIO DE 2017 PLAZO: 45 DIAS NATURALES

FECHA INICIO 5 DE JUNIO DE 2017 FECHA TERMINACION 19 DE JULIO DE 2017

MONTO (CON IVA) \$1,613,491.03

MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA) \$484,047.31 FECHA 02-Jun-17





Gobierno Municipal
2015 2018

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES



000006

ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL (PDR) 2017	ACTA No.	TUX-PDR-004-2017
-------	---	----------	------------------

AMPLIACIONES:

MONTO:

No. DE CONVENIO

INCREMENTO (CON IVA)

MONTO TOTAL (CON IVA)

FECHA:

PLAZO:

FECHAS	REAL		SEGÚN ANTICIPO
	INICIO	5 DE JUNIO DE 2017	5 DE JUNIO DE 2017
	TERMINACIÓN	19 DE JULIO DE 2017	19 DE JULIO DE 2017

CONVENIO POR INDEFINICION DE PROYECTO:
CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No.

INCREMENTO (DIAS

NATURALES)

AJUSTE DE

COSTOS:

MONTO (CON IVA)

0 DIAS NAT.

INICIO

TERMINACION

PLAZO TOTAL

FECHA

AVISO DE INICIO DE OBRA:

5 DE JUNIO DE 2017

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL DIA 5 DE JUNIO DE 2017 Y LA FECHA DE TERMINACION REAL ES EL 19 DE JULIO DE 2017

III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

FIANZAS

	NÚMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA
ANTICIPO	3410-01137-0	\$484,047.31	02-jun-17	ASERTA, S.A. DE C.V.
CUMPLIMIENTO	3410-01135-6	\$161,349.10	02-jun-17	ASERTA, S.A. DE C.V.
VICIOS OCULTOS	3481-26312-0	\$161,349.10	19-jul-17	ASERTA, S.A. DE C.V.

SANCIONES. (CAUSAS Y SU IMPORTE)





GOBIERNO MUNICIPAL
2015 2018

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES



000007

ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL (PDR) 2017	ACTA No.	TUX-PDR-004-2017
IV.- TRABAJOS EJECUTADOS		DESCRIPCION GENERAL DE LA OBRA:	
<p>932.03 M2 DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO MR 45 DE 15 CM DE ESPESOR, 186.91 ML DE GUARNICIÓN DE CONCRETO FC=150 KG/CM2 SECCION 15X20X40 CM, 369.72 M2 DE BANQUETAS DE CONCRETO FC=150 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR, 8.00 PZAS. DE RAMPA Y SEÑALÉTICA PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES, 75.00 ML DE RED DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE P.V.C. DE 75 MM DE DIAMETRO Y 80.00 ML CON TUBERIA DE 100 MM DE DIAMETRO, 7.00 PZA. DE TOMAS DOMICILIARIAS, 123.89 ML DE RED DE DRENAJE SANITARIO CON TUBERIA P.V.C. DE 200 MM (8") DE DIAMETRO Y 15.90 ML CON TUBERIA DE P.V.C. DE 160 MM (6") DE DIAMETRO, 5.00 PZAS DE REGISTRO SANITARIO DE 0.60X0.40 MTS., 3.00 PZAS DE POZO DE VISITA DE 1.5 MTS. DE PROFUNDIDAD Y 1.00 PZA DE POZO DE VISITA DE 2.5 MTS. DE PROFUNDIDAD.</p>			

V.- ESTIMACIONES

OBRA							
No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
01-NORMAL	5 de junio de 2017	30 de junio de 2017	30-jun-17	\$1,371,829.24	\$219,492.68	\$1,591,321.92	\$ 477,396.58
02-FINIQUITO	1 de julio de 2017	19 de julio de 2017	19-jul-17	\$19,111.30	\$3,057.81	\$22,169.11	\$ 6,650.73
TOTALES : \$				\$1,390,940.54	\$222,550.49	\$1,613,491.03	\$484,047.31

AJUSTE DE COSTOS

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
TOTALES : \$							

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE OBRA DE \$0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.)

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)



GOBIERNO MUNICIPAL
2015 2018

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

000008

FONDO	FONDO PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL (PDR) 2017	ACTA No. TUX-PDR-004-2017
-------	---	---------------------------

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 103 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIERREZ"

POR "LA CONTRATISTA"

GRUPO CONSTRUCTOR Y ARRENDADOR MEENT DE CHIAPAS, S.A. DE C.V.

ING. CARLOS GUTIÉRREZ PALACIOS
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

LIC. JOSE MANUEL LORANCA TARNO
ADMINISTRADOR UNICO

ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULÁ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES

ING. SAULO DE JESUS CAMACHO NUÑEZ
RESIDENTE DE OBRA

