

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS



GOBIERNO MUNICIPAL
2015 2018

**SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES**



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2018)	ACTA No.	TUX-FISM-013-2018
-------	---	----------	-------------------

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS A LOS 21 DÍAS DEL MES DE ABRIL DE 2018 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS , POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ A TRAVES DE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS LOS C. ING. DAMIÁN ALBORES LÓPEZ, ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULÁ Y ING. ROGER GONZALEZ SANCHEZ; EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE; Y POR EL CONTRATISTA ; REPRESENTADA POR EL ING. MARIANO ALBERTO DIAZ GARCIA, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO DE LA EMPRESA CONSTRUCCIÓN INNOVACIÓN TRANSFORMACIÓN, S.A. DE C.V., PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 102 Y 103 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ A TRAVES DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS EN ADELANTE "EL CONTRATANTE" Y EL CONTRATISTA, REPRESENTADA POR EL ING. MARIANO ALBERTO DIAZ GARCIA, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO DE LA EMPRESA CONSTRUCCIÓN INNOVACIÓN TRANSFORMACIÓN, S.A. DE C.V., EN ADELANTE, "EL CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACION SE MENCIONAN:

I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA

OBRA Y/O PROYECTO:

"CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION ", UBICADO: DE LA CALLE HUIXTLA ENTRE AVENIDA TUXTLA GUTIÉRREZ Y AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA; CALLE HUIXTLA ENTRE AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA Y AVENIDA VILLAFLORES; CALLE HUIXTLA ENTRE AVENIDA OCOZOCOAUTLA Y AVENIDA CINTALAPA.

LOCALIDAD: COLONIA KILOMETRO 4., TUXTLA GUTIERREZ.

MUNICIPIO: TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS

CON FECHA 16 DE ABRIL DE 2018, LA CONTRATISTA COMUNICO MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS , POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 102 Y 103 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS CON FECHA 21 DEL MES DE ABRIL DE 2018 VERIFICO , LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO CON BASE A LOS ARTICULOS 102 Y 103 DE LA CITADA LEY A LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.-----

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA Y/O EMPRESA:	CONSTRUCCIÓN INNOVACIÓN TRANSFORMACIÓN, S.A. DE C.V.	TELEFONO:	(961) 604 0419
DOMICILIO FISCAL:	CALLE RENNES No. 128, COL. LA SALLE, TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.		
No. DE REGISTRO DEL RFC:	CIT160614L17		
No. DE CONTRATO:	TUX-FISM-013-2018	FECHA:	14 DE FEBRERO DE 2018
		PLAZO:	60 DIAS
		FECHA INICIO	16 DE FEBRERO DE 2018
		FECHA TERMINACION	16 DE ABRIL DE 2018
MONTO (CON IVA)	\$ 1,533,841.73		
MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA)	\$766,920.87	FECHA	16 DE FEBRERO DE 2018

AMPLIACIONES:

MONTO:

No. DE CONVENIO

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES



GOBIERNO MUNICIPAL
2015 2018



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2018)	ACTA No.	TUX-FISM-013-2018
-------	---	----------	-------------------

IV.- TRABAJOS EJECUTADOS

DESCRIPCION GENERAL DE LA OBRA:

SE REALIZO LA COLOCACION DE 954.57 M2 DE CONCRETO PREMEZCLADO MR=45 KG/CM2 T.M.A. 3/4" CON RESISTENCIA A 7 DIAS, EN PAVIMENTO DE 15 CMS. DE ESPESOR, TAMBIEN SE CONSTRUYERON 410.47 M2 DE BANQUETAS CON PISO ESTAMPADO DE 10 CM. DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2. Y SE COLOCARON 277.00 M DE GUARNICIONES CON CONCRETO F c=150KG/CM2 CON SECCIÓN DE 15 X 20 X 40 CMS.

OBRA

Estimacion No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
01-N (UNO-NORMAL)	16 DE FEBRERO DE 2018	16 DE MARZO DE 2018	17 DE MARZO DE 2018	\$ 994,330.95	\$ 159,092.95	\$ 1,153,423.90	\$ 576,711.95
02-F (DOS-FINIQUITO)	17 DE MARZO DE 2018	16 DE ABRIL DE 2018	16 DE ABRIL DE 2018	\$ 327,946.41	\$ 52,471.42	\$ 380,417.83	\$ 190,208.92
TOTALES : \$				\$ 1,322,277.36	\$ 211,564.37	\$ 1,533,841.73	\$ 766,920.87

AJUSTE DE COSTOS

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
TOTALES : \$							

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE OBRA DE: (NO HUBO)

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 103 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS

**SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES**



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2018)	ACTA No.	TUX-FISM-013-2018
-------	---	----------	-------------------

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIERREZ"

**C. ING. DAMIÁN ALBORES LÓPEZ
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA**

POR "LA CONTRATISTA"

**ING. MARIANO ALBERTO DÍAZ GARCÍA
ADMINISTRADOR UNICO
CONSTRUCCIÓN INNOVACIÓN TRANSFORMACIÓN, S.A. DE C.V.**

ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULÁ

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES

**ING. ROGER GONZÁLEZ SÁNCHEZ
SUPERVISOR DE OBRA**