

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES



GOBIERNO MUNICIPAL
2015 2018

ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2018)	ACTA No.	TUX-FISM-014-2018
-------	---	----------	-------------------

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS A LOS 21 DÍAS DEL MES DE ABRIL DE 2018 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS , POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ A TRAVES DE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS LOS C. ING. DAMIÁN ALBORES LÓPEZ, ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULÁ Y ING. ROGER GONZALEZ SANCHEZ; EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE; Y POR EL CONTRATISTA ; REPRESENTADA POR EL ING. MARIANO ALBERTO DIAZ GARCIA, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO DE LA EMPRESA CONSTRUCCIÓN INNOVACIÓN TRANSFORMACIÓN, S.A. DE C.V., PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

"DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 102 Y 103 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE HIAPAS, EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ A TRAVES DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS EN ADELANTE "EL CONTRATANTE" Y EL CONTRATISTA , REPRESENTADA POR EL ING. MARIANO ALBERTO DIAZ GARCIA, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO DE LA EMPRESA CONSTRUCCIÓN INNOVACIÓN TRANSFORMACIÓN, S.A. DE C.V., EN ADELANTE, "EL CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACION SE MENCIONAN:

I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA

OBRA Y/O PROYECTO:

"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN", UBICADO: EN EL CALLEJÓN LOS LAURELES ENTRE AVENIDA AGUASCALIENTES Y AVENIDA DOS, .

LOCALIDAD: COLONIA LAS GRANJAS, TUXTLA GUTIERREZ.

MUNICIPIO: TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS

CON FECHA 16 DE ABRIL DE 2018, LA CONTRATISTA COMUNICO MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS , POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 102 Y 103 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS CON FECHA 21 DEL MES DE ABRIL DE 2018 VERIFICO , LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO CON BASE A LOS ARTICULOS 102 Y 103 DE LA CITADA LEY A LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.-----

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA Y/O EMPRESA:	CONSTRUCCIÓN INNOVACIÓN TRANSFORMACIÓN, S.A. DE C.V.	TELEFONO:	(961) 604 0419
DOMICILIO FISCAL:	CALLE RENNES No. 128, COL. LA SALLE, TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.		
No. DE REGISTRO DEL RFC:	CIT160614L17		
No. DE CONTRATO:	TUX-FISM-014-2018	FECHA:	14 DE FEBRERO DE 2018
		PLAZO:	60 DIAS
		FECHA INICIO	16 DE FEBRERO DE 2018
		FECHA TERMINACION	16 DE ABRIL DE 2018
	MONTO (CON IVA)		\$ 1,093,473.63
	MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA)	\$546,736.82	FECHA
			16 DE FEBRERO DE 2018

AMPLIACIONES:

MONTO:

No. DE CONVENIO



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2018)	ACTA No.	TUX-FISM-014-2018
-------	---	----------	-------------------

INCREMENTO (CON IVA) _____ MONTO TOTAL (CON IVA) _____ FECHA: _____

PLAZO: _____

FECHAS	REAL	SEGÚN ANTICIPO
INICIO	16 DE FEBRERO DEL 2018	16 DE FEBRERO DEL 2018
TERMINACIÓN	16 DE ABRIL DEL 2018	16 DE ABRIL DEL 2018

CONVENIO POR INDEFINICION DE PROYECTO: _____
CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No. _____

INCREMENTO (DIAS NATURALES) _____ INICIO _____ TERMINACION _____ PLAZO TOTAL _____
AJUSTE DE COSTOS: _____
MONTO (CON IVA) _____ FECHA _____

AVISO DE INICIO DE OBRA: _____ 16 DE FEBRERO DE 2018

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2018 Y LA FECHA DE TERMINACION REAL ES EL 16 DE ABRIL DE 2018

III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

FIANZAS	NÚMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA
ANTICIPO	1883792	\$546,736.82	14 DE FEBRERO DE 2018	ACE FIANZAS MONTERREY, S.A.
CUMPLIMIENTO	1883793	\$109,347.36	14 DE FEBRERO DE 2018	ACE FIANZAS MONTERREY, S.A.
VICIOS OCULTOS	1909728	\$109,347.36	16 DE ABRIL DE 2018	ACE FIANZAS MONTERREY, S.A.

SANCIONES. (CAUSAS Y SU IMPORTE) _____



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2018)	ACTA No.	TUX-FISM-014-2018
-------	---	----------	-------------------

IV.- TRABAJOS EJECUTADOS DESCRIPCION GENERAL DE LA OBRA:

SE REALIZO LA COLOCACION DE 784.31 M2 DE CONCRETO PREMEZCLADO MR=45 KG/CM2 T.M.A. 3/4" CON RESISTENCIA A 3 DIAS, EN PAVIMENTO DE 15 CMS. DE ESPESOR, TAMBIEN SE CONSTRUYERON 242.5608 M2 DE BANQUETAS CON PISO DE CONCRETO F'c=150' KG/CM2 DE 10 CMS. DE ESPESOR ACABADO PULIDO O RAYADO CON BROCHA DE PELO, LOSAS 3.06 X 2.00 METROS., Y SE COLOCARON 187.82 M DE GUARNICIONES CON CONCRETO F c=150KG/CM2 CON SECCIÓN DE 15 X 20 X 40 CMS.

OBRA

Estimacion No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
01-N (UNO-NORMAL)	16 DE FEBRERO DE 2018	16 DE MARZO DE 2018	17 DE MARZO DE 2018	\$ 808,031.73	\$ 129,285.08	\$ 937,316.81	\$ 468,658.41
02-F(DOS-FINIQUITO)	17 DE MARZO DE 2018	16 DE ABRIL DE 2018	16 DE ABRIL DE 2018	\$ 134,617.95	\$ 21,538.87	\$ 156,156.82	\$ 78,078.41
TOTALES : \$				\$ 942,649.68	\$ 150,823.95	\$ 1,093,473.63	\$ 546,736.82

AJUSTE DE COSTOS

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
TOTALES : \$							

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE OBRA DE: (NO HUBO)

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 103 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.



GOBIERNO MUNICIPAL
2015 2018

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2018)	ACTA No.	TUX-FISM-014-2018
-------	---	----------	-------------------

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIERREZ"

C. ING. DAMIÁN ALBORES LÓPEZ
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

POR "LA CONTRATISTA"

ING. MARIANO ALBERTO DÍAZ GARCÍA
ADMINISTRADOR UNICO
CONSTRUCCIÓN INNOVACIÓN TRANSFORMACIÓN, S.A. DE C.V.

ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULÁ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES

ING. ROGER GONZÁLEZ SÁNCHEZ
SUPERVISOR DE OBRA