



GOBIERNO MUNICIPAL
2015 2018

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES



ACTA DE RECEPCION DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM-2018)	ACTA No.	TUX-FISM-011-2018
-------	--	----------	-------------------

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS A LOS 23 (VEINTITRES) DÍAS DEL MES DE ABRIL DE 2018 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ A TRAVES DE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS LOS CC. ING. DAMIAN ALBORES LOPEZ, ING. ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULA Y ING. DAVID AMBROCIO REYES ; EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE EDIFICACION Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE; Y POR LA CONTRATISTA CONSTRUCTORA LA CEIBA DEL SURESTE DE CHIAPAS S.A. DE C.V EL ING. DARINEL HERNANDEZ ZUÑIGA EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR UNICO, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO TAL Y COMO LO ESTABLECE LOS ARTICULOS 102 Y 103 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS., EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ A TRAVES DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES EN ADELANTE "EL CONTRATANTE" Y LA EMPRESA CONTRATISTA, REPRESENTADA POR EL ING. DARINEL HERNANDEZ ZUÑIGA EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR UNICO DE CONSTRUCTORA LA CEIBA DEL SURESTE DE CHIAPAS, S.A. DE C.V EN ADELANTE, "EL CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACION SE MENCIONAN:

I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA

OBRA Y/O PROYECTO:

REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO

LOCALIDAD: EN CALLE LOS POCITOS ENTRE AVENIDA 29 DE SEPTIEMBRE Y AVENIDA RIO SUCHIATE, COLONIA SAN ISIDRO EN TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS. MUNICIPIO: TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.

CON FECHA 12 DE ABRIL DE 2018 , LA CONTRATISTA COMUNICO MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS , POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTICULOS 102 Y 103 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS VERIFICO CON FECHA 19 DE ABRIL DEL 2018 LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE SE PROCEDE CON BASE A LOS ARTICULOS 102 Y 103, DE LA CITADA LEY, A LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA Y/O EMPRESA:	CONSTRUCTORA LA CEIBA DEL SURESTE DE CHIAPAS S.A. DE C.V.	TELEFONO:	(961) 2128684
DOMICILIO FISCAL:	AVENIDA MISOL-HA #374 A COLONIA AGUA AZUL C.P. 29019 TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS		
No. DE REGISTRO DEL RFC:	BGM-141211-671		
No. DE CONTRA:	TUX-FISM-011-2018	FECHA:	09 DE FEBRERO DEL 2018
		PLAZO:	60 DIAS NATURALES
	FECHA INICIO	12 DE FEBRERO DEL 2018	FECHA TERMINACION
			12 DE ABRIL DE 2018
	MONTO (CON IVA)	\$ 690,355.80	
	MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA)	\$ 207,106.74	FECHA
			09 DE FEBRERO DEL 2018



GOBIERNO MUNICIPAL
2015 2018

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES



ACTA DE RECEPCION DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM-2018)	ACTA No.	TUX-FISM-011-2018
-------	--	----------	-------------------

AMPLIACIONES:

MONTO:

No. DE CONVENIO

INCREMENTO (CON IVA)

MONTO TOTAL (CON IVA)

FECHA:

PLAZO:

FECHAS	REAL	
	INICIO	TERMINACIÓN
	12 DE FEBRERO DEL 2018	12 DE ABRIL DE 2018
	12 DE FEBRERO DEL 2018	12 DE ABRIL DE 2018

CONVENIO POR DIFERIMIENTO DE ANTICIPO No.

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No.

INCREMENTO

(DIAS

NATURALES)

AJUSTE DE

COSTOS:

MONTO (CON

IVA)

INICIO

TERMINACION

PLAZO TOTAL

FECHA

AVISO DE INICIO DE OBRA:

12 DE FEBRERO DEL 2018

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL DIA 12 DE FEBRERO DE 2018 Y LA FECHA DE TERMINACION REAL ES EL 12 DE ABRIL DE 2018

III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

	NÚMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA
FIANZAS	18A07102	\$207,106.74	09 DE FEBRERO DE 2018	FIANZAS DORAMA, S.A.
	18A07105	\$69,035.58	09 DE FEBRERO DE 2018	FIANZAS DORAMA, S.A.
	BKY-0032-0016711	\$69,035.58	23 DE ABRIL DEL 2018	BERKLEY INTERNATIONAL FIANZAS MEXICO, S.A DE C.V.

SANCIONES. (CAUSAS Y SU IMPORTE)



GOBIERNO MUNICIPAL
2015 2018

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES



ACTA DE RECEPCION DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM-2018)	ACTA No.	TUX-FISM-011-2018
IV.- TRABAJOS EJECUTADOS		DESCRIPCION GENERAL DE LA OBRA:	
SE REALIZO LA COSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CUAL SE SUMINISTRO E INSTALO UN TOTAL DE 94.60 ML DE TUBERIA DE P.V.C. SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 200 MM. (8") DE DIAM. SERIE 25, Y SE SUMINISTRO E INSTALO UN TOTAL DE 68.90 ML DE TUBERIA DE P.V.C. SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 250 MM. (10") DE DIAM. SERIE 25 SE REALIZO LA CONSTRUCCION DE 29 DESCARGAS SANITARIAS DOMICILIARIAS, SE CONSTRUYERON 29 REGISTROS SANITARIOS (ALBAÑAL) Y SE CONSTRUYERON UN TOTAL DE 5.00 DE POZOS DE VISITA DE DIFERENTES PROFUNDIDADES.			

OBRA

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
1-N (UNO NORMAL)	12-febrero-18	13-marzo-18	14-marzo-18	\$357,080.59	\$57,132.89	\$414,213.48	\$124,264.04
2-F (DOS FINQUITO)	14-marzo-18	12-abril-18	13-abril-18	\$ 238,053.72	\$38,088.60	\$ 276,142.32	\$82,842.70
TOTALES : \$				\$595,134.31	\$95,221.49	\$690,355.80	\$207,106.74

AJUSTE DE COSTOS

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
TOTALES : \$							

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE OBRA DE \$0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.)

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)



GOBIERNO MUNICIPAL
2015 2018

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES



ACTA DE RECEPCION DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM-2018)	ACTA No.	TUX-FISM-011-2018
-------	--	----------	-------------------

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 103 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIERREZ"

ING. DAMIAN ALBORES LOPEZ
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

C.ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULA
JEFE DE DEPTO. DE CONSTRUCCION DE
VIALIDADES

ING. DAVID AMBROCIO REYES
SUPERVISOR DE OBRA

POR "LA CONTRATISTA"
CONSTRUCTORA LA CEIBA DEL SURESTE DE CHIAPAS, S.A. DE C.V

ING. DARINEL HERNANDEZ ZUÑIGA
ADMINISTRADOR UNICO