

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS



GOBIERNO MUNICIPAL  
2015 2018

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS  
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2018)	ACTA No.	TUX-FISM-016-2018
-------	---	----------	-------------------

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS A LOS 16 DÍAS DEL MES DE ABRIL DE 2018 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS . POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ A TRAVES DE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS LOS C. ING. DAMIÁN ALBORES LÓPEZ, ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULÁ Y ING. ROGER GONZALEZ SANCHEZ, EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE, Y POR EL CONTRATISTA ; REPRESENTADA POR EL ING. MARIANO ALBERTO DIAZ GARCIA, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO DE LA EMPRESA CONSTRUCCIÓN INNOVACIÓN TRANSFORMACIÓN, S.A. DE C.V., PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 102 Y 103 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ A TRAVES DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS EN ADELANTE "EL CONTRATANTE" Y EL CONTRATISTA , REPRESENTADA POR EL ING. MARIANO ALBERTO DIAZ GARCIA, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO DE LA EMPRESA CONSTRUCCIÓN INNOVACIÓN TRANSFORMACIÓN, S.A. DE C.V. EN ADELANTE, "EL CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACION SE MENCIONAN:

I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA  
OBRA Y/O PROYECTO:

"REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO", UBICADO: EN EL CALLEJÓN LOS LAURELES ENTRE AVENIDA AGUASCALIENTES Y AVENIDA DOS.

LOCALIDAD: COLONIA LAS GRANJAS, TUXTLA GUTIERREZ.

MUNICIPIO: TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS

CON FECHA 16 DE MARZO DE 2018, LA CONTRATISTA COMUNICO MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS , POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 102 Y 103 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS CON FECHA 21 DEL MES DE MARZO DE 2018 VERIFICO , LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO CON BASE A LOS ARTICULOS 102 Y 103 DE LA CITADA LEY A LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.—

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA Y/O EMPRESA:	CONSTRUCCIÓN INNOVACIÓN TRANSFORMACIÓN S.A. DE C.V.		TELÉFONO:	(961) 804 0419	
DOMICILIO FISCAL:	CALLE RENNES No. 128, COL. LA SALLE, TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.				
No. DE REGISTRO DEL RFC:	CIT160614L17				
No. DE CONTRATO:	TUX-FISM-016-2018	FECHA:	14 DE FEBRERO DE 2018	PLAZO:	60 DIAS
		FECHA INICIO	16 DE FEBRERO DE 2018	FECHA TERMINACION	16 DE ABRIL DE 2018
		MONTO (CON IVA)	\$ 443,764.51		
		MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA)	\$133,129.35	FECHA	16 DE FEBRERO DE 2018

AMPLIACIONES:

MONTO:

No. DE CONVENIO

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS



GOBIERNO MUNICIPAL  
2015 - 2018

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS  
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2018)	ACTA No.	TUX-FISM-016-2018
-------	---	----------	-------------------

INCREMENTO (CON IVA) \_\_\_\_\_ MONTO TOTAL (CON IVA) \_\_\_\_\_ FECHA: \_\_\_\_\_

PLAZO: \_\_\_\_\_

FECHAS	REAL	SEGÚN ANTICIPO
INICIO	16 DE FEBRERO DEL 2018	16 DE FEBRERO DEL 2018
TERMINACIÓN	16 DE MARZO DEL 2018	16 DE ABRIL DEL 2018

CONVENIO POR INDEFINICION DE PROYECTO: \_\_\_\_\_  
CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No. \_\_\_\_\_

INCREMENTO (DIAS NATURALES) \_\_\_\_\_ INICIO \_\_\_\_\_ TERMINACION \_\_\_\_\_ PLAZO TOTAL \_\_\_\_\_  
AJUSTE DE COSTOS: \_\_\_\_\_  
MONTO (CON IVA) \_\_\_\_\_ FECHA \_\_\_\_\_

AVISO DE INICIO DE OBRA: \_\_\_\_\_ 16 DE FEBRERO DE 2018 \_\_\_\_\_

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2018 Y LA FECHA DE TERMINACION REAL ES EL 16 DE MARZO DE 2018

III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

FIANZAS

	NÚMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA
ANTICIPO	3423-02159-9	\$133,129.35	14 DE FEBRERO DE 2018	AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V.
CUMPLIMIENTO	3423-02160-7	\$44,376.45	14 DE FEBRERO DE 2018	AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V.
VICIOS OCULTOS	3423-02191-5	\$44,376.45	16 DE ABRIL DE 2018	AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V.

SANCIONES. (CAUSAS Y SU IMPORTE) \_\_\_\_\_

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES



GOBIERNO MUNICIPAL  
2015 2018



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2018)	ACTA No.	TUX-FISM-016-2018
-------	---	----------	-------------------

IV.- TRABAJOS EJECUTADOS	DESCRIPCION GENERAL DE LA OBRA:
SE REALIZO LA REHABILITACIÓN DE 113.51 ML. DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO CON TUBERÍA DE P.V.C. SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 200 MM. (8") DE DIAM. SERIE 25, LA CONSTRUCCIÓN DE 6.00 PIEZAS DE POZOS DE VISITA DE 1.25M. DE PROFUNDIDAD, SE REHABILITARON 106 ML DE TUBERÍA DE PVC SERIE 25 DE 6" PARA DESCARGAS, 18 PIEZAS DE SILLETA DE 8"-6", 18 PIEZAS DE CODO DE 45g DE 6" Y 18.00 PIEZAS DE REGISTROS SANITARIOS (ALBAÑAL)".	

OBRA

Estimacion No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
U (UNICA)	16 DE FEBRERO DE 2018	16 DE MARZO DE 2018	17 DE MARZO DE 2018	\$ 382,555.61	\$ 61,208.90	\$ 443,764.51	\$ 133,129.35
TOTALES : \$				\$ 382,555.61	\$ 61,208.90	\$ 443,764.51	\$ 133,129.35

AJUSTE DE COSTOS

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
TOTALES : \$							

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE OBRA DE: (NO HUBO)

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 103 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON



GOBIERNO MUNICIPAL  
2015 2019

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS  
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2018)	ACTA No.	TUX-FISM-016-2018
-------	---	----------	-------------------

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIERREZ"

C. ING. DAMIÁN ALBORES LÓPEZ  
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

POR "LA CONTRATISTA"

ING. MARIANO ALBERTO DÍAZ GARCÍA  
ADMINISTRADOR UNICO  
CONSTRUCCIÓN INNOVACIÓN TRANSFORMACIÓN, S.A. DE C.V.

ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULÁ  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES

ING. ROGER GONZÁLEZ SÁNCHEZ  
SUPERVISOR DE OBRA