



GOBIERNO MUNICIPAL
2015 2018

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES



ACTA DE RECEPCION DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM-2018)	ACTA No.	TUX-FISM-017-2018
-------	--	----------	-------------------

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS A LOS 25 (VEINTICINCO) DÍAS DEL MES DE ABRIL DE 2018 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ A TRAVES DE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS LOS CC. ING. DAMIAN ALBORES LOPEZ, ING. ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULA Y ING. DAVID AMBROCIO REYES ; EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE; Y POR LA CONTRATISTA BIOCONSTRUCCIONES GC DE MEXICO S.A. DE C.V EL C.RAMON RENE MORENO CRUZ EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR UNICO, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO TAL Y COMO LO ESTABLECE LOS ARTICULOS 102 Y 103 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS,, EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ A TRAVES DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES EN ADELANTE "EL CONTRATANTE" Y LA EMPRESA CONTRATISTA, REPRESENTADA POR EL C.RAMON RENE MORENO CRUZ EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR UNICO DE BIOCONSTRUCCIONES GC DE MEXICO S.A. DE C.V EN ADELANTE, "EL CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACION SE MENCIONAN:

I.- NOMBRE Y UBICACION DE LA OBRA

OBRA Y/O PROYECTO:

REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO

LOCALIDAD: EN CALLE VILLAHERMOSA ENTRE AVENIDA CAOBA Y AVENIDA SAN MIGUEL;
CERRADA SAN MIGUEL ENTRE CALLE VILLAHERMOSA Y TERRENO BALDIO, COLONIA MUNICIPIO: TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.
PLAN DE AYALA NORTE EN TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.

CON FECHA 18 DE ABRIL DE 2018 , LA CONTRATISTA COMUNICO MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS , POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTICULOS 102 Y 103 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS VERIFICO CON FECHA 23 DE ABRIL DEL 2018 LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE SE PROCEDE CON BASE A LOS ARTICULOS 102 Y 103, DE LA CITADA LEY, A LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.....

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA Y/O EMPRESA:	BIOCONSTRUCCIONES GC DE MEXICO S.A. DE C.V.	TELEFONO:	(961) 1472223
DOMICILIO FISCAL:	CIRCUNVALACION TAPACHULA No 111 INT. A. COL. MOCTEZUMA, C.P. 29030 TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS		
No. DE REGISTRO DEL RFC:	BGM-141211-671		
No. DE CONTRA:	TUX-FISM-017-2018	FECHA:	14 DE FEBRERO DEL 2018
		PLAZO:	60 DIAS NATURALES
	FECHA INICIO	16 DE FEBRERO DEL 2018	FECHA TERMINACION
			16 DE ABRIL DE 2018
	MONTO (CON IVA)	\$ 1,536,774.99	
	MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA)	\$461,032.50	FECHA
			14 DE FEBRERO DEL 2018



GOBIERNO MUNICIPAL
2015 2018

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES



ACTA DE RECEPCION DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM-2018)	ACTA No.	TUX-FISM-017-2018
-------	--	----------	-------------------

AMPLIACIONES:

MONTO:

No. DE CONVENIO

INCREMENTO (CON IVA)

MONTO TOTAL (CON IVA)

FECHA:

PLAZO:

FECHAS	REAL		REAL
	INICIO	16 DE FEBRERO DEL 2018	16 DE FEBRERO DEL 2018
TERMINACIÓN	16 DE ABRIL DE 2018	16 DE ABRIL DE 2018	

CONVENIO POR DIFERIMIENTO DE ANTICIPO No.

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No.

INCREMENTO

(DIAS

NATURALES)

AJUSTE DE

COSTOS:

MONTO (CON

IVA)

INICIO

TERMINACION

PLAZO TOTAL

FECHA

AVISO DE INICIO DE OBRA:

16 DE FEBRERO DEL 2018

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL DIA 16 DE FEBRERO DE 2018 Y LA FECHA DE TERMINACION REAL ES EL 16 DE ABRIL DE 2018

III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

	NÚMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA
FIANZAS	3889-01579-0	\$461,032.50	14 DE FEBRERO DE 2018	AFIANZADORA ASERTA, S.A DE C.V. GRUPO FINANCIERO ASERTA
	3889-01680-2	\$153,677.50	14 DE FEBRERO DE 2018	AFIANZADORA ASERTA, S.A DE C.V. GRUPO FINANCIERO ASERTA
	3889-01704-0	\$153,677.50	25 DE ABRIL DEL 2018	ASEGURADORA ASERTA, S.A DE C.V. GRUPO FINANCIERO ASERTA

SANCIONES. (CAUSAS Y SU IMPORTE)

(Handwritten signatures and marks)



GOBIERNO MUNICIPAL
2015 2018

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES



ACTA DE RECEPCION DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM-2018)	ACTA No.	TUX-FISM-017-2018
IV.- TRABAJOS EJECUTADOS		DESCRIPCION GENERAL DE LA OBRA:	
SE REALIZO LA COSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CUAL SE SUMINISTRO E INSTALO UN TOTAL DE 462.80 ML DE TUBERIA DE P.V.C. SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 250 MM. (8") DE DIAM. SERIE 25, SE REALIZO LA CONSTRUCCION DE 49 DESCARGAS SANITARIAS DOMICILIARIAS, SE CONSTRUYERON 46 REGISTROS SANITARIOS (ALBAÑAL) Y SE CONSTRUYERON UN TOTAL DE 11.00 PIEZAS DE POZOS DE VISITA DE DIFERENTES PROFUNDIDADES.			

OBRA							
No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
1-N (UNO NORMAL)	16-febrero-18	17-marzo-18	18-marzo-18	\$794,883.62	\$127,181.38	\$922,065.00	\$276,619.50
2-F (DOS FINIQUITO)	18-marzo-18	16-abril-18	17-abril-18	\$ 529,922.41	\$84,787.59	\$ 614,710.00	\$184,413.00
TOTALES : \$				\$1,324,806.03	\$211,968.96	\$1,536,774.99	\$461,032.50

AJUSTE DE COSTOS							
No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
TOTALES : \$							

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE OBRA DE \$0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.)

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)



GOBIERNO MUNICIPAL
2015 2018

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES



ACTA DE RECEPCION DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM-2018)	ACTA No.	TUX-FISM-017-2018
-------	--	----------	-------------------

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 103 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIERREZ"

ING. DAMIAN ALBORES LOPEZ
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

POR "LA CONTRATISTA"
BIOCONSTRUCCIONES GC DE MEXICO S.A. DE C.V

C. RAMON RENE MORENO CRUZ
ADMINISTRADOR UNICO

C.ING. FRANCISCO ENIC HERNANDEZ NAMPULA
JEFE DE DEPTO. DE CONSTRUCCION DE
VIALIDADES

ING. DAVID AMBROCIO REYES
SUPERVISOR DE OBRA