



GOBIERNO MUNICIPAL
2015 2018

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIÁL MUNICIPAL (FISM 2018)	ACTA No.	TUX-FISM-020-2018
-------	---	----------	-------------------

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS A LOS 25 DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS , POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ A TRAVES DE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS LOS C. ING. DAMIÁN ALBORES LÓPEZ, ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULÁ Y ING. ROGER GONZALEZ SANCHEZ; EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE; Y POR EL CONTRATISTA ; REPRESENTADA POR EL ING. MARIANO ALBERTO DIAZ GARCIA, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO DE LA EMPRESA CONSTRUCCIÓN INNOVACIÓN TRANSFORMACIÓN, S.A. DE C.V., PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 102 Y 103 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ A TRAVES DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS EN ADELANTE "EL CONTRATANTE" Y EL CONTRATISTA , REPRESENTADA POR EL ING. MARIANO ALBERTO DIAZ GARCIA, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO DE LA EMPRESA CONSTRUCCIÓN INNOVACIÓN TRANSFORMACIÓN, S.A. DE C.V., EN ADELANTE, "EL CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACION SE MENCIONAN:

I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA

OBRA Y/O PROYECTO:

"REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO" SE UBICAN: EN ARROYO TOTOPOSTE ENTRE AVENIDA 26 Y AVENIDA COMITÁN, COLONIA LAS CASITAS EN TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS

LOCALIDAD: COLONIA LAS CASITAS, TUXTLA GUTIERREZ.

MUNICIPIO: TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS

CON FECHA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2018, LA CONTRATISTA COMUNICO MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS , POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 102 Y 103 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS CON FECHA 24 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 VERIFICO , LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO CON BASE A LOS ARTICULOS 102 Y 103 DE LA CITADA LEY A LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.-----

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA Y/O EMPRESA:	CONSTRUCCIÓN INNOVACIÓN TRANSFORMACIÓN, S.A. DE C.V.		TELEFONO:	(961) 604 0419	
DOMICILIO FISCAL:	CALLE RENNES No. 128, COL. LA SALLE, TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.				
No. DE REGISTRO DEL RFC:	CIT160614L17				
No. DE CONTRATO:	TUX-FISM-035-2018	FECHA:	14 DE FEBRERO DE 2018	PLAZO:	60 DIAS
		FECHA INICIO	23 DE FEBRERO DE 2018	FECHA TERMINACION	20 DE SEPTIEMBRE DE 2018
	MONTO (CON IVA)	\$ 2,168,666.86			
	MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA)	\$650,600.06	FECHA	23 DE FEBRERO DE 2018	

AMPLIACIONES:

MONTO:

No. DE CONVENIO



GOBIERNO MUNICIPAL
2015 2018

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2018)	ACTA No.	TUX-FISM-020-2018
-------	---	----------	-------------------

INCREMENTO (CON IVA) _____ MONTO TOTAL (CON IVA) _____ FECHA: _____

PLAZO: _____

FECHAS	REAL		SEGUN ANTICIPO
	INICIO	23 DE FEBRERO DE 2018	23 DE FEBRERO DE 2018
TERMINACIÓN	20 DE SEPTIEMBRE DEL 2018	23 DE ABRIL DE 2018	

CONVENIO POR INDEFINICION DE PROYECTO:
CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No. _____

INCREMENTO (DIAS NATURALES) AJUSTE DE COSTOS: MONTO (CON IVA) _____

INICIO _____ TERMINACION _____ PLAZO TOTAL _____

FECHA _____

AVISO DE INICIO DE OBRA: _____ 20 DE SEPTIEMBRE DE 2018

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2018 Y LA FECHA DE TERMINACION REAL ES EL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2018

III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

	NÚMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA	
FIANZAS	ANTICIPO	1883801	\$650,600.06	23 DE FEBRERO DE 2018	ACE FIANZAS MONTERREY, S.A.
	CUMPLIMIENTO	1883800	\$216,866.68	23 DE FEBRERO DE 2018	ACE FIANZAS MONTERREY, S.A.
	VICIOS OCULTOS	1965144	\$216,866.68	20 DE SEPTIEMBRE DE 2018	ACE FIANZAS MONTERREY, S.A.

SANCIONES. (CAUSAS Y SU IMPORTE) _____



GOBIERNO MUNICIPAL
2015 2018

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2018)	ACTA No.	TUX-FISM-020-2018
-------	---	----------	-------------------

IV.- TRABAJOS EJECUTADOS	DESCRIPCION GENERAL DE LA OBRA:
SE REALIZO LA REHABILITACIÓN DE 140.50 ML. DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO CON TUBERIA DE P.V.C. SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 450 MM. (18") DE DIAM. SERIE 25, Y SE ENCAMIZO, LA CONSTRUCCIÓN DE 3.00 PIEZAS DE POZOS DE VISITA DE 2.50M. DE PROFUNDIDAD, SE REHABILITARON 2 PIEZAS DE POZOS DE VISITA, SE CONSTRUYERON 2 MUROS DE PIEDRAS BRAZAS UNO DE 23.00 Y 4.20, SE REALIZO 138.61 M2 DE ZAMPEADO.	

OBRA

Estimacion No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
01-N (UNO-NORMAL)	23 DE FEBRERO DE 2018	24 DE MARZO DE 2018	25 DE MARZO DE 2018	\$ 715,958.25	\$ 114,553.32	\$ 830,511.57	\$ 249,153.47
02-F (DOS-FINIQUITO)	23 DE AGOSTO DE 2018	20 DE SEPTIEMBRE DE 2018	21 DE SEPTIEMBRE DE 2018	\$ 389,657.13	\$ 62,345.14	\$ 452,002.27	\$ 401,446.59

TOTALES : \$	\$ 1,105,615.38	\$ 176,898.46	\$ 1,282,513.84	\$ 650,600.06
--------------	-----------------	---------------	-----------------	---------------

AJUSTE DE COSTOS

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					

TOTALES : \$				
--------------	--	--	--	--

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE OBRA DE: \$ 886,153.02

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: \$ 886,153.02

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 103 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.



GOBIERNO MUNICIPAL
2015 2018

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA


FONDO	FONDO PARA PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2018)	ACTA No.	TUX-FISM-020-2018
-------	---	----------	-------------------

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIERREZ"


POR "LA CONTRATISTA"

C. ING. DAMIÁN ALBORES LÓPEZ
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA


ING. MARIANO ALBERTO DÍAZ GARCÍA
ADMINISTRADOR UNICO

CONSTRUCCIÓN INNOVACIÓN TRANSFORMACIÓN, S.A. DE C.V.


ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULÁ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES


ING. ROGER GONZÁLEZ SÁNCHEZ
SUPERVISOR DE OBRA