

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS



GOBIERNO MUNICIPAL
2015 2018

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
DEPARTAMENTO DE EDIFICACION



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2018)	ACTA No.	TUX-FISM-037-2018
-------	--	----------	-------------------

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS A LOS 06 DÍAS DEL MES DE JUNIO DE 2018 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ A TRAVES DE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS LOS C. ING. DAMIAN ALBORES LOPEZ, ING. PAULO SERGIO HIDALGO MORALES Y ING. REYMUNDO RUIZ CORDERO ; EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE EDIFICACION Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE; Y POR EL CONTRATISTA ZAGUI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.; REPRESENTADA POR EL C. FERNANDO ANTONIO ZAPATA GUIRAO , EN SU CARACTER DE APODERADO LEGAL, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 102 Y 103 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ A TRAVES DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS EN ADELANTE "EL CONTRATANTE" Y EL CONTRATISTA ZAGUI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C. FERNANDO ANTONIO ZAPATA GUIRAO, EN SU CARACTER DE APODERADO LEGAL, EN ADELANTE, "EL CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACION SE MENCIONAN:

NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA

OBRA Y/O PROYECTO:

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO

LOCALIDAD: EN LA AGEB 0710100012459, COLONIA JARDINES DEL NORTE EN TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS

MUNICIPIO: TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS

CON FECHA 31 DE MAYO DE 2018, LA CONTRATISTA COMUNICO MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS , POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 102 Y 103 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS CON FECHA 04 DEL MES DE JUNIO DE 2018 VERIFICO , LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO CON BASE A LOS ARTICULOS 102 Y 103 DE LA CITADA LEY A LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.-----

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA Y/O EMPRESA:	ZAGUI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	TELEFONO:	
DOMICILIO FISCAL:	VICENTE GUERRERO No 45 COL. CENTRO PICHUCALCO, CHIAPAS		
No. DE REGISTRO DEL RCM:			
No. DE CONTRATO:	TUX-FISM-037-2018	FECHA:	26 DE MARZO DE 2018
		PLAZO:	60 DIAS
		FECHA INICIO	02 DE ABRIL DE 2018
		FECHA TERMINACION	31 DE MAYO DE 2018
		MONTO (CON IVA)	\$728,050.18
		MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA)	\$364,025.09
		FECHA	02 DE ABRIL DE 2018

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
DEPARTAMENTO DE EDIFICACION



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2018)	ACTA No.	TUX-FISM-037-2018
-------	--	----------	-------------------

AMPLIACIONES:

MONTO:

No. DE CONVENIO

INCREMENTO (CON IVA)

MONTO TOTAL (CON IVA)

FECHA:

PLAZO:

FECHAS	REAL		SEGÚN ANTICIPO
	INICIO	02 DE ABRIL DE 2018	-
TERMINACIÓN	31 DE MAYO DE 2018	-	

CONVENIO POR INDEFINICION DE PROYECTO:

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No.

INCREMENTO (DIAS

NATURALES)

AJUSTE DE

COSTOS:

MONTO (CON IVA)

0 DIAS NAT.

INICIO

TERMINACION

PLAZO TOTAL

FECHA

AVISO DE INICIO DE OBRA:

02 DE ABRIL DE 2018

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL DIA 02 DE ABRIL DE 2018 Y LA FECHA DE TERMINACION REAL ES EL 31 DE MAYO DE 2018

III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

FIANZAS	NÚMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA
ANTICIPO	4190-01733-8	\$364,025.09	26-mar-18	ASERTA
CUMPLIMIENTO	4190-01729-7	\$72,805.01	26-mar-18	ASERTA
VICIOS OCULTOS	4190-02006-0	\$72,805.02	31-may-18	ASERTA

SANCIONES. (CAUSAS Y SU IMPORTE)

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
DEPARTAMENTO DE EDIFICACION



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2018)	ACTA No.	TUX-FISM-037-2018
-------	--	----------	-------------------

IV.- TRABAJOS EJECUTADOS DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA:
CONSTRUCCIÓN DE 11 CUARTOS DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, QUE CONSISTIO EN: LIMPIEZA TRAZO Y NIVELACIÓN EN ÁREA DE DESPLANTE DE EDIFICACIONES; 227.7 M2, EXCAVACIÓN A MANO EN TERRENO TIPO "B" DE 0.0 A 2.0 O METROS DE PROFUNDIDAD SECCIÓN OBLIGADA; 33.44 M3, RELLENO DE EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS Y/O PARA ALCANZAR NIVELES DE PROYECTO, EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR; 17.64 M3, PLANTILLA DE CONCRETO F_c=100 KG/CM2 HECHO EN OBRA CON UN ESPESOR DE 6 CM; 92.95 M2, ZAPATA CORRIDA DE 55 CMS DE ANCHO POR 13 CMS DE ESPESOR DE CONCRETO F C=200 KG/CM2 ARMADA CON VARILLAS DE 3/8" A CADA 12 CMS A.S. CONTRATRABE DE CONCRETO ARMADO DE 20x23 CMS, CONCRETO F C=200 KG/CM2, ARMADO CON 4 VARILLAS DE 1/2" Y UNA ADICIONAL EN LECHO SUPERIOR DE 3/8" Y ESTRIBOS DE CON VARILLA No. 2 A CADA 15 CMS Y 10 MAS EN LOS EXTREMOS; 143.00 M.L., MURO DE 15cm. ESP. DE BLOCK HUECO DE 15x20x40cm. ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:5. ACABADO COMUN. HASTA UNA ALTURA DE 0 A 3M; 338.77 M2, CASTILLO DE CONCRETO F C=200 KG/CM DE 15X15CM, ARMADO CON ARMEX; 220.11 M.L.; CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F C=200 KG/CM DE 15X20 CM, ARMADO CON ARMEX; 201.80 M.L., APLANADO DE MURO CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:2:6 A PLOMO Y REGLA, ACABADO ESPONJEADO; 617.71 M2, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA DE 5000 CICLOS DE LAVADO COMO MINIMO CALIDAD "A" SEGUN LA NOM-U-97-1981 EN MUROS Y PLAFONES; 467.28248 M2, CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA, DE RESISTENCIA F c= 150 KG/CM2 DE 8 CM DE ESPESOR, ACABADO PULIDO CON LLANA METALICA; 131.18 M2, LOSA DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR, ARMADA COM MALLA ELECTROSOLDADA 6x6/4x4 BASTONES A CADA 25 CMS EN EL SENTIDO CORTO Y 20 CMS EN EL SENTIDO LARGO CON VARILLA DE 3/8", CONCRETO F C=200 KG/CM2, FABRICADO EN OBRA; 166.80 M2, IMPERMEABILIZACION EN AZOTEA CON EMULSION ELASTOMERICA CON RESINAS ACRILICAS, BASE AGUA, CON COLOR ANTIREFLEJANTE COLOR TERRACOTA; 166.80 M2, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA ABATIBLE CON MARCO Y CONTRAMARCO DE PERFILES TUBULARES IMSA ZM-225 ZP-100 ZP-015 O SIMILAR INCLUYE: CRISTAL FLOTADO CLARO DE 6 MM. EN FIJOS, CHAPA MARCA PHILLIPS 715, O SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO PINTURA ANTICORROSIVA, ESMALTE; 20.79 M2, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA CON MARCO DE PERFIL TUBULAR IMSA ZR-300 O SIMILAR CON JAMBA DE ALUMINIO DE 1/2" CRISTAL FLOTADO CLARO DE 6 MM. DE ESP. EN TABLETAS Y FIJOS INCLUYE: VAGUETAS DE PERFIL TUBULAR DE 3/8" PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE, MARCA COMEX O SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE; 13.20 M2, SALIDA DE CENTRO CON TUBO DE PVC NORMAL EN CAJA DE LAMINA GALVANIZADA; INCLUYE: ACARREOS, CONECTORES, COPLES, CHALUPA GALVANIZADA, APAGADORES, CABLES, CHASIS Y SOBRETAPA DE ALUMINIO, PRUEBAS, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA; 11 SAL, SALIDA DE CONTACTO MONOFASICO DUPLIX POLARIZADO EN CAJA DE LAMINA GALVANIZADA CON TUBO DE FIERRO GALVANIZADO PARED DELAGADA, 127 VOLTS, 15

OBRA

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
01-N (UNO-NORMAL)	02 DE ABRIL DE 2018	30 DE ABRIL DE 2018	30-abr-18	\$ 521,846.55	\$ -	\$ 521,846.55	\$ 260,923.28
02-FIN (DOS-FINIQUITO)	01 DE MAYO DE 2018	31 DE MAYO DE 2018	31-may-18	\$ 206,203.63	\$ -	\$ 206,203.63	\$ 103,101.81
TOTALES : \$				\$ 728,050.18	\$ -	\$ 728,050.18	\$ 364,025.09

AJUSTE DE COSTOS

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
TOTALES : \$							

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE OBRA DE \$ 0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.)

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2018)	ACTA No.	TUX-FISM-037-2018
-------	--	----------	-------------------

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 103 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIERREZ"

ING. DAMIAN ALBORES LOPEZ
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

ING. PAULO SERGIO HIDALGO MORALES
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE EDIFICACION

ING. REYMUNDO RUIZ CORDERO
SUPERVISOR DE OBRA

POR "LA CONTRATISTA"

ZAGUI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
C. FERNANDO ANTONIO ZAPATA GUIRAO
APODERADO LEGAL