



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2018)	ACTA No.	TUX-FISM-046-2018
-------	------------------------------------------------------------	----------	-------------------

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS A LOS 25 DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ A TRAVES DE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, LOS C.C. ING. DAMIAN ALBORES LOPEZ, ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULÁ E ING. ROGER GONZALEZ SANCHEZ; EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES Y SUPERVISOR DE OBRAS, RESPECTIVAMENTE; Y POR LA CONTRATISTA CONSTRUCCION INNOVACION TRANSFORMACION, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C. MARIANO ALBERTO DIAZ GARCIA. EN SU CARACTER ADMINISTRADOR UNICO; PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 102 Y 103 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ A TRAVES DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS EN ADELANTE "EL CONTRATANTE" Y LA EMPRESA C. LESTER FABIAN CLEMENTE JIMENEZ PERSONA FISICA, EN ADELANTE, "EL CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACION SE MENCIONAN:

I.- NOMBRE Y UBICACION DE LA OBRA
OBRA Y/O PROYECTO:

CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO

LOCALIDAD: EN LAS CALLES CHIAPAS, OCOZOCOAUTLA, SUNUAPA Y MOTOZINTLA ENTRE AVENIDA CIRCUITO PROSPERIDAD Y AVENIDA INNOMINADA, AVENIDA CIRCUITO PROSPERIDAD MUNICIPIO: TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS ENTRE CALLE SUNUAPA Y CALLE CHIAPAS, COLONIA BUENAVISTA

CON FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2018, LA CONTRATISTA COMUNICO MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS , POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 102 Y 103 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS CON FECHA 25 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 VERIFICO, LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO CON BASE A LOS ARTICULOS 102 Y 103 DE LA CITADA LEY A LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.-

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA Y/O EMPRESA: CONSTRUCCION INNOVACION TRANSFORMACION, S.A. DE C.V. TELEFONO: (961) 604 0419.
 DOMICILIO FISCAL: CALLE RENNES NO. 128, COL. LA SALLE, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS. C.P. 29070
 R. F. C.: CIT160614L17

No. DE CONTRATO: TUX-FISM-046-2018 FECHA: 26 DE MARZO DE 2018 PLAZO: 90 DIAS NATURALES

FECHA INICIO 02 DE ABRIL DE 2018 FECHA TERMINACION 30 DE JUNIO DE 2018

MONTO (CON IVA) \$3,287,254.10

MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA) \$986,176.23 FECHA 26 DE MARZO DE 2018

AMPLIACIONES:

MONTO:

No. DE CONVENIO

INCREMENTO (CON IVA)

MONTO TOTAL (CON IVA)

FECHA:

PLAZO:

FECHAS.	REAL		SEGÚN ANTICIPO
	INICIO	TERMINACIÓN	
	02 DE ABRIL DE 2018	25 DE SEPTIEMBRE DE 2018	

CONVENIO POR INDEFINICION DE PROYECTO:

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No.



GOBIERNO MUNICIPAL
2015 2018

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2018)	ACTA No.	TUX-FISM-046-2018
-------	------------------------------------------------------------	----------	-------------------

INCREMENTO (DIAS NATURALES) _____ 0 DIAS NAT. INICIO _____ TERMINACION _____ PLAZO TOTAL _____

AJUSTE DE COSTOS: _____
MONTO (CON IVA) _____ FECHA _____

AVISO DE INICIO DE OBRA: _____ 02 DE ABRIL DE 2018

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL DIA 02 DE ABRIL DE 2018 Y LA FECHA DE TERMINACION REAL ES EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2018.

III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

	NÚMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA	
FIANZAS	ANTICIPO	3423-02171-9	\$986,176.23	26-mar-18	AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V. Grupo Financiero ASERTA
	CUMPLIMIENTO	3423-02172-0	\$328,725.41	26-mar-18	AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V. Grupo Financiero ASERTA
	VICIOS OCULTOS	1965134	\$328,725.41	25-sep-18	ACE Fianzas Monterrey, S.A. DE C.V.

SANCIONES. (CAUSAS Y SU IMPORTE)

IV.- TRABAJOS EJECUTADOS DESCRIPCION GENERAL DE LA OBRA:
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO, CONSISTENTE EN: 1,147.67 METROS DE SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE P.V.C. SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 200 MM. (8") DE DIAMETRO, SERIE 25 147.60 METROS DE SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE P.V.C. SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 250 MM. (10") DE DIAMETRO, SERIE 25.....CONSTRUCCION DE DESCARGAS DOMICILIARIAS CONSISTENTE EN 840.00 METROS DE SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE P.V.C. SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 160 MM. (6") DE DIAM. SERIE 25..... 140.00 PIEZAS DE SUMINISTRO E INSTALACION DE SILLETA DE P.V.C. SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 200 MM. (8") DE DIAMETRO CON SALIDA DE 150 MM. (6") DE DIAMETRO 140.00 PIEZAS SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE P.V.C. SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 45 G. X 150 MM. (6") DE DIAMETRO; CONSTRUCCION DE 140.00 PIEZAS DE REGISTROS DE 0.60x0.40 M. DE MEDIDAS INTERIORES J.M. DE PROFUNDIDAD, A BASE DE MUROS DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 12 CMS. DE ESPESOR, APLANADO ACABADO PULIDO EN INTERIOR, CON TAPA DE CONCRETO DE 0.05 M.DE ESPESOR, CON MARCO Y CONTRAMARCO DE ÁNGULO DE ACERO DE 3/16X1 PULGADAS..... CONSTRUCCION DE 16.00 POZOS DE VISITAS DE: 1.25 M. DE PROFUNDIDAD, PARA TUBO DE 15-30CM DE DIÁMETRO, CON BASE CIRCULAR DE 0.90 M. DE DIÁMETRO INTERIOR. CONSTRUIDO A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO CON DIMENSIONES DE 5.5X13X28 CM..... 16.00 POZO DE VISITA DE: 1.25 M. DE PROFUNDIDAD, PARA TUBO DE 15-30CM DE DIÁMETRO, CON BASE CIRCULAR DE 0.90 M. DE DIÁMETRO INTERIOR. CONSTRUIDO A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO CON DIMENSIONES DE 5.5X13X28 CM...ASI COMO 16.00 PIEZAS DE SUMINISTRO E INSTALACION DE BROCAL/TAPA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 60 CMS DE DIAMETRO PARA POZO DE VISITA

OBRA

ESTIMACION No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
01-N (UNO-NORMAL)	02-abr-18	01-may-18	01-may-18	\$2,019,740.98	\$323,158.56	\$2,342,899.54	\$702,869.86
02-N (DOS-NORMAL)	30-jul-18	28-ago-18	28-ago-18	\$537,002.45	\$85,920.39	\$622,922.84	\$186,876.85
03-FIN (TRES-FINIQUITO)	29-ago-18	25-sep-18	25-sep-18	\$277,096.31	\$44,335.41	\$321,431.72	\$96,429.52
TOTALES: \$				\$2,833,839.74	\$453,414.36	\$3,287,254.10	\$986,176.23



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2018)					ACTA No.	TUX-FISM-046-2018
AJUSTE DE COSTOS							
No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IV	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
TOTALES : \$							

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE OBRA DE \$ 0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.)

C RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 103 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES. PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON


POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIERREZ"

C. ING. DAMIAN ALBORES LOPEZ
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

POR "LA CONTRATISTA"
CONSTRUCCION INNOVACION TRANSFORMACION, S.A. DE C.V.


C. MARIANO ALBERTO DIAZ GARCIA
ADMINISTRADOR UNICO


ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULÁ
EFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADE.


ING. ROGER GONZALEZ SANCHEZ
SUPERVISOR DE OBRA