



GOBIERNO MUNICIPAL
2015 2018

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2018)	ACTA No.	TUX-FISM-059-2018
-------	--	----------	-------------------

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS A LOS 31 DÍAS DEL MES DE MAYO DE 2018 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ A TRAVES DE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, LOS C.C. ING. DAMIAN ALBORES LOPEZ, ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULÁ E ING. ROGER GONZALEZ SANCHEZ; EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES Y SUPERVISOR DE OBRAS, RESPECTIVAMENTE; Y POR LA CONTRATISTA CONSTRUCCIONES HERBRE, S.A. DE C.V.C. REPRESENTADA POR EL C. JOSÉ HERNÁN DOMÍNGUEZ MOGUEL, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 102 Y 103 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ A TRAVES DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS EN ADELANTE "EL CONTRATANTE" Y LA EMPRESA CONSTRUCCIONES HERBRE, S.A. DE C.V.C. , EN ADELANTE, "EL CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACION SE MENCIONAN:

I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA
OBRA Y/O PROYECTO:
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION

LOCALIDAD: EN LA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO ENTRE CALLES EDUARDO ALBORES Y SAN MARCOS, COLONIA AGUA AZUL. MUNICIPIO: TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS

CON FECHA 31 DE MAYO DE 2018, LA CONTRATISTA COMUNICO MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS , POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 102 Y 103 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS CON FECHA 31 DEL MES DE MAYO DE 2018 VERIFICO, LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO CON BASE A LOS ARTICULOS 102 Y 103 DE LA CITADA LEY A LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS..

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA Y/O EMPRESA: CONSTRUCCIONES HERBRE, S.A. DE C.V. TELEFONO: 961 61 5-36-32
DOMICILIO FISCAL: CALLE ROCAS # 595 FRACC. LA GLORIA, TERAN, TUXTLA GUTIERREZ, CHIS. CP. 029038
R. F. C.: CHE040223NSA

No. de CONTRATO: TUX-FISM-059-2018

FECHA: 26 DE MARZO DE 2018 PLAZO: 60 DIAS NATURALES

FECHA INICIO: 02 DE ABRIL DE 2018 FECHA TERMINACION: 31 DE MAYO DE 2018

MONTO (CON IVA) \$536,572.99

MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA) \$268,286.50 FECHA: 26 DE MARZO DE 2018

AMPLIACIONES:

MONTO:

No. DE CONVENIO

INCREMENTO (CON IVA)

PLAZO:

MONTO TOTAL (CON IVA)

FECHA:

FECHAS	REAL		SEGÚN ANTICIPO
	INICIO	TERMINACIÓN	
	02 DE ABRIL DE 2018	30 DE MAYO DE 2018	

CONVENIO POR INDEFINICION DE PROYECTO:
CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No.



GOBIERNO MUNICIPAL
2015 2018

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2018)	ACTA No.	TUX-FISM-059-2018
-------	--	----------	-------------------

INCREMENTO (DIAS NATURALES) _____ 0 DIAS NAT. _____ INICIO _____ TERMINACION _____ PLAZO TOTAL _____

AJUSTE DE COSTOS:
MONTO (CON IVA) _____ FECHA _____

AVISO DE INICIO DE OBRA: _____ 02 DE ABRIL DE 2018

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL DIA 02 DE ABRIL DE 2018 Y LA FECHA DE TERMINACION REAL ES EL 30 DE MAYO DE 2018.

III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

	NÚMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA	
FIANZAS	ANTICIPO	2207113	\$268,286.50	26-mar-18	AFIANZADORA SOFIMEX, S.A. DE C.V.
	CUMPLIMIENTO	2207120	\$53,657.30	26-mar-18	AFIANZADORA SOFIMEX, S.A. DE C.V.
	VICIOS OCULTOS	2271464	\$53,657.30	31-may-18	AFIANZADORA SOFIMEX, S.A. DE C.V.

SANCIONES. (CAUSAS Y SU IMPORTE) _____

IV.- TRABAJOS EJECUTADOS

DESCRIPCION GENERAL DE LA OBRA:
PAVIMENTACION DE LA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO ENTRE AVENIDA EDUARDO ALBORES Y SAN MARCOS, COL. AGUA AZÚL, DEL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS; QUE INCLUYEN LOS SIGUIENTES TRABAJOS: 428.44 M2 DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO PREMEZCLADO EN CALLES DE 15 CMS. DE ESPESOR MR=45 KG/CM2 T.M.A. 3/4", CON RESISTENCIA A 3 DIAS; 117.10 M. DE CONCRETO F_c=150KG/CM2 EN GUARNICIONES CON SECCIÓN DE 15 X 20 X 40 CMS.; 117.10 ML. APLICACION DE PINTURA TERMOPLASTICA EN GUARNICIONES DE CONCRETO CON UN DESARROLLO DE 30 CMS. Y 113.94299 M2 DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO DE CONCRETO F_c=150 KG/CM2 DE 10 CMS. DE ESPESOR ACABADO PULIDO O RAYADO CON BROCHA DE PELO, LOSAS 3.06 X 2.00 METROS....

OBRA

ESTIMACION No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
01-N (UNO-NORMAL)	02-abr-18	30-abr-18	30-abr-18	\$400,753.91	\$64,120.63	\$464,874.54	\$232,437.27
02-FIN (DOS-FINIQUITO)	01-may-18	30-may-18	30-may-18	\$61,809.01	\$9,889.44	\$71,698.45	\$35,849.23
TOTALES : \$				\$462,562.92	\$74,010.07	\$536,572.99	\$268,286.49

AJUSTE DE COSTOS

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
TOTALES : \$							

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE OBRA DE \$ 0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.)



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2018)	ACTA No. TUX-FISM-059-2018
-------	--	----------------------------

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 103 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIERREZ"

C. ING. DAMIAN ALBORES LOPEZ
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

POR "LA CONTRATISTA"
CONSTRUCCIONES HERBRE, S.A. DE C.V.

C. JOSÉ HERNÁN DOMÍNGUEZ MOGUEL
ADMINISTRADOR UNICO

ING. FRANCISCO RIC HERNANDEZ NAMPULÁ
EFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADE

ING. ROGER GONZALEZ SANCHEZ
SUPERVISOR DE OBRA