



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2018)	ACTA No.	TUX-SOP-FISM-006-2018
-------	--	----------	-----------------------

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS A LOS 17 DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ LOS **CC. ING. RAUL GONZALEZ ESCAMILLA, ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULÁ E ING. CARLOS GUSTAVO AGUILAR VELASCO** ; EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE; Y POR EL "CONTRATISTA" **ALCAJEN, S.A. DE C.V.** ; REPRESENTADA POR EL **C. CARLOS SEDILLO LOPEZ**, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO, RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN COMENTO; EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVES DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, Y LA EMPRESA CONTRATISTA **ALCAJEN, S.A. DE C.V.**, REPRESENTADA POR EL **C. CARLOS SEDILLO LOPEZ**, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO EN ADELANTE, "EL CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACION SE MENCIONAN:

I.- NOMBRE Y UBICACION DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, UBICADA EN CALLE PUERTO DE MAZATLAN ENTRE AVENIDA TLAXCALA Y AVENIDA ZACATECAS.

OBRA Y/O PROYECTO:

REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO.

LOCALIDAD: COLONIA LAS GRANJAS EN TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS

MUNICIPIO: TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS

CON FECHA 05 DE DICIEMBRE 2018, LA CONTRATISTA COMUNICO MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA **05 DE DICIEMBRE 2018** VERIFICÓ, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA Y/O EMPRESA:	ALCAJEN, S.A. DE C.V.		TELÉFONO Y FAX:
DOMICILIO FISCAL:	EN TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS		
No. DE REGISTRO DEL RCF:	No. TUX-SOP-FISM-006-2018	DE FECHA:	09 DE NOVIEMBRE DEL 2018
		PLAZO:	23 DIAS NATURALES
		FECHA INICIO	13 DE NOVIEMBRE DEL 2018
		FECHA TERMINACION	05 DE DICIEMBRE DEL 2018
	MONTO (CON IVA)	\$283,316.16	
	MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA)	\$141,658.08	FECHA 28/11/2018

(Firmas manuscritas)

CX



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2018)	ACTA No.	TUX-SOP-FISM-006-2018
-------	---	----------	------------------------------

AMPLIACIONES:

MONTO:

No. DE CONVENIO

INCREMENTO (CON IVA)

MONTO TOTAL (CON IVA)

FECHA:

PLAZO:

FECHAS	REAL		SEGÚN ANTICIPO
	INICIO	13 DE NOVIEMBRE DEL 2018	N/A
TERMINACIÓN	05 DE DICIEMBRE DEL 2018	N/A	

CONVENIO POR INDEFINICION DE PROYECTO:

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No.

INCREMENTO

(DIAS NATURALES)

0 DIAS NAT.

INICIO

N/A

TERMINACION

N/A

PLAZO TOTAL

N/A

AJUSTE DE

COSTOS:

MONTO (CON IVA)

FECHA

AVISO DE INICIO DE OBRA:

13 DE NOVIEMBRE DEL 2018

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2018 Y LA FECHA DE TERMINACION REAL ES EL 05 DE DICIEMBRE DEL 2018

III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

	NUMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA	
FIANZAS	ANTICIPO	18A55373	\$141,658.08	09-nov-18	FIANZAS DORAMA S.A.
	CUMPLIMIENTO	18A55375	\$28,331.62	09-nov-18	FIANZAS DORAMA S.A.
	VICIOS OCULTOS	19A00637	\$28,331.62	17-dic-18	FIANZAS DORAMA S.A.

SANCIONES. (CAUSAS Y SU IMPORTE)

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2018)	ACTA No.	TUX-SOP-FISM-006-2018
IV.- TRABAJOS EJECUTADOS		METAS ALCANZADAS	
: CONSISTENTE EN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN, JUNTEO Y PRUEBA DE 180.60 M. DE TUBERÍA DE PVC CON CAMPANA DE 150 MM (6") DE DIAM.RD-25; 19 TOMAS DOMICILIARIAS LARGA DE 7 A 9 MTS. A BASE DE TUBO DE POLIURETANO CON ALMA DE ALUMINIO KITEC ADAPTADOR DE TUBO KITEC, ABRAZADERA HIDRÁULICA DE 6" A1/2" CODO DE 90GX1/2" CON CONEXIÓN A KITEC A COBRE; 16 TOMAS DOMICILIARIAS LARGA DE 4 A 6 MTS. A BASE DE TUBO DE POLIURETANO CON ALMA DE ALUMINIO KITEC ADAPTADOR DE TUBO KITEC, ABRAZADERA HIDRÁULICA DE 6" A1/2" CODO DE 90GX1/2" CON CONEXIÓN A KITEC A COBRE; INCLUYE: TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN, ACARREOS, RELLENO, PLANTILLA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.			

RELACION DE ESTIMACIONES

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
1	13 DE NOVIEMBRE DE 2018.	30 DE NOVIEMBRE DE 2018.	30 DE NOVIEMBRE DE 2018.	\$ 101,750.03	\$ 16,280.00	\$ 118,030.03	\$ 59,015.02
2	01 DE DICIEMBRE DE 2018.	05 DE DICIEMBRE DE 2018.	05 DE DICIEMBRE DE 2018.	\$ 142,488.04	\$ 22,798.09	\$ 165,286.13	\$ 82,643.06
TOTALES : \$				\$ 244,238.07	\$ 39,078.09	\$ 283,316.16	\$ 141,658.08

AJUSTE DE COSTOS

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
TOTALES : \$							

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE OBRA DE \$ 0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.)

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA


FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2018)	ACTA No.	TUX-SOP-FISM-006-2018
-------	--	----------	-----------------------

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIERREZ"


ING. RAUL GONZALEZ ESCAMILLA
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA


ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE
VIALIDADES


ING. CARLOS GUSTAVO AGUILAR VELASCO.
SUPERVISOR DE OBRA

POR "LA CONTRATISTA"
ALCAJEN, S.A. DE C.V.


C. CARLOS SEDILLO LOPEZ.
ADMINISTRADOR ÚNICO